

荒川第二・三調節池整備工程(案)

令和5年4月時点



工程(案)

整備内容	進捗	工程(案)							
		事業着手		着工		現時点		一部段階効果発現	完成予定
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和8年度	令和12年度
		環境アセスメント		モニタリング					
第二調節池 (築堤延長=7.5km)	工事		48%				囲ぎよう堤 (一部段階効果発現範囲)		囲ぎよう堤、越流堤
							排水門、第一・二仕切堤		
第三調節池 (周囲堤含む) (築堤延長=5.1km)	工事		9%				周囲堤、排水樋管		
	用地取得		30%				囲ぎよう堤、第二・三仕切堤、越流堤、排水門		
荒川右岸堤防 (対岸堤) (築堤延長=3.2km)	工事		23%				荒川右岸堤防		
	用地取得		74%						
JR川越線 荒川橋りょう	工事		-	各種調査・架替位置検討			★ 概略設計 詳細設計 JR川越線 荒川橋りょう改築工事 (架替・旧橋撤去) 荒川左岸堤防、荒川右岸堤防		
	用地取得		-						

※1 築堤延長・工程(案)は、現時点での予定であり、今後の調査・検討等により変更が生じる場合があります。

※2 工事進捗は、上記※1における工事契約数量に基づいて算定しています。(現地の施工数量(出来高)の進捗率ではありません。)

※3 用地取得進捗は、面積ベースで算定しています(取得済面積/取得予定面積)。ただし、今後の用地測量等により取得予定面積は変わることがあります。

整備状況図

