

圏央道目標宣言プロジェクト 平成18年度版(達成度及び評価)

用地進捗率は面積ベース。

区 間	用地進捗率		平成18年度 事業目標	平成18年度 事業目標の達成度 (平成19年3月末)	事業状況の評価	備 考
	H18.3 月末	H19.3 月末				
高速横浜環状南線 (釜利谷JCT～戸塚IC) (L=8.9km)	46%	52%	・設計用地説明未実施区間の地 質調査の実施 ・用地進捗率51%	・設計用地説明未実施区間の地質調査の実施……………目標達成 ・用地進捗率51%……………目標達成		
横浜湘南道路 (栄IC・JCT～藤沢IC) (L=7.5km)	15%	28%	・継続工事の推進 ・藤沢地区トンネル区間の用地買 収着手 ・用地進捗率30%	・継続工事推進……………目標達成 ・藤沢地区トンネル区間の用地買収着手(H18.9着手)……………目標達成 ・用地進捗率28%……………目標未達成		
西久保JCT～海老名北JCT (L=9.4km)	93%	93%	・継続工事推進 ・萩園高架橋上部工完成 ・田端第四、第七高架橋上部工 完成 ・一之宮第一、第二高架橋上部 工完成 ・用地買収完了	・継続工事推進……………目標達成 ・萩園高架橋上部工完成(H18.5月完成)……………目標達成 ・田端第四高架橋上部工完成(H18.7月完成)……………目標達成 ・田端第七高架橋上部工完成(H18.7月完成)……………目標達成 ・一之宮第一高架橋上部工完成(H18.7月完成)……………目標達成 ・一之宮第二高架橋上部工完成(H18.7月完成)……………目標達成 ・用地進捗率93%……………目標未達成		平成19年度土地 収用手続き着手
海老名北JCT～海老名北IC (L=1.9km)	96%	96%	・継続工事推進 ・土地収用手続きの推進	・継続工事推進……………目標達成 ・土地収用手続きの推進(H18.4月～6月裁決申請、H19.2月収用委員会審理結審)……………目標達成		
海老名北IC～相模原IC (L=10.1km)	81%	94%	・継続工事推進 ・河原口地区下部工着手 ・用地進捗率88%	・継続工事推進……………目標達成 ・河原口地区下部工着手(H18.9月着手)……………目標達成 ・用地進捗率94%……………目標達成		
相模原IC～八王子南IC (L=14.7km)	61%	72%	・継続工事推進 ・城山八王子トンネル本坑掘削着 手 ・愛川トンネル本坑掘削 28% ・用地進捗率 65%	・継続工事推進……………目標達成 ・城山八王子トンネル本坑掘削着手(H18.12本坑掘削着手)……………目標達成 ・愛川トンネル本坑掘削 38%……………目標達成 ・用地進捗率 72%……………目標達成		
八王子南IC～八王子JCT (L=2.2km)	87%	95%	・継続工事推進 ・高尾山トンネルの本坑掘削に必 要な用地の確保 ・高尾山トンネル本坑掘削着手 ・裏高尾橋工事着手 ・土地収用手続き推進	・継続工事推進……………目標達成 ・高尾山トンネルの本坑掘削に必要な用地の確保……………未目標達成 ・高尾山トンネル本坑掘削着手……………未目標達成 ・裏高尾橋工事着手(H18.8着手)……………目標達成 ・土地収用手続き推進……………目標達成		残る用地につい ては、任意交渉及び 土地収用法の手続 き中 (H19.10時点)
八王子JCT～あきる野IC (L=9.6km)	100%	100%	・継続工事推進 ・舗装工事推進	・継続工事推進……………目標達成 ・舗装工事推進……………目標達成		平成19年6月開通
鶴ヶ島JCT～川島IC (L=7.7km)	100%	100%	・継続工事推進 ・川越、坂戸地区 全区間工事着 手 ・越辺川橋下部工完成	・継続工事推進……………目標達成 ・川越、坂戸地区 全区間工事着手……………目標達成 ・越辺川橋下部工完成……………目標達成		
川島IC～桶川JCT (L=5.7km)	90%	98%	・継続工事推進 ・荒川渡河橋下部工着手 ・桶川地区工事着手 ・用地進捗率94%	・継続工事推進……………目標達成 ・荒川渡河橋下部工着手……………目標達成 ・桶川地区工事着手……………目標達成 ・用地進捗率98%……………目標達成		
桶川JCT～菖蒲白岡IC (L=10.8km)	41%	62%	・桶川JCT～北本地区 用地買収 着手 ・桶川IC部 設計説明会開催 ・菖蒲白岡IC西側高架橋下部工 事着手 ・用地進捗率55%	・桶川JCT～北本地区 用地買収着手……………目標達成 ・桶川IC部 設計説明会開催……………目標未達成 ・菖蒲白岡IC西側高架橋下部工着手……………目標達成 ・用地進捗率62%……………目標達成		
菖蒲白岡IC～久喜白岡JCT (L=3.3km)	95%	99%	・継続工事推進 ・久喜白岡JCT工事着手 ・用地買収完了	・継続工事推進……………目標達成 ・久喜白岡JCT工事着手(H19.3)……………目標達成 ・用地進捗率 99%……………目標未達成		
久喜白岡JCT～つくばIC (L=48.2km)	31%	44%	・猿島岩井ICから水海道IC間 設 計説明会開催 ・水海道ICからつくばIC間 用地 買収着手 ・用地進捗率39%	・猿島岩井ICから水海道IC間 設計説明会開催(H18.11開催)……………目標達成 ・水海道ICからつくばIC間 用地買収着手(H19.1着手)……………目標達成 ・用地進捗率44%……………目標達成		
つくばIC～つくばJCT (L=4.1km)	99%	99%	・継続工事推進 ・用地残件について任意交渉と並 行して土地収用手続き準備	・継続工事推進……………目標達成 ・用地残件について任意交渉と並行して土地収用手続き準備中……………目標達成		
つくば牛久IC～阿見東IC (L=12.0km)	100%	100%	・継続工事推進 ・舗装工事着手 ・平成18年度開通	・継続工事推進……………目標達成 ・舗装工事着手(H18.11月着手)……………目標達成 ・平成18年度開通(H19.3月10日開通)……………目標達成		平成19年3月開通
阿見東IC～江戸崎IC (L=6.1km)	98%	99%	・継続工事推進 ・蒲ヶ山第3跨道橋上部工完成 ・沼田第2跨道橋上部工完成 ・土地収用手続き推進	・継続工事推進……………目標達成 ・蒲ヶ山第3跨道橋上部工完成(H18.10月完成)……………目標達成 ・沼田第2跨道橋上部工完成(H18.12月完成)……………目標達成 ・土地収用手続き推進(H18.8.25事業認定申請、H18.11.7告示)……………目標達成		
江戸崎IC～大栄JCT (L=20.4km)	63%	77%	・継続工事推進 ・東高架橋下部工工事着手 ・成田市名木地区改良工事着手 ・用地進捗率73%	・継続工事推進……………目標達成 ・東高架橋下部工工事着手(H18.7月着手)……………目標達成 ・成田市名木地区改良工事着手(H18.10着手)……………目標達成 ・用地進捗率77%……………目標達成		
大栄JCT～茂原長南IC (L=21.6km)	32%	60%	・継続工事推進 ・東金JCT工事着手 ・長柄町、長南町、茂原市新治地 区工事着手 ・用地進捗率60%	・継続工事推進……………目標達成 ・東金JCT工事着手(H19.2着手)……………目標達成 ・長柄町、長南町、茂原市新治地区工事着手……………目標未達成 ・用地進捗率 60%……………目標達成		
茂原長南IC～木更津東IC (L=21.3km)	75%	87%	・継続工事推進 ・真里谷第4トンネル本坑掘削完 了 ・用地進捗率84%	・継続工事推進……………目標達成 ・真里谷第4トンネル本坑掘削完了(H18.8掘削完了)……………目標達成 ・用地進捗率87%……………目標達成		
木更津東IC～木更津JCT (L=7.1km)	100%	100%	・継続工事推進 ・舗装工事着手 ・平成18年度開通	・継続工事推進……………目標達成 ・舗装工事着手(H18.4月着手)……………目標達成 ・平成18年度開通(H19.3開通)……………目標達成		平成19年3月開通

1 目標を達成するためには開通目標に応じた事業費の確保が前提となります。

2 評価の凡例 : 目標達成、または、一部に目標未達成があるが、開通目標に変更は生じない、 : 開通目標に関わる課題が発生している区間、

: 目標未達成により、開通目標に変更が生じる。