

平成25年2月28日  
日光砂防事務所

日光砂防事務所 栃木県北部地震にともなう管内点検結果

1. 地震発生 日 時 平成25年2月25日 月曜日 16:23  
震 度 **震度5強** 日光市湯元  
**震度4** 日光市中鉢石町、日陰

2. 管内施設点検結果

1) 現在工事施工中の現場被害状況確認 **異常なし・人的被害なし(10箇所)**

実 施 2月25日 16:23 ~ 18:00

日光出張所管内 2箇所、藤原出張所管内 1箇所、建設監督官管内 7箇所

2) 砂防施設点検 **異常なし**

実 施 2月26日 7:30~13:00 (5班体制で実施)

基幹砂防施設点検 28箇所

・鬼怒川右支川 大谷川上流域	砂防堰堤 8箇所、床固群 2箇所
・ " 大谷川中・下流域	床固群 3箇所
・鬼怒川上流域	砂防堰堤 10箇所
・鬼怒川左支川 男鹿川流域	砂防堰堤 4箇所、床固群 1箇所

3) 管内流域崩壊地調査 **河道閉塞等の大規模な土砂崩壊は確認されなかった**  
(へりを利用したの目視点検)

実 施 2月26日 8:30 ~ 11:00

鬼怒川右支川大谷川上流域及び鬼怒川上流域

4) 奥鬼怒温泉崩落箇所調査 **管内砂防施設に対し影響がないことを確認**  
(奥鬼怒林道法面崩壊外) **鬼怒川本川、黒沢合流点付近において黒沢からの濁水を確認**

実 施 2月26日 10:00 ~ 17:00

日光砂防職員 3名、砂防ボランティア 1名

5) 管内奥鬼怒流域崩壊地調査 **河道閉塞等の大規模な土砂崩壊は確認されない**  
(へりを利用したの目視点検) **黒沢流域においては新規土砂崩壊は確認できず**

実 施 2月28日 9:00 ~ 11:10

奥鬼怒流域(川俣ダムより上流域)

◎濁水について別添写真参照

# 鬼怒川・黒沢合流点付近の状況



平成25年2月26日



平成25年2月28日