

週休2日の実施状況  
 横浜国道事務所 平成30年度

平成30年7月1日時点

No.	工事名	受注者	工期	工事着手日 または <着手予定日>	実施状況	実施結果
1	409号浮島地区他電線共同溝補修その他工事	日工建設(株)	H29.10.3 ~ H30.5.31	H29.12.15	完了	取組証発行
2	横環南栄IC・JCT下部(その27)工事	奈良建設(株)	H29.11.11 ~ H30.8.31	H30.3.19	施工中	試行工事継続中
3	厚木秦野道路秦野西IC下部(その1)工事	国土開発工業(株)	H29.9.20 ~ H30.9.28	H30.2.1	施工中	試行工事継続中
4	横環南栄IC・JCT鋼製橋脚設置(その2)工事	東綱橋梁(株)	H29.10.13 ~ H30.12.20	H30.6.12	施工中	試行工事継続中
5	横環南栄IC・JCT下部(その37)工事	(株)ピーエス三菱	H30.3.7 ~ H31.2.28	H30.5.28	施工中	試行工事継続中
6	横環南栄IC・JCT下部(その34)工事	(株)鴻池組	H30.1.12 ~ H31.3.29	H30.4.26	施工中	試行工事継続中