

用地取得の 態様	東名JCT		-	中央JCT		-	青梅街道IC		-	大泉JCT	
	買収	区分 地上権		区分 地上権	買収		区分 地上権	買収		区分 地上権	買収

面積ベース

	東名JCT		中央JCT		青梅街道IC		大泉JCT	合計
買収	99%(±0%)	-	99%(±0%)	-	35%(+2%)	-	99%(±0%)	94%(+1%)
区分地上権	98%(±0%)	-	96%(±0%)	-	44%(+1%)	-	100%(±0%)	88%(+1%)
合計	99%(±0%)	-	99%(±0%)	-	39%(+1%)	-	99%(±0%)	92%(±0%)


件数ベース

	東名JCT		中央JCT		青梅街道IC		大泉JCT	合計
買収	97%(±0%)	-	99%(±0%)	-	48%(+2%)	-	99%(±0%)	93%(±0%)
区分地上権	93%(+1%)	-	94%(±0%)	-	44%(+3%)	-	100%(±0%)	86%(+1%)
合計	95%(±0%)	-	97%(±0%)	-	46%(+3%)	-	99%(±0%)	90%(±0%)

残件数

	東名JCT		中央JCT		青梅街道IC		大泉JCT	合計
買収	7(±0)	-	1(-1)	-	67(-3)	-	2(-1)	77(-5)
区分地上権	19(-1)	-	20(±0)	-	98(-5)	-	0(±0)	137(-6)
合計	26(-1)	-	21(-1)	-	165(-8)	-	2(-1)	214(-11)

※用地取得は、国、東京都、NEXCO東日本、NEXCO中日本が分担して実施
 ※用地買収部については平成26年度より土地収用法に基づく収用手続きを活用中
 (事業者からの裁決申請・明渡裁決申立後は東京都収用委員会において手続きを実施)



埋蔵文化財調査対象地のうち着工可能な面積の割合

	※(注) 東名JCT	中央JCT	青梅街道IC	大泉JCT	合計
進捗率	98% (±0%)	100% (±0%)	0% (±0%)	100% (±0%)	88% (±0%)

※()内の数値は、R4.2月(事業連絡調整会議(第10回))比

※東京都との調整により調査必要範囲を事前に確定
 ※調査必要範囲について、工事着工前に区市の立ち会いのもと試掘調査(確認調査)を実施し、その結果を踏まえ、必要に応じて東京都にて本掘調査を実施

$$\text{※進捗率} = \frac{\text{調査済み面積}}{\text{調査対象面積}}$$