

令和7年4月17日
国土交通省関東地方整備局
相武国道事務所

国道20号八王子南バイパス・日野バイパス（延伸）連絡調整会議 （第2回）の開催結果について

国道20号八王子南バイパス、日野バイパス（延伸）、日野バイパス（延伸）Ⅱ期の進捗状況について、国土交通省、東京都、八王子市、日野市で情報共有を図るため、国道20号八王子南バイパス・日野バイパス（延伸）連絡調整会議（第2回）を開催しましたので、開催結果をお知らせします。

【開催日時】 令和7年 4月 17日（木） 9時30分 ～

【開催場所】 国土交通省関東地方整備局相武国道事務所 第1会議室（WEB 併用）

【構成機関】 国土交通省関東地方整備局相武国道事務所
東京都南多摩西部建設事務所
八王子市
日野市

【議事概要】 別紙のとおり

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ、八王子記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 相武国道事務所

電話：042-643-2001（代表） メールアドレス：ktr-sobu16-home_page@mlit.go.jp

副所長 岩崎（いわさき）（内線：204）

計画課長 中嶋（なかじま）（内線：261）

**国道２０号八王子南バイパス・日野バイパス（延伸）連絡調整会議（第２回）
議事概要**

1. 日時：令和７年 ４月１７日（木） ９：３０～
2. 場所：国土交通省関東地方整備局相武国道事務所 第１会議室（ＷＥＢ併用）
3. 出席者


国土交通省	関東地方整備局	相武国道事務所	副所長、計画課長
東京都	南多摩西部建設事務所		副所長兼工事課長
八王子市	都市計画部		交通企画課長
日野市	まちづくり部		都市計画課長
4. 議事
 - (１) 挨拶：相武国道事務所 副所長
 - (２) 議事
(事業者より説明)
 - 日野バイパス（延伸）の進捗状況について
 - ・調査設計、用地買収、埋蔵文化財調査を進めながら、改良工を実施中。
 - 日野バイパス（延伸）Ⅱ期の進捗状況について
 - ・調査設計、用地買収を実施中。
 - 八王子南バイパスの進捗状況について
 - ・調査設計、用地買収、埋蔵文化財調査、改良工、橋梁上下部工、トンネル工を実施中。
 - 八王子南バイパス（八王子市大船町～館町）の工事状況について
 - ・当該区間は、周辺に病院や学校、住居等があり、地域の意見・要望等を踏まえて、周辺環境に配慮した施工を行っているところ。
 - ・館第二トンネルの施工において、地元のご協力を得て一部の地域で施工時間を工夫しながら施工を実施。
 - ・令和７年３月末時点でトンネル掘削は約７割、頁岩については約６割が完了したところ。掘削が完了したところから躯体構築等に着手。
 - ・具体的な開通予定時期については、トンネル工事等の工事の進捗状況を踏まえ、改めてお知らせする予定。
 - ・引き続き、関係自治体の協力のもと、事業推進を図る。
- (国・東京都・八王子市・日野市)
 - ・現在の状況を共有し、引き続き整備促進に向けて連携していくことを確認した。

国道20号八王子南バイパス・日野バイパス(延伸) 連絡調整会議(第2回)

令和7年4月17日

国土交通省 関東地方整備局 相武国道事務所

国道20号日野バイパス(延伸)・八王子南バイパス




凡 例	
開通区間	主要地方道・都道
事業中	土地区画整理事業(八王子)
首都圏中央連絡自動車道	土地区画整理事業(日野市)
中央自動車道	交通量
一般国道	(R3年度道路交通センサス)

令和7年度実施内容(予定)

【用地進捗率: 令和7年3月末現在】

国道20号八王子南バイパス 3工区



令和7年度実施内容(予定)

写真① 館第二トンネル 状況



写真② 寺田地区改良工 状況




【榛名跨道橋：R7.3.28開通】

写真③ 大船寺田高架橋 状況




館第二トンネルの工事の進捗状況について

- 地元のご協力を得て、施工時間を工夫しながら工事を推進
- 館第二トンネルの掘削進捗状況は、令和7年3月末時点で約7割完了（頁岩は約6割掘削完了）
- 掘削が完了したところから躯体構築等に着手
- 具体的な開通時期は、トンネル工事等の進捗状況を踏まえて検討



○工事の流れ




館第二トンネルの工事進捗状況(館第二トンネル工事工区)

2024年12月時点 現場状況 均しコンクリート、函渠工（トンネル本体）の底版部に着手



○掘削、砕石敷き均し完了



○函渠工＜均しコン＞




○函渠工＜底盤Co鉄筋組立＞

2025年4月時点 現場状況 均しコンクリート打設が完了し、函渠工（トンネル本体）の底版部の施工を推進するとともに側壁部の施工に着手



○函渠工＜底版Co打設＞



○函渠工＜側壁部鉄筋組立＞



○函渠工＜側壁部型枠組立＞

館第二トンネルの工事進捗状況(館第二トンネルその2工事工区)


2024年12月時点 現場状況 下り線側を掘削し、路面覆工に着手。



○医療センター周辺道路切替え前



○下り線 掘削状況




○下り線 覆工板設置状況(R6.12完了)



2025年4月時点 現場状況 道路を下り線側に切り替え、上り線の土留め杭打設を進めるとともに覆工下の掘削を推進。



○医療センター周辺道路切替え後




○上り線土留め杭打設状況




○下り線 覆工下掘削状況

国道20号八王子南バイパス 1工区



横断図





写真① 新宿方向から国道16号ランプ部を望む




写真② 埋蔵文化財調査(調査箇所状況)



国道20号日野バイパス(延伸)Ⅱ期




国道20号日野バイパス(延伸)



令和7年度実施内容(予定)

横断図

暫定整備(豊田南地区)



写真①
東豊田地区から甲府方面を望む



写真② 川辺堀之内地区改良工

