

もと  
**主水だより**

第16号 平成26年12月18日発行

国土交通省 関東地方整備局  
江戸川河川事務所 松戸出張所  
〒271-0042 松戸市主水新田102  
TEL 047(343)3722

## 工事進捗状況①(H25深井新田地区低水護岸工事)

流山市深井新田地先において、平成26年10月より工事に着手し、11月末時点での工事進捗率は約33%、現在は、掘削運搬、土砂改良、盛土(左下写真は、ブルドーザによる敷均し・締固め作業)を鋭意施工しています。(右下写真は、現場を見渡す見晴台、右写真は、平成26年12月6日時点の現場状況です。)

工事の完成は、来年の平成27年2月下旬を予定しています。



### 【現場の担当者から一言】

近隣の皆様に工事によるご迷惑をかけぬよう、細心の注意を図り施工をおこないますので、ご協力お願い致します。川村建設株式会社：梅澤

## 工事進捗状況②(H25三輪野山地区低水護岸工事)



流山市三輪野山地先において、平成26年11月より工事に着手し、11月末時点での工事進捗率は約38%、現在は、広幅綱矢板(左下写真は、打設機械による打込作業)、袋詰玉石、盛土、土砂改良を鋭意施工しています。(右下写真は、現場を見渡す見晴台、左写真は、平成26年12月7日時点の現場状況です。)

工事の完成は、来年の平成27年2月下旬を予定しています。

### 【現場の担当者から一言】

堤防小段の工事用道路をダンプが通行しており、ダンプの運行マナー、粉じん対策等に十分留意して、通行致します。株式会社吉田組：土岐



## 工事進捗状況③(H26上新宿新田地区低水護岸工事)

流山市上新宿新田地先において、平成26年11月より工事に着手し、11月末時点での工事進捗率は約10%、現在は、盛土(左下写真は、ブルドーザによる敷均し・締固め作業)、土砂改良を鋭意施工しています。(右下写真は、現場を見渡す見晴台、右写真は、平成26年12月12日時点の現場状況です。)

工事の完成は、来年の平成27年3月下旬を予定しています。



### 【現場の担当者から一言】

現場(自転車歩行者専用道路脇)に見晴台がありますので、是非ご利用ください。

松浦建設株式会社：柏木

### 各工事に関するお問い合わせ先

H25 深井新田地区低水護岸工事:川村建設株式会社 0480(48)1818【梅澤・古井】

H25 三輪野山地区低水護岸工事:株式会社吉田組 047(199)2316【土岐・横山】

H26 上新宿新田地区低水護岸工事:松浦建設株式会社 04(7129)4043【柏木・松浦】

## 松戸水門前浚渫状況(H25江戸川管内土砂改良(その2)工事)

先月11月上旬より、今月12月上旬まで、松戸水門前において、堆積した土砂の撤去、浚渫作業(約9,000m<sup>3</sup>)を実施しました。  
施工者(受注者):株式会社森組



### 写真館



### あとかき

左の写真は、10月20日(月)松戸排水機場において、松戸市立旭町小学校児童2名を招いて、体験学習「松戸市を洪水から守る排水機場のしくみ」を実施しました。

児童が、所長の説明を興味深そうに聞き入っている姿がとても印象的でした。

「主水だより(第16号)」編集:T.S