


**霞ヶ浦導水事業**  
**魚類迷入試験施設**  
**整備スケジュール等に関する説明会**


**平成30年7月19日（木）**

**国土交通省 関東地方整備局**  
**霞ヶ浦導水工事事務所**

平面図



断面図




【工事期間中の河岸における仮設工（案）】


- ①：河川汚濁防止用フェンスを設置します
- ②：鋼矢板による仮締切工を設置します

以上の対策により、那珂川へ濁水の流出を防止します。  
また、仮締切内の排水は、堤防側へ処理し、那珂川への排水は行いません


＜仮設工イメージ＞



正面図



断面図




平面図

那珂川



NO. 12+7.597  
(18.5K下30m)

那珂川



# ➤ 那珂川魚類迷入試験施設 整備スケジュール(案)

| 工 種     | 平成30年度 |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     | 平成31年度 |     | 主な工事内容                                                    |
|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|--------|-----|-----------------------------------------------------------|
|         | 4 月    | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月   | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月   | 3 月 | 4 月    | 5 月 |                                                           |
| 魚類調査期間  |        |     |     |     |     | 仔アユ降下 |     |     |     |     |       |     |        |     |                                                           |
|         |        |     |     |     |     |       |     |     |     |     | 稚サケ降下 |     |        |     |                                                           |
| 鮭漁期     |        |     |     |     |     | サケ遡上  |     |     |     |     |       |     |        |     |                                                           |
| 作業ヤード整備 |        |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |        |     | <div>・ 工事用道路の造成</div> <div>・ 作業ヤードの造成</div>               |
| 仮締切設置   |        |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |        |     | <div>・ 鋼矢板による仮締切（汚濁防止フェンスの設置を含む）</div>                    |
| 準備      |        |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |        |     |                                                           |
| 地盤改良工   |        |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |        |     | <div>・ 施設基礎の地盤改良</div>                                    |
| 本体工     |        |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |        |     | <div>・ 床掘</div> <div>・ 遮水矢板打設</div> <div>・ コンクリート打設</div> |
| 仮締切撤去   |        |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |        |     | <div>・ 鋼矢板仮締切の引抜き（汚濁防止フェンス撤去を含む）</div>                    |
| 後片付け    |        |     |     |     |     |       |     |     |     |     |       |     |        |     |                                                           |

上記スケジュールは、各作業に要する期間を想定して作成しております。  
 実際の工事においては、天候や現場状況により変更となる場合がございます。