

週休2日の実施状況  
長野国道事務所 H30年度

H30.11.28現在

No.	工事名	受注者	工期	工事着手日 または <着手予定日>	実施状況	実施結果
1	稲荷山トンネル工事	戸田建設(株)	H30.2.8 ~H31.2.28	H30.3.5	施工中	試行工事継続中
2	神川橋下部他工事	畑八開発(株)	H29.11.7~H30.12.15	H29.12.24	施工中	試行工事継続中
3	塩崎地区改良2他工事	中野土建(株)	H30.3.20~H30.11.30	H30.4.4	施工中	試行工事継続中
4	柳原貯留槽設置他工事	(株)鹿熊組	H30.4.1~H31.1.25	H30.5.21	施工中	試行工事継続中
5	長地地区改良2工事	興和工業(株)	H30.4.14~H31.1.31	H30.5.21	施工中	試行工事継続中
6	H29高田歩道融雪設備2工事	前田道路(株)	H30.4.1~H30.12.26	H30.4.17	施工中	試行工事継続中
7	母袋高架橋耐震補強その3工事	瀧上工業(株)	H30.3.31~H31.2.13	H30.5.22	施工中	試行工事継続中
8	柳原改良舗装2他工事	(株)北條組	H30.5.30~H31.1.31	H30.6.29	施工中	試行工事継続中
9	H30松本管内舗装修繕工事	(株)岡谷組	H30.8.1~H31.1.27	H30.8.31	施工中	試行工事継続中