

河川事業:令和4年1月1日現在

水系名・路線名	事業名称(事業認定単位)	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	取用手続への移行の状況並びに取用手続に移行していない場合にはその理由及び対応策
		用地幅杭打設終了の時期	用地取得率			
那珂川	大野築堤 (水戸市東大野地先～下大野町地先)	平成24年11月	91%	着工済	令和6年度	関係者の協力を得ながら、当面、任意協議を鋭意進めていくとともに、事業の完成時期を勘案しながら、計画的に用地取得を図る。
利根川・那珂川	霞ヶ浦導水事業 (東茨城郡茨城町大字小幡～小美玉市先後、小美玉市堅倉～同市竹原中郷、小美玉市栗又四ヶ)	平成14年11月 (一部未打設)	93%	着工済	令和7年度	事業認定申請済
利根川	稲戸井調節池 (茨城県取手市米ノ井地先～守谷市大柏地先)	昭和45年度	95%	着工済	令和4年度	関係者の協力を得ながら、当面、任意協議を鋭意進めていくとともに、事業の完成時期を勘案しながら、計画的に用地取得を図る。
富士川	武智川下流床固群 (自)諏訪郡富士見町富士見字古屋戸 (至)諏訪郡富士見町富士見字川除林)	平成23年7月	91%	着工済	完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った 段階で確定予定	関係者の協力を得ながら、当面、任意協議を鋭意進めていき、用地の進捗状況を考慮し、計画的に事業を進めていく。

※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済の土地所有者・関係人数の割合をいう。なお、共有地は、共有者全員で1件とする。

※「完成見込時期」等に関しては、令和4年1月1日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。