

荒川下流河川事務所週休2日制実施状況

令和4年2月4日時点

〈平成30年度 週休2日制の実施状況〉

工事名	受注者	工期	現場着手日	実施状況	実施結果
H30綾瀬排水機場主原動機等修繕工事	(株)日立製作所 社会システム営業本部 営業第三部	H30.9.19～ H31.2.28	H31.2.1	完了	週休2日達成
H29荒川下流右岸新田三丁目坂路整備工事	中原建設(株)	H29.12.21～ H31.3.25	H30.9.25	完了	週休2日達成
H29荒川左岸臨海緊急用船着場浚渫工事	若築建設(株) 東京支店	H30.11.3～ H31.3.25	H30.12.3	完了	週休2日達成
H30荒川下流河川情報設備設置工事	(株)イトラスト	H30.6.26～ H31.3.27	H30.9.10	完了	週休2日達成
H30荒川下流受変電設備設置工事	千代田電興(株)	H30.9.26～ H31.3.27	H30.12.10	完了	週休2日達成

〈令和元年度 週休2日制の実施状況〉

工事名	受注者	工期	現場着手日	実施状況	実施結果
H30荒川右岸八広六丁目高潮堤防整備工事	伊藤組土建(株) 東京支店	H30.10.16～ R1.6.8	H30.11.19	完了	週休2日達成
H30荒川左岸足立一丁目河岸再生工事	関口工業(株)	H30.8.21～ R1.6.17	H30.10.18	完了	週休2日達成
H30荒川右岸東墨田二丁目高潮堤防整備工事	多田建設(株) 第三事業本部	H30.10.16～ R1.6.17	H30.11.14	完了	週休2日達成
H30荒川左岸堀切地区浚渫工事	若築建設(株) 東京支店	H31.4.1～ R1.8.2	H31.4.18	完了	週休2日達成
H30荒川右岸新砂地区浚渫工事	東亜建設工業(株) 東京支店	H31.4.1～ R2.1.17	H31.4.23	完了	週休2日達成
H30荒川右岸墨田地区浚渫工事	SMCシビルテクノス(株)	R1.5.25～ R2.2.7	R1.8.22	完了	週休2日達成
R1荒川下流ネットワーク設備他改修工事	扶桑電通(株)	R1.9.26～ R2.2.28	R2.1.22	完了	週休2日達成
H30荒川左岸臨海緊急用船着場浚渫工事	若築建設(株) 東京支店	R1.9.28～ R2.3.19	R1.11.5	完了	週休2日達成
H30荒川右岸小台一丁目地区高規格堤防整備工事	戸田建設(株) 首都圏土木支店	H31.1.30～ R2.3.23	H31.4.16	完了	週休2日達成
R1荒川下流土砂改良工事	金杉建設(株)	R1.11.2～ R2.3.23	R1.12.3	完了	週休2日達成
H30綾瀬排水機場外受変電設備設置工事	(株)明興テクノス	R1.5.25～ R2.3.27	R1.10.21	完了	週休2日達成
H31岩淵管内右岸維持管理工事	日産緑化(株)	H31.4.1～ R2.3.31	H31.4.1	完了	週休2日達成
H31岩淵管内左岸維持管理工事	(株)ケイミックス	H31.4.1～ R2.3.31	H31.4.1	完了	週休2日達成
H31小名木川管内右岸維持管理工事	キムラ工業(株)	H31.4.1～ R2.3.31	H31.4.1	完了	週休2日達成
H31小名木川管内左岸維持管理工事	関口工業(株)	H31.4.1～ R2.3.31	H31.4.1	完了	週休2日達成
H30荒川右岸小松川地区浚渫工事	あのみ建設(株) 東京支店	R1.5.18～ R2.3.31	R1.5.28	完了	週休2日達成
H30荒川右岸砂町地区浚渫工事	東亜建設工業(株) 東京支店	R1.10.1～ R2.3.31	R1.10.9	完了	週休2日達成

〈令和2年度 週休2日制の実施状況〉

工事名	受注者	工期	現場着手日	実施状況	実施結果
R1荒川右岸小台一丁目河岸再生工事	松本建設(株)	R1.10.8～ R2.5.29	R1.11.20	完了	週休2日達成
R1荒川左岸清砂大橋中堤築堤護岸工事	(株)淺沼組 東京本店	R1.8.19～ R2.6.26	R1.9.2	完了	週休2日達成
R1荒川右岸八広六丁目高潮堤防整備工事	多田建設(株) 第三事業本部	R1.9.20～ R2.6.26	R1.11.1	完了	週休2日達成
R1荒川左岸葛西橋中堤築堤護岸工事	大旺新洋(株) 東京支店	R1.10.1～ R2.7.31	R1.11.18	完了	週休2日達成
R1荒川下流左岸川岸地区中流災害復旧工事	西武建設(株) 関東支店	R2.6.1～ R3.10.20	R2.6.17	完了	週休2日達成
H30荒川左岸新芝川排水機場水密化・上層耐震補強工事	(株)ビッグルーフ	H31.4.1～ R3.1.29	R1.5.14	完了	週休2日達成
R1荒川下流左岸川岸地区上流災害復旧工事	多田建設(株) 第三事業本部	R2.7.6～ R3.1.29	R2.7.22	完了	週休2日達成
R1荒川下流右岸岩淵水門浚渫工事	東亜建設工業(株) 東京支店	R2.9.1～ R3.1.29	R2.10.5	完了	週休2日達成
R1荒川下流左岸芝川水門外浚渫工事	名倉建設(株)	R2.9.1～ R3.2.19	R2.10.8	完了	週休2日達成
R1荒川下流左岸戸田地区外浚渫工事	金杉建設(株)	R2.9.1～ R3.3.31	R2.10.12	完了	週休2日達成
R1荒川下流墨田地区浚渫工事	若築建設(株) 東京支店	R2.9.1～ R3.3.31	R2.9.10	完了	週休2日達成
R1荒川下流堀切地区浚渫工事	(株)ユーティケー	R2.9.2～ R3.3.31	R2.9.14	完了	週休2日達成
R1荒川下流遠隔監視操作制御設備修繕工事	(株)日立インダストリアルプロダクツ	R2.5.14～ R3.3.31	R3.1.4	完了	週休2日達成
R1新芝川排水機場主原動機設備修繕工事	(株)日立インダストリアルプロダクツ	R2.7.2～ R3.3.31	R3.1.4	完了	週休2日達成
R1岩淵水門ゲート設備他修繕工事	(株)IHインフラ建設 関東支店	R2.8.4～ R3.3.26	R2.10.5	完了	週休2日達成
R1新芝川排水機場外ポンプ設備修繕工事	(株)日立インダストリアルプロダクツ	R2.3.17～ R3.3.16	R2.11.25	完了	週休2日達成
R1荒川下流CCTV設備他改修工事	(株)ほくつう関東支店	R2.9.19～ R3.3.31	R3.12.7	完了	週休2日達成
R1綾瀬排水機場外CCTV設備設置工事	日本電設工業(株) 営業統括本部	R2.10.22～ R3.3.31	R2.11.5	完了	週休2日達成
R1隅田水門外水門無線制御設備設置工事	エフコム(株)	R2.7.11～ R3.3.26	R2.8.3	完了	週休2日達成
R1荒川下流右岸浮間地区上流低水護岸災害復旧工事	若築建設(株) 東京支店	R2.6.1～ R3.3.31	R2.7.1	完了	週休2日達成
R1荒川下流右岸浮間地区下流低水護岸災害復旧工事	りんかい日産建設(株) 東京土木支店	R2.6.1～ R3.3.31	R2.7.1	完了	週休2日達成
R1荒川下流左岸荒川町地区下流低水護岸災害復旧工事	共立建設(株)	R2.6.1～ R3.3.31	R2.7.1	完了	週休2日達成
R1荒川下流右岸赤羽北地区下流低水護岸災害復旧工事	共立建設(株)	R2.6.1～ R3.3.31	R2.7.1	完了	週休2日達成
R1荒川下流左岸荒川町地区上流低水護岸災害復旧工事	関口工業(株)	R2.6.10～ R3.3.31	R2.7.6	完了	週休2日達成
R1荒川下流右岸河原町地区下流低水護岸災害復旧工事	(株)新井組 東京支店	R2.9.8～ R3.3.31	R2.10.19	完了	週休2日達成
R1荒川下流右岸河原町地区上流低水護岸災害復旧工事	(株)ユーティケー	R2.9.8～ R3.3.31	R2.10.19	完了	週休2日達成
R1荒川下流東砂地区高潮対策工事	大勝建設(株) 東京支店	R2.9.29～ R3.3.31	R2.10.9	完了	4週6休達成

〈令和3年度 週休2日制の実施状況〉

工事名	受注者	工期	現場着手日	実施状況	実施結果
R2荒川下流右岸小松川地区低水護岸災害復旧工事	SMCシビルテクノス(株)	R2.9.4～ R3.6.30	R2.10.14	完了	週休2日達成
R2荒川下流東砂地区耐震対策工事	(株)新井組 東京支店	R2.10.1～ R3.11.30	R2.10.5	完了	週休2日達成
R2荒川下流平井地区堤防耐震地盤改良工事	中原建設(株)	R2.10.15～ R3.9.30	R2.10.28	完了	週休2日達成
R2荒川中堤葛西二丁目地区護岸改築工事	岩田地崎建設(株)	R3.1.8～ R4.3.25	R2.2.15	施工中	試行工事継続中
R2荒川中堤松島二丁目地区護岸工事	前田建設工業(株)	R2.12.5～ R4.3.25	R2.2.15	施工中	試行工事継続中
R2荒川下流小台地区高規格堤防地盤改良工事	多田建設(株)	R3.2.10～ R3.12.28	R3.4.1	完了	週休2日達成
R3岩淵管内左岸維持管理工事	(株)ケイミックス	R3.4.1～ R4.3.31	R3.4.1	施工中	試行工事継続中
R3岩淵管内右岸維持管理工事	日産緑化(株)	R3.4.1～ R4.3.31	R3.4.9	施工中	試行工事継続中
R3小名木川管内左岸維持管理工事	関口工業(株)	R3.4.1～ R4.3.31	R3.4.1	施工中	試行工事継続中
R3小名木川管内右岸維持管理工事	キムラ工業(株)	R3.4.1～ R4.3.31	R3.4.1	施工中	試行工事継続中
R2荒川右岸千住桜木二丁目地区河岸再生工事	大勝建設(株)	R3.4.1～ R4.3.31	R3.6.7	施工中	試行工事継続中
R2荒川下流平井地区下流浚渫工事	若築建設(株)	R3.5.7～ R4.1.31	R3.5.26	完了	週休2日達成
R2荒川左岸川岸地区低水護岸災害復旧工事	名倉建設(株)	R3.5.11～ R4.1.31	R3.6.24	完了	週休2日達成
R2荒川下流東墨田地区浚渫工事	東洋建設(株)	R3.5.24～ R4.1.31	R3.7.8	完了	週休2日達成
R3荒川下流四つ木地区上流浚渫工事	東亜建設工業(株)	R3.5.10～ R4.1.31	R3.6.16	完了	週休2日達成
R2荒川下流平井地区上流浚渫工事	(株)ユーティケー	R3.6.1～ R4.3.31	R3.9.8	施工中	試行工事継続中
R2荒川下流西新小岩地区下流浚渫工事	金杉建設(株)	R3.6.1～ R4.1.31	R3.6.1	完了	週休2日達成
R2荒川下流西新小岩地区上流浚渫工事	大勝建設(株)	R3.5.8～ R4.3.22	R3.7.1	施工中	試行工事継続中
R2岩淵水門ゲート設備修繕工事	(株)IHインフラ建設	R3.6.30～ R4.3.18	R3.9.1	施工中	試行工事継続中
R2荒川下流遠隔監視操作制御設備修繕工事	(株)日立インダストリアルプロダクツ	R3.6.26～ R4.3.25	R4.1.19	施工中	試行工事継続中
R2荒川ロックゲート設備修繕工事	豊田工業(株)	R3.6.26～ R4.3.25	R4.1.11	施工中	試行工事継続中
R2荒川下流右岸新砂地区浚渫工事	大勝建設(株)	R3.7.17～ R4.1.14	R3.8.27	完了	週休2日達成
R2荒川左岸堀切地区下流浚渫工事	りんかい日産建設(株)	R3.9.3～ R4.3.25	R3.9.14	施工中	試行工事継続中
R3荒川右岸小台一丁目地区高規格堤防工事	(株)熊谷組	R3.9.17～ R6.3.29	R3.11.29	施工中	試行工事継続中
R2荒川左岸堀切地区上流護岸改築工事	大豊建設(株)	R3.9.2～ R4.3.25	R3.9.15	施工中	試行工事継続中
R2荒川下流管内浚渫工事	若築建設(株)	R3.10.27～ R4.2.28	R3.12.8	施工中	試行工事継続中
R2荒川左岸松島地区上流高水敷掘削工事	松井建設(株)	R3.11.3～ R4.3.31	R4.1.17	施工中	試行工事継続中
R2荒川下流管内河道掘削工事	(株)本間組	R3.11.2～ R4.2.28	R3.11.29	施工中	試行工事継続中
R2荒川左岸松島地区高水敷整正工事	キムラ工業(株)	R3.11.2～ R4.3.31	R3.11.17	施工中	試行工事継続中
R2荒川左岸扇地区緩傾斜堤防工事	鈴中工業(株)	R3.10.13～ R4.3.25	R3.11.24	施工中	試行工事継続中
R3荒川下流CCTV画像処理設備設置工事	エフコム(株)	R3.12.16～ R4.3.31	(R4.2月下旬)	準備中	試行工事実施予定
R2荒川右岸東砂三丁目地区堤防耐震対策工事	共立建設(株)	R3.10.15～ R4.3.31	R3.11.15	施工中	試行工事継続中
R2荒川左岸松島地区中流高水敷掘削工事	若築建設(株)	R3.11.2～ R4.3.31	R3.11.24	施工中	試行工事継続中
R2荒川右岸平井地区堤防耐震地盤改良工事	日特建設(株)	R3.10.9～ R4.3.31	R3.11.4	施工中	試行工事継続中
R3川口地区排水ポンプ設備新設工事	新明和工業(株)	R3.12.23～ R4.9.30	(R4.6月上旬)	準備中	試行工事実施予定
R3荒川中堤葛西一丁目地区護岸改築工事	東洋建設(株)	R4.1.26～ R5.2.28	(R4.2月下旬)	準備中	試行工事実施予定
R3荒川中堤西小松川町地区護岸工事	(株)不動テトラ	R4.1.15～ R5.3.22	(R4.2月下旬)	準備中	試行工事実施予定