

R4年 1 1 月時点工事進捗状況：白州出張所

1.R3流川・神宮川砂防堰堤改築工事（施工者：湯澤工業株）

場所：山梨県北杜市白州町教来石地先及び山梨県北杜市白州町鳥原地先（工事箇所は以下をクリック）

【流川工区】（<https://www.google.co.jp/maps/@35.8360109,138.2819602,245m/data=!3m1!1e3?hl=ja>）

【神宮川工区】（<https://www.google.co.jp/maps/@35.8131535,138.2778281,103m/data=!3m1!1e3?hl=ja>）

工期：R4年5月27日～R5年1月31日

【流川工区】侵入防止柵設置



下流側より右岸撮影

【神宮川工区】鋼製スリット組立及び既設堰堤の堤冠保護工補修



河川内撮影

【流川工区】流川下流第三砂防堰堤において、土石流に対する安定性を確保するための改築工事を行っています。

【神宮川工区】濁川三号堰堤において、流木災害を防止するために、流木捕捉工設置の工事を行っています。

現在、流川工区において、右岸袖部に侵入防止柵設置、神宮川工区においては、鋼製スリット組立及び既設堰堤の堤冠保護工補修の施工をしています。

R4年 1 1 月時点工事進捗状況：白州出張所

2.R3小武川導流堤工事（施工者：小林建設株）

場所：山梨県韮崎市円野町下円井地先（工事箇所は以下をクリック）

(<https://www.google.co.jp/maps/@35.7372023,138.3626523,1201m/data=!3m1!1e3?hl=ja>)

工期：R4年6月7日～R5年2月28日

施工中



下流側より上流撮影

施工中



上流側より下流撮影

小武川中流部において、土砂災害を防ぐため、砂防堰堤の一部となる導流堤を設置する工事を行っています。

現在、築堤盛土（砂防ソイルセメント）を完成させ、多自然型護岸工（巨石積）の施工を実施しています。