

国道20号下諏訪岡谷バイパス調整会議（第3回）

議事概要

1. 日時

令和6年2月14日（水） 10:00～10:30

2. 出席者

【構成員】

長野県 諏訪建設事務所 企画幹兼整備課長

岡谷市 建設水道部 都市計画課長

下諏訪町 建設水道課長

国土交通省 関東地方整備局 長野国道事務所 副所長

【オブザーバー】

諏訪市 建設部 国道バイパス推進室長

3. 議事

(1) 山田トンネル工事の進捗状況

(2) その他

4. 議事概要

(事業者より説明)

- ・山田トンネル工事においては、低土被り部、破砕帯部、到達側坑口低土被り部に関する対策については、安全で確実な施工を行うため有識者への技術相談や試験施工を実施した上で慎重に施工を推進してきたところ。
- ・その結果、令和6年1月29日に計画数量のトンネル掘削および支保工が完了し、無事山田トンネルが貫通。
- ・なお、難航区間の安全な施工に時間を要したことから、トンネル工事の工期を令和6年3月から令和6年8月に延伸。
- ・引き続き、近隣住民に対する振動・騒音に配慮するとともに、安全に留意しながら一日も早いトンネル完成に向け工事を推進。
- ・山田トンネル工事完成時に情報共有する。

(意見交換)

- ・難航区間があるトンネルの貫通について感謝、引き続き安全な施工をお願いしたい。
- ・工事終盤となるが、引き続き現場視察の受け入れをお願いしたい。
- ・砥川橋施工のための仮橋についても地元説明会などの情報について共有をお願いしたい。
- ・引き続き下諏訪岡谷バイパス事業の推進に向けて協力していく。

状 況 写 真

■トンネル貫通状況

