

# R6年12月時点工事進捗状況：白州出張所

## 1. R5小武川導流堤工事（施工者：小林建設株式会社）

場所：山梨県韮崎市円野町下円井地先（工事箇所は以下をクリック）

（<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.737500/138.362500/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>）

工期：R6年5月21日～R7年1月31日



・完成



・完成

小武川中流部において、土砂災害を防ぐため、砂防堰堤の一部となる導流堤を設置する工事を行っています。

現在、導流堤の築堤盛土工や法面整形工が完了し片付けを行っています。