

**国道20号八王子南バイパス・日野バイパス（延伸）連絡調整会議（第2回）
議事概要**

1. 日時：令和7年 4月17日（木） 9：30～
2. 場所：国土交通省関東地方整備局相武国道事務所 第1会議室（WEB併用）

3. 出席者

国土交通省	関東地方整備局	相武国道事務所	副所長、計画課長
東京都	南多摩西部建設事務所		副所長兼工事課長
八王子市	都市計画部		交通企画課長
日野市	まちづくり部		都市計画課長

4. 議事

(1) 挨拶：相武国道事務所 副所長

(2) 議事

(事業者より説明)

○日野バイパス（延伸）の進捗状況について

- ・調査設計、用地買収、埋蔵文化財調査を進めながら、改良工を実施中。

○日野バイパス（延伸）Ⅱ期の進捗状況について

- ・調査設計、用地買収を実施中。

○八王子南バイパスの進捗状況について

- ・調査設計、用地買収、埋蔵文化財調査、改良工、橋梁上下部工、トンネル工を実施中。

○八王子南バイパス（八王子市大船町～館町）の工事状況について

- ・当該区間は、周辺に病院や学校、住居等があり、地域の意見・要望等を踏まえ、周辺環境に配慮した施工を行っているところ。
- ・館第二トンネルの施工において、地元のご協力を得て一部の地域で施工時間を工夫しながら施工を実施。
- ・令和7年3月末時点でトンネル掘削は約7割、頁岩については約6割が完了したところ。掘削が完了したところから躯体構築等に着手。
- ・具体的な開通予定時期については、トンネル工事等の工事の進捗状況を踏まえ、改めてお知らせする予定。
- ・引き続き、関係自治体の協力のもと、事業推進を図る。

(国・東京都・八王子市・日野市)

- ・現在の状況を共有し、引き続き整備促進に向けて連携していくことを確認した。