

**国道20号八王子南バイパス・日野バイパス（延伸）連絡調整会議（第3回）
議事概要**

1. 日時：令和8年 5月22日（金） 14：10～

2. 場所：国土交通省関東地方整備局相武国道事務所 第1会議室（WEB 併用）

3. 出席者

国土交通省	関東地方整備局	相武国道事務所	副所長、計画課長（代理）
東京都	南多摩西部建設事務所		副所長兼工事課長（代理）
八王子市	都市計画部		交通企画課長（代理）
日野市	まちづくり部		都市計画課長（代理）

4. 議事

（1）挨拶：相武国道事務所 副所長

（2）議事

（事業者より説明）

○日野バイパス（延伸）の進捗状況について

・調査設計、用地買収、埋蔵文化財調査を進めながら、改良工を実施中。

○日野バイパス（延伸）Ⅱ期の進捗状況について

・調査設計、用地買収を実施中。

・浅川渡河橋の下部工事に着手予定。

○八王子南バイパスの進捗状況について

・調査設計、用地買収、埋蔵文化財調査、改良工、橋梁上部工、トンネル工を実施中。

○八王子南バイパス（八王子市大船町～館町）の工事状況について

・当該区間は、周辺に病院や学校、住居等があり、地域の意見・要望等を踏まえて、周辺環境に配慮した施工を行っているところ。

・館第二トンネルの施工において、地元のご協力を得て、施工時間を工夫しながら工事を推進し、掘削は令和7年11月に完了。

・令和8年3月末時点で躯体は、起点側工区（約266m）が完了し、終点側工区（約169m）を構築中。

・具体的な開通予定時期については、トンネル工事等の進捗状況を踏まえ検討。

・引き続き、関係自治体の協力のもと、事業推進を図る。

（国・東京都・八王子市・日野市）

・現在の状況を共有し、引き続き整備促進に向けて連携していくことを確認した。