

工事だより


2026年 夏号

■事業の概要

堤防のかさ上げを目的として、京成本線荒川橋梁の架け替えを行います。

高度経済成長期の地下水の過剰汲み上げにより広域的な地盤沈下が生じ、それにより低くなってしまった堤防はかさ上げされましたが、京成本線荒川橋梁との交差部は橋梁が支障となり堤防のかさ上げが出来ないため、周辺の堤防に比べて低い状態となっています。

そのため、新しい橋に架け替え、現在の橋を撤去した後に堤防のかさ上げを行うことで、治水安全度の向上を図ります。



■工事概要


【令和8年度の各工区の主な工事内容】

1工区	(工事箇所) 足立区千住関屋町～足立区柳原一丁目 (工事内容) P4橋脚構築、R2高架橋構築 他
2工区	(工事箇所) 荒川河川区域内 (右岸) (工事内容) P5・P6-1橋脚変状対策及び鋼管矢板基礎 他
3工区	(工事箇所) 荒川 (左岸) 及び綾瀬川河川区域内 (工事内容) P6-3・P6-4橋脚鋼管矢板基礎、C橋脚変状対策 他
4工区	(工事箇所) 葛飾区堀切四丁目 (工事内容) 土留擁壁構築、アプローチ部架設 他



事業の詳細はこちら



足立区側 京成関屋駅～荒川右岸堤防アプローチ区間



河川部 荒川右岸堤防～綾瀬川橋梁



葛飾区側 綾瀬川橋梁～堀切菖蒲園駅アプローチ区間



京成関屋駅～堀切菖蒲園駅の間を4つの工区に分けて工事を進めています。

1工区 進捗報告

大林・東急・鉄建 建設共同企業体
2026年 7月 現在


●工事内容（足立区側アプローチ部） 新しい高架橋を作るための基礎工事等を行っています。

（新）高架橋イメージ

地上部構造物

地中部構造物

基礎杭




📷 -1

新しい高架橋を作るための準備として、昔の施設の擁壁の撤去作業を行っています。



📷 -2

新しい地上部橋脚を作るため、高架橋の建設作業を行っています。



工事の概要は↑こちらから

2工区 進捗報告

奥村・安藤・間 建設共同企業体
2026年 7月 現在

●工事内容（河川部：右岸側） 新しい橋脚の基礎部工事（非出水期施工）が一旦終わり、出水期※休工になりました。

※出水期とは、一般的に梅雨や台風に伴う降雨により河川が増水しやすい時期を指します。関東地方の出水期は一般的に6～10月までの期間です。

📷 -1

出水期に向けて、作業ヤードにある重機の撤去作業などを行いました。



📷 -2

作業ヤードの撤去作業が終わり、出水期休工になりました。



作業ヤードとして使用した河川敷は、秋の工事再開まで立入禁止としています。
ご協力をお願いします。



3工区 進捗報告

大成・京成 建設共同企業体
2026年 7月 現在

●工事内容（河川部：左岸側） 新しい橋脚の基礎部工事（非出水期施工）が一旦終わり、※出水期休工になりました。

※出水期とは、一般的に梅雨や台風に伴う降雨により河川が増水しやすい時期を指します。関東地方の出水期は一般的に6～10月までの期間です。

📷 -1

出水期に向けて、作業ヤードにある仮設栈橋の撤去作業などを行いました。



📷 -2


作業ヤードの撤去作業が終わり、出水期休工になりました。



作業ヤードとして使用した河川敷は、秋の工事再開まで立入禁止としています。
ご協力をお願いします。



工事の概要は↑こちらから



4 工区 進捗報告


清水・京成・銭高 建設共同企業体
2026年 7月 現在

● 工事内容（葛飾区側アプローチ部）

仮設の線路を設置するため盛土撤去工事（土留杭の設置）等を行っています。
土留杭の設置は軌道内作業のため、終電～初電の間（深夜）に行っています。

📷 -1

盛土撤去と並行してアンカーを設置して土留杭を補強しています。



📷 -2

新しい線路を設置するために仮設線路の基礎を施工しています。



📷 -3

線路脇の法面に、作業するための構台を設置しています。



工事の概要は↑こちらから

Topics 水防訓練（堤防切り欠き部）

京成本線荒川橋梁部において、毎年、本格的な台風シーズン前に、水防管理団体の足立区、葛飾区による水防訓練が行なわれています。今年（R8）は、6月13日（土）列車の運行終了後、午前1時から止水板設置訓練が実施されました。堤防の高さが低くなっている橋梁部について、大きな洪水時には、止水板を設置して、計画の堤防の高さを確保します。

【足立区】



平常時の状況（右岸）




軌道敷に、ゴムマットを敷設後、止水板を設置

作業状況



設置完了




土のうを設置

【葛飾区】




平常時の状況（左岸）




軌道敷に、ゴムマットを敷設後、止水板を設置

作業状況



止水板設置イメージ(葛飾区側)



押さえ水のう2体

設置完了