

5. 事業の進捗

(1) 当初の予定

東埼玉道路の整備は、沿道周辺の開発状況、交通状況を勘案し、整備効果が早期に発現できる区間から順次段階的な整備を進めていくこととしていました。

(2) 現在の状況

○全体事業費	約420億円	
・うち用地費	約280億円	
○執行済額	約350億円	(進捗率83%)
・うち用地費	約260億円	(進捗率93%)

(3) 今後の予定

平成16年秋までの側道部の供用に向け、事業を推進します。

(4) 地元の状況

地元の首長及び議長等で構成される期成同盟会等より、昭和56年以降毎年度、東埼玉道路の未事業化区間の早期事業化及び事業化区間の整備促進を要望されています。

- ・東埼玉道路建設促進期成同盟会（会長 越谷市長）