

今後のスケジュールについて

今後のスケジュールについて

- 管理目標WG・・・①今年度整備地の維持管理について検討し、試行します。②来年度整備予定地の整備内容について検討します。
- 生態系モニタリング専門委員会・・・モニタリングの実施状況を検証し、必要な調査を提案します。
- 広報WG・・・広報内容について検討し、試行します。
- 協議会・・・各WGおよび委員会からの報告・提案を受け、協議・承認を行います。

	平成23年度		平成24年度			
	前半	後半	春	夏	秋	冬
協議会	<ul style="list-style-type: none"> ■6月19日 第28回 ・会長選出、要綱承認 ・管理目標WGおよび広報WG立ち上げの承認 ・H23スケジュールの承認 	<ul style="list-style-type: none"> ■10月29日 第29回 ・整備内容(WG検討結果)の承認 ・広報WG活動方針の承認 ■3月3日 ・整備結果、モニタリング結果の確認 ・H24スケジュールの承認 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">6月頃 ・年度予定</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">秋口 ・工事内容</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">年度末 ・H24総括 ・H25予定</div>
生態系 モニタリング 専門委員会	<ul style="list-style-type: none"> ■6月19日 第16回 (管理目標WG合同) ・H23モニタリング計画の協議・決定 	<ul style="list-style-type: none"> ■10月6日 第17回 (管理目標WG合同) ■11月22日 第18回 (管理目標WG合同) ・整備内容、モニタリング方針検討 ■1月23日 第19回 ・H24モニタリング計画の協議・決定 	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <ul style="list-style-type: none"> * 管理目標WGに続けて活動開始 	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">随時開催</div>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>
管理目標WG	<ul style="list-style-type: none"> ■6月19日 第1回 (モニタリング委員会合同) ・現地確認 ■7月28日 第2回 ■8月8日 第3回 ■9月6日 第4回 ・整備内容検討 	<ul style="list-style-type: none"> ■10月6日 第5回 (モニタリング委員会合同) ■11月22日 第6回 (モニタリング委員会合同) ・整備内容検討 	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <ul style="list-style-type: none"> * 春から活動 	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">随時開催</div>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>
広報WG		<ul style="list-style-type: none"> ■12月6日 準備会 ・WGの体制と進め方 ■1月10日 第1回 ・当面の活動 ■3月 ・今後の活動 	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <ul style="list-style-type: none"> * 春から活動 	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">随時開催</div>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>
工事		<ul style="list-style-type: none"> ■12月 施工開始 				<div style="text-align: center;">(出水期明け 施工開始)</div>
その他	<ul style="list-style-type: none"> ■5月30日 ■9月1日 ■9月21日 ・出水時に上池へ水が流入 	<ul style="list-style-type: none"> ■2月18-19日 ・新聞広告掲載 				