

もと  
**主水だより**

第40号 平成29年1月27日発行

国土交通省 関東地方整備局  
江戸川河川事務所 松戸出張所  
〒271-0042 松戸市主水新田102  
TEL 047(343)3722

## 工事進捗状況(H27江戸川管内土砂改良工事) 工事進捗状況(H27三輪野山上地区低水護岸工事)

江戸川管内土砂改良工事ですが、平成29年1月18日(水)時点の工事進捗率は計画95%に対して、実施98%の状況です。1/19(木)で土砂改良(混合)の作業が完了し、流山・吉川ストゥार्टの建設発生土の搬入(受入)は、三輪野山上地区低水護岸工事に引継を行い、継続して受入を行います。最後まで安全第一で作業を行ってまいります。  
施工者：小川工業(株)【千葉・大竹】(048)554-4120

三輪野山上地区低水護岸工事ですが、平成29年1月18日(水)時点の工事進捗率は計画75%に対して、実施72%の状況です。1/18(水)現在は、盛土(土砂積込・運搬、敷均・転圧)及び笠コンクリートの設置を行っております。また、流山ストゥार्टにて土砂改良を実施しております。1月下旬～2月上旬にかけて、大型連結ブロックを設置します。設置完了後、覆土及び工事用道路の施工を実施し、護岸工事は完成となります。

【小川工業 女性パトロール隊の現場点検について】  
小川工業では、工事現場の安全性や作業環境の向上を図るため、女性の視点できめ細やかな現場環境の整備と事故防止を目的とし、パトロールを実施しています。

当現場も、1/17(火)に発注者と合同でパトロールを行い、女性目線での改善点等の意見を頂きました。

施工者：小川工業(株)【巻島・高橋】(048)554-4120



H29. 1. 18日(水)工事現場の状況写真



H29. 1. 17日(火)パトロール状況写真

## 工事進捗状況(H27三輪野山下地区低水護岸工事)



H29. 1. 18日(水)工事現場の状況写真

平成29年1月18日(水)時点の工事進捗率は計画45.1%に対して、実施45.1%の状況です。1/18(水)現在は、袋詰玉石設置と撤出土の施工を行っております。今後の予定は、路体盛土と大型連結ブロックの施工を行います。

2月2日(木)ICT講習会を開催いたします。

【週休2日制(詳細は、第32号掲載)を取り組んで】  
当現場の週休2日の体制は週2日の休日を実施しています。

施工者：工建設(株)【渡部・吉野】(04)7157-0866

## 坂川堤防の天端舗装について



昨年度に引き続き堤防の維持管理をしやすいように坂川の左岸、幸田橋から大金平大橋の間、天端を舗装しました。坂川その他周辺の散策路として、ご利用下さい。写真は今年度施工範囲です。

## 古ヶ崎ワンド池の維持掘削について

1月11日(水)・12日(木)  
松戸市の河川敷にある古ヶ崎ワンド池(水生生物に安定した棲み処を与えることを目的に人工的に造った池)下流にて、堆積した土砂を撤去してその機能を回復しました。



## ホームレス合同巡視(冬期)について



1月13日(金)・16日(月)  
流山市域並びに松戸市域において、ホームレス合同(冬期)巡視を実施しました。今後も関係部局と緊密に連携し、ホームレスに関する諸問題等の解決に取り組んで参ります。

### 写真館



### あとがき

左の写真は、平成29年1月8日(日)に松戸市古ヶ崎の江戸川において、第35回千葉県知事杯争奪クラブ対抗カヌー競技大会が行われた際の写真になります。千葉県知事杯の開催は、日本で年明け一番最初(毎年1月第2日曜日)に行われるリバーレースです。  
「主水だより編集責任者:管理第二係 庄司」