第28回 東京外環トンネル施工等検討委員会

工事完了後の地域の安全・安心を高める取り組みついて < 中央 JCT 北側 A・Hランプシールドトンネル>

令和5年12月22日


国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所 東日本高速道路株式会社関東支社 東京外環工事事務所 中日本高速道路株式会社東京支社 東京工事事務所

目 次

1.	工事の進捗状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2.	地域の安全・安心を高める取り組みの対応状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	2. 1. 地表面変状の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

1. 工事の進捗状況

1.1. 中央JCT北側ランプシールドトンネル工事の概要




Aランプシールド			
工事名称	東京外環中央JCT北側Aランプシールド工事		
発 注 者	国土交通省 東京外かく環状国道事務所		
施工者	清水·竹中土木特定建設工事共同企業体		
工事内容	・泥土圧シールド シールド機外径φ約12m、セグント外径Φ11.5m ・延長約650m		
工事場所	東京都三鷹市北野一丁目~牟礼一丁目		
Hランプシールド			
工事名称	東京外環中央JCT北側Hランプシールド工事		
発 注 者	国土交通省東京外かく環状国道事務所		
施工者	清水·竹中土木特定建設工事共同企業体		
工事内容	・泥土圧シールド シールド機外径φ約12m、セグメント外径Φ11.5m ・延長約410m		

1.2. 工事進捗状況(令和5年11月30日現在)

中央 JCT 北側ランプシールドトンネル工事は令和4年3月4日から掘進作業を実施しており、Aランプシールドトンネル工事は令和4年4月11日から令和5年3月30日の間にセグメント39リングから515 リングの約621mの掘進作業を行い、掘進が完了した。Hランプシールドトンネル工事は令和4年3月4日から令和4年10月13日の間にセグメント20リングから251リングの約365mの掘進作業を行い、掘進が完了した。

なお、Aランプシールドトンネル工事の現在の掘進済延長は【約666m/約666m】、Hランプシールドトンネル工事の掘進済延長は【約410m/約410m】である。







A ランプシールド坑内















H ランプシールド坑内 H ランプシールド地上部

2. 地域の安全・安心を高める取り組みの対応状況

第23回東京外環トンネル施工等検討委員会にて地域の安全・安心を高める取り組みとして以下を確認した。

2. 地域の安全・安心を高める取り組み

振動・騒音対策や地盤変状の確認、地域住民の方への情報提供、緊急時の運用の見直しについて、シールドトンネル工事に伴う地域の安全・安心を高める取り組みとして、陥没地域で実施した説明会や相談窓口等においていただいたご意見、沿線区市よりいただいた要請書等を参考に次のとおりとりまとめた。引き続き、沿線住民からの問い合わせ等に対し、適切に対応するとともに、不安を取り除くことに努めていく。



※2:設置箇所・手法は自治体と調整

2.1. 地表面変状の確認

2.1.1. 第23回東京外環トンネル施工等検討委員会で確認された地域の安全・安心を高める取り組み


(2)GNSS・合成開口レーダー・3D点群データ

GNSSや合成開ロレーダーを活用し、掘進完了区間の地表面変位の傾向を継続して把握する。更には、今後掘進する区間においても掘進前に地表面変位の傾向を把握する。 GNSS測量の実施にあたり、数百メートル単位で固定観測点を設置する予定であり、固定観測点の位置や観測開始等の詳細については、今後、関係機関との協議を実施する。 また、新たに3D点群データの計測を実施する。



シールド掘進中は、事業者・工事関係者がシールドマシンの掘進工事箇所周辺で、異常が生じていないか確認するため、掘進時及び掘進後概ね 1 か月程度は毎時1回の頻度で24時間体制でシールドマシンの掘 進工事箇所周辺を徒歩等により監視員が巡回し、更に、1 か月経過以降も掘進完了区間については、毎日 1 回の頻度で車両等により巡回を実施する。≪巡回パーティー強化≫

中央北側の巡回監視の場合





巡回員



警戒車両

2.1.2. 中央 JCT 北側ランプシールドトンネル工事での対応状況

(2) GNSS・合成開口レーダー・3D 点群データ

掘進作業を実施する前後でMMS (3D点群データ調査)を実施し、掘進による影響が生じていないことを確認した。 また、GNSS や合成開口レーダーを活用しての掘進完了区間の地表面変位の傾向の把握について継続しているところである。





3D 点群データ調査実施状況

巡回監視の強化

掘進時及び掘進後概ね1ヶ月程度は24時間体制でシールドマシンの掘進工事箇所周辺を徒歩等により巡視員が巡回を実施した。

また、1ヶ月経過以降も掘進完了区間については、毎日1回の頻度で車両等により巡回を実施しており、これまで掘進工事箇所周辺において地表面変状等周辺の生活環境に影響を与える事象は確認されていない。 今後の巡回監視について、道路管理者の意見を踏まえつつ、巡回のあり方を検討し適切な対応を行っていく。





徒歩による巡回監視実施状況



2.2. 地域住民の方への情報提供

2.2.1. 中央 JCT 北側ランプシールドトンネル工事での対応状況

自治体と連携した路面下空洞調査の実施

掘進作業実施前後に、掘進区間の安全を確認するため、公道を対象に「路面下空洞探査車(車載型レーダー)」を用いて、路面下空洞調査を実施し、掘進による影響が生じていないことを確認した。調査は空洞探 査車の走行(狭隘部は作業員によるハンディ型地中レーダーの探査機使用)により実施した。なお、掘進調査結果は道路管理者等と協議を行い、詳細調査など必要な対応を適切に行った。





調査位置図(本線部)



調査実施状況(車道部)



調査実施状況(歩道部)



掘進作業前調査のお知らせチラシ(令和4年2月25日)



掘進作業後調査のお知らせチラシ(令和5年6月2日)