

もと 主水だより

第26号 平成27年11月24日発行

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所 松戸出張所
〒271-0042 松戸市主水新田102
TEL 047(343)3722

工事進捗状況(H26江戸川管内土砂改良工事)



万能土質改良機による土砂改良
(混合)状況の様子:H27.11.18撮影

千葉県流山市深井新田地先において、平成27年9月2日(水)から土砂改良(混合)工を開始、10月28日(水)までに、当初生産土量の18,000m³を生産しました。江戸川管内の盛土等工事での不足土量を補うため、生産土量を増やし、11月18日(水)現在、26,000m³を生産し、目標生産土量の40,000m³は、来年1月下旬までには生産が完了する予定です。

工期：平成27年6月2日～平成28年2月29日
施工者：名倉建設(株)【澤田・宮内】(048)982-2041

工事進捗状況(H26深井新田地区低水護岸工事)

千葉県流山市深井新田地先において、平成27年11月2日(月)から矢板(低水)護岸工を開始、11月18日(水)までに、当初数量の118枚中、88枚打設完了。今後は、法覆護岸工、袋詰根固工、覆土工を順次施工する予定です。内容は以下のとおりです。

- ・法覆護岸工：盛土した土砂をブロックで保護します。
- ・袋詰根固工：矢板護岸付近の川底の洗掘を防ぎます。
- ・覆土工：自然再生を目的に全体を土で覆います。

工期：平成27年7月17日～平成28年2月29日
施工者：(株)ケージ-Ⅰ【宮本・澤野】(048)536-8118



バイプロハンマによる矢板護岸工
の打設状況の様子:H27.11.13撮影

松戸排水機場試運転見学会開催(土木の日)



制御室で試運転を見学中の参加者

平成27年11月18日(水)土木の日に、前号の「主水だより」で公募させて頂いた「松戸排水機場試運転見学会」を開催させて頂きました。見学会では、松戸管内関連施設の説明や、6月6日の低気圧豪雨並びに、9月9日の台風18号の影響による松戸排水機場等運転状況を説明させて頂いた後、制御室において、施設の操作方法や、操作のタイミングを試運転に合わせてご覧頂きました。今後も、松戸出張所では、松戸排水機場の機能(役割)を御説明させて頂く機会を企画し、「主水だより」で御案内させて頂きます。

平成27年度 施工技術研修(監督・検査)について



監督業務事例研究に取組中の研修生

平成27年10月30日(金)に「関東地方整備局主催実践研修「施工技術(監督・検査)」が松戸出張所を会場に開催されました。

本研修は、新任の技術系係長が実際の工事現場における施工技術について、主眼を置いた技術の習得を得ることを目的に実施される研修です。松戸出張所では、会場を提供するだけではなく、研修の座学を含む講師も担当しました。今後も、松戸出張所では、社会資本整備に携わる人材の育成にも積極的に取り組んでまいります。

松戸市樋野口地先における階段の新設について

松戸出張所では11月9日(月)から千葉県松戸市樋野口地先において、江戸川堤防(土手)に堤防の川裏(市街地側)側から川表(川側)側まで階段(幅1.0m、片側手摺り有り)を新設する工事を施工しております。なお、完成予定は11月末ですが、供用開始は、松戸警察署の施工による横断歩道、停止線、道路標示(ダイヤ)並びに道路標識(横断歩道あり)設置後になります。

供用後は、松戸駅から県道松戸停車場線にて江戸川の堤防(土手)まで、また、新設の階段を利用することで、江戸川の河川敷にある「ふれあい松戸川」や、「江戸川松戸フラワーライン」までアクセスが向上します。

施工者：金杉建設(株)【松本・藤沼】
(048)737-6211



川表(川側)施工状況



川裏(市街地側)施工状況

写真館



あともがき

左の写真は、平成27年11月16日(月)に松戸排水機場(松戸出張所)において、我孫子市長寿大学の方々が施設見学を訪れ、坂川(北千葉導水路)や松戸排水機場の目的や機能を説明しました。説明を通じて施設の重要性を知って頂く良い機会となりました。主水だより(第26号) 編集：T.S