

もと
主水だより

第39号 平成28年12月27日発行

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所 松戸出張所
〒271-0042 松戸市主水新田102
TEL 047(343)3722

工事進捗状況(H27江戸川管内土砂改良工事)



H28. 12. 19日(月)工事現場の状況写真

平成28年12月19日(月)時点の工事進捗率は計画87%に対して、実施91%の状況です。12/19(月)現在生産土量は、53,900m³、引き続き土砂改良(混合)を継続して、目標生産土量の73,600m³を目指します。また、流山(千葉県側)・吉川(埼玉県側)ストラットにおいては、引き続き建設発生土の搬入(受入)を行っています。ご理解とご協力をお願いいたします。【快適トイレの導入について(詳細は、裏面掲載)】男女別専用トイレを設けたため、女性に好評でした。施工者：小川工業(株)【千葉・大竹】(048)554-4120

工事進捗状況(H27三輪野山上地区低水護岸工事)

平成28年12月19日(月)時点の工事進捗率は計画51%に対して、実施48%の状況です。12/19(月)現在は、碎石盛土及び鋼矢板の打設(設置)を終えて、盛土(土砂積込・運搬、敷均・転圧)と袋詰根固め作製を実施しております。12月下旬からは流山ストラットにて土砂改良を予定しています。引き続き工事関係者一同、健康・安全第一で施工を進めてまいります。【快適トイレの導入について(詳細は、裏面掲載)】トイレが綺麗で快適に利用できると、大変好評です。施工者：小川工業(株)【巻島・高橋】(048)554-4120



H28. 12. 19日(月)工事現場の状況写真

工事進捗状況(H27三輪野山下地区低水護岸工事)



H28. 12. 16日(金)工事現場の状況写真

平成28年12月19日(月)時点の工事進捗率は計画38%に対して、実施21%の状況です。12/19(月)現在は、松戸市小山地区では構造物撤去の舗装版撤去、流山市三輪野山地区では盛土工の土砂運搬作業を実施し、1月上旬からは流山市三輪野山地区の笠コンクリート(設置)を予定しています。【現場のアピールポイント(創意工夫等)について】工事場所下流天端道路部に見学台を設置し工法説明図等を掲示しましたので、気軽に見学して下さい。施工者：工建設(株)【渡部・吉野】(04)7157-0866

工事進捗状況(H28坂川分派揚水機場予備発電設備設置工事)



H28. 12. 15日(木)据付け完了状況写真

平成28年12月19日(月)時点の工事進捗率は計画99.8%に対して、実施97.6%の状況です。

【現場のアピールポイント(創意工夫等)について】

犬の散歩やジョギング、通勤通学などで坂川沿いを利用されている皆様、いつもご協力ありがとうございます。工事期間中は引き続き現場周辺のゴミ拾いを定期的実施しております。住民の皆様とともに綺麗な川であることを願っています。お気づきの点などあれば、お声かけ頂けると幸いです。

施工者：(株)桜電社【小堤 直樹】(03)3437-5501

松戸管内快適トイレの設置について

国土交通省では、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みを進めています。その一環として、男女ともに快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付け、松戸管内ではH27江戸川管内土砂改良工事並びにH27三輪野山上地区低水護岸工事2工事において「快適トイレ」を設置しています。なお、右の写真は、H27江戸川管内土砂改良工事の「快適トイレ」です。



『今年の松戸出張所6大ニュース』

- 完全週休2日制について、日経リサーチの取材を受ける。(第32号掲載記事)
- 古ヶ崎排水機場・古ヶ崎浄化施設の施設見学会を開催。(第33・35号掲載記事)
- 松戸出張所が平成28年度新技術活用等推進功労者表彰を受賞。(第35号掲載記事)
- 夏季実習生(インターン)・職場体験学習(児童)の受け入れ。(第35・36・38号掲載記事)
- 連続した台風第9・10・13・16号の降雨による出水対応。(第36・37号掲載記事)
- 流山花火大会実行委員会・宮園市民の会から感謝状を受領。(第36・37号掲載記事)

写真館



あともがき

左の写真は、平成28年12月16日(金)堤防の盛土材等として有効利用するため、性状の違う複数の建設発生土を攪拌混合して改良する万能土質改良機(H27江戸川管内土砂改良工事)の国土交通省(環境リサイクル室)現地視察が行われた際の写真になります。
「主水だより編集責任者:管理第二係 庄司」