

# 週休2日制モデル工事 取組工事一覧

渡良瀬川河川事務所 平成31年1月現在

【平成30年度】

No.	工事名	受注者	工期	工事着手日 または 〈着手予定日〉	実施状況	実施結果
1	H29 松木川一号砂防堰堤改築工事	(株) 浜屋組	H29.11.18 ~ H32.3.27	H29.12.15	施工中	試行継続中
2	H29 秋山川右岸大古屋地先築堤工事	(株) 片柳建設	H30.4.1 ~ H30.10.18	H30.4.12	完了	週休2日達成 取組証発行
3	H29 久蔵口山腹基礎工事	中村土建(株)	H30.4.1 ~ H31.3.29	H30.4.16	施工中	試行継続中
4	H29 秋山川右岸大古屋地先護岸工事	河本工業(株)	H30.6.30 ~ H31.3.29	H30.7.18	施工中	試行継続中
5	H29 秋山川上流左岸伊保内地先築堤護岸工事	(株) 戸室組	H30.7.25 ~ H31.3.29	H30.8.8	施工中	試行継続中
6	H29 広沢町地先堤防法面補修他工事	石川建設(株)	H30.4.1 ~ H31.2.28	H30.10.15	施工中	試行継続中
7	H30 境野町地先堤防法面補修他工事	石川建設(株)	H30.10.19 ~ H31.3.22	H30.11.7	施工中	試行継続中

【平成29年度】

No.	工事名	受注者	工期	工事着手日 または 〈着手予定日〉	実施状況	実施結果
1	H29 桐生管内堤防法面補修他工事	石川建設(株)	H29.10.18 ~ H30.3.30	H29.10.18	完了	週休2日達成 取組証発行
2	H29 松木川一号砂防堰堤改築工事	(株) 浜屋組	H29.11.18 ~ H32.3.27	H29.12.15	施工中	H30年度継続中