

中部横断自動車道 (富沢IC~六郷IC) 工事状況①



工事中
2013.1現在



とみざわ インターチェンジ
① 富沢IC
 富沢ICのアクセス道路を工事中



たなか
② 田中川橋
 下部・上部が完成
 橋長：210m

A1	P1	P2	A2
----	----	----	----



かぞね
③ 栲根川橋
 A2橋台・P2橋脚が完成
 橋長：98m

A1	P1	P2	A2
----	----	----	----



かぞね
③ 栲根川仮橋
 栲根川橋A1橋台・P1橋脚の工事に必要な進入路の工事中
 (栲根第3トンネルの工事用道路としても使用)



かぞね
④ 栲根第4トンネル
 栲根第4トンネルの掘削準備準備中
 2月中旬に掘削開始予定



しおざわ
④ 塩沢川橋
 下部、上部が完成
 橋長：38.5m

A1	A2
----	----

中部横断自動車道(富沢~六郷)工事状況②



2013.1現在




とぐり 戸栗川橋

A1橋台、P1・P2橋脚が完成

現在、A2橋台を工事中

橋長：119m



やなぎしま 柳島地区

柳島地区から静岡側を望む

奥から戸栗川橋、県道ボックス、町道ボックス

町道ボックスを工事中



やなぎしま 柳島地区

柳島地区土工部(切土+アッカー)



ふなやま 船山川橋

下部、上部が完成

橋長：56m



やなぎしま 柳島地区

甲府方面から柳島地区土工部を望む

奥が船山川橋、手前が町道ボックス




やざわ 矢沢川橋

全下部工が完成

現在、床版を工事中

橋長：92m



中部横断自動車道 (富沢IC~六郷IC) 工事状況③



国土交通省施行区間 L≒28km



凡例 (橋梁工事)

※ 名称は全て仮称

- 完成
- 工事中
- 未着工



⑪ 南部 I C

なんぶ イカチン

根岸沢川橋(本線)、
B・Cランプ橋、側
道橋が完成

根岸沢川橋長：34.5m



⑫ 富士川橋

ふじかわ

全下部工
(A1・A2、P1~
P9) を工事中

※富沢IC~六郷IC
間の橋梁で最長

橋長：994.5m

A	P	P	P	P	P	P	P	P	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2



⑬ 長戸地区

おさと

本線までの工事も
道路を工事中



⑭ 宮沢川橋

みやざわ

下部工を施工中

橋長：7.6m

A	P	A
1	1	2



⑮ 松葉沢川橋

まつばざわ

全下部工が完成

橋長：142m

A	P	P	A
1	1	2	2



⑯ 身延 I C

みのぶ イカチン

身延 I Cの工事も
道路(仮橋)

中部横断自動車道(富沢~六郷)工事状況④



国土交通省施行区間 L≒28km



凡例(橋梁工事)

※ 名称は全て仮称

- 完成
- 工事中
- 未着工



だいごやま
醍醐山トンネル
 こうぐち
 トンネル坑口部
 (甲府側)
 トンネル延長
 2,409m
 ※富沢IC~六郷IC
 間のトンネルで
 最長
 2013.1現在
 掘削延長 1,770m



だいごやま
醍醐山トンネル
 くさく
 トンネル掘削
 はっぱ
 発破による掘削を
 行っています
 1日あたり掘削延長:
 約4~5m前後



いっしき
一色川橋
 現在、上部工を
 工事中
 橋長: 131.5m

A1	P1	A2
----	----	----



たんばら
田原川橋
 全下部工が完成
 橋長: 238m

A1	P1	P2	P3	A2
----	----	----	----	----



しろやま
城山トンネル
 城山トンネルの坑口ま
 での工事用道路
 (仮橋)が完了し、
 2月中に掘削開始
 予定



みさわ
三沢川橋
 A1橋台、P1・
 P3・P4橋脚が完
 成
 A2橋台を工事中
 橋長: 189m

A1	P1	P2	P3	P4	A2
----	----	----	----	----	----