

中部横断自動車道 (富沢IC~六郷IC) 工事状況①



工事中
2012.10末現在



とみざわ イナテック
① 富沢IC
 アプローチ 第2橋
 A1橋台が完成

橋長：30m



たなか
② 田中川橋

現在、上部工を
工事中

橋長：210m



たなか
② 田中川橋

現在、上部工を
工事中

橋長：210m



かぞね
③ 楮根川橋

A2橋台・P2橋脚
が完成

橋長：98m



かぞね
③ 楮根川橋

楮根川橋A1橋
台・P1橋脚の工
事に必要な進入路
の工事中
(楮根第3トシ礼
の工事用道路とし
ても使用)



かぞね
④ 楮根第4トシ礼

現在、楮根第4ト
シ礼の掘削準備中

中部横断自動車道(富沢~六郷)工事状況②



2012.10末現在



④ しおざわ 塩沢川橋

下部、上部が完成

橋長：38.5m



⑤ とくり 戸栗川橋

A1橋台、P1・P2 橋脚が完成

現在、A2橋台を 工事中

橋長：119m



⑥ やなぎしま 柳島地区

柳島地区土工部 (切土+ツカ)



⑦ やなぎしま 柳島地区

甲府方面から柳島 地区土工部を望む

奥が船山川橋、手前 が町道ツカ



⑧ ふなやま 船山川橋

下部、上部が完成

橋長：56m




⑨ やざわ 矢沢川橋

全下部工が完成

現在、上部工 を工事中

橋長：92m



中部横断自動車道 (富沢IC~六郷IC) 工事状況③



工事中
2012.10末現在

国土交通省施行区間 L ≒ 28km



凡例 (橋梁工事)

※ 名称は全て仮称

- 完成
- 工事中
- 未着工



南部 I C
 根岸沢川橋(本線)、
 B・Cランプ橋、側
 道橋が完成
 根岸沢川橋長：34.5m



中野地区
 本線ボックス
 (国道52号函渠)
 ボックスの上が
 国道52号



渡々沢川橋
 渡々沢川橋はP 1
 を工事中
 渡々沢川橋の工事
 に必要な工事用道
 路(仮橋)を工事
 中
 橋長：143m

A1	P1	A2
----	----	----



松葉沢川橋
 全下部工が完成
 橋長：142m

A1	P1	P2	A2
----	----	----	----



身延 I C
 手前がAランプ橋、
 奥が身延 I Cアク
 セス2号函渠



身延 I C
 身延 I Cの工事用
 道路(仮橋)

中部横断自動車道(富沢~六郷)工事状況④



国土交通省施行区間 L≒28km



凡例(橋梁工事)

※ 名称は全て仮称

- 完成
- 工事中
- 未着工



だいごやま
15 醍醐山トンネル
 ころぐち
 トンネル坑口部
 (甲府側)
 トンネル延長
 2,409m
 ※富沢IC~六郷IC
 間のトンネルで
 最長
 2012.10末現在
 掘削延長 1,570m



だいごやま
15 醍醐山トンネル
 くさく
 トンネル掘削
 はっぱ
 発破による掘削を
 行っています
 1日あたり掘削延長:
 約4~5m前後



だいごやま
15 醍醐山トンネル
 だくすい
 濁水処理施設
 工所用排水を高度
 な濁水処理施設で
 処理後、川に放流
 しています



いっしき
16 一色川橋
 現在、上部工を
 工事中
 橋長: 131.5m

A1	P1	A2
----	----	----



たんばら
17 田原川橋
 全下部工が完成
 橋長: 238m

A1	P1	P2	P3	A2
----	----	----	----	----



みさわ
18 三沢川橋
 A1橋台、P1・
 P3・P4橋脚が完
 成
 橋長: 189m

A1	P1	P2	P3	P4	A2
----	----	----	----	----	----