

R 6年2月時点 工事進捗状況：早川出張所

1. R 2内河内第五砂防堰堤工事（施工者：株式会社早野組）
場所：早川町新倉地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.491442/138.299954/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 2年10月3日～R 6年9月9日



下流側より望む



左岸下流側より望む

砂防堰堤により土砂・洪水を安全に流下させ土砂災害を防止する工事を行っています。

現在、本堰堤は完了し右岸側水叩工を施工中。

現場は、12月27日より町道凍結により冬季閉鎖していましたが3月より再開します。

R 6年2月時点 工事進捗状況： 早川出張所

2.R 4 稲又第三砂防堰堤改築（1期）工事（施工者：株式会社八木沢興業）

場所：早川町雨畑地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.376060/138.290191/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 5年4月1日～R 6年4月30日



下流側より工事用道路復旧箇所を望む



下流側より工事用道路復旧箇所を望む

稲又第三砂防堰堤の改築工事を行うための仮排水路を造る工事です。
現在、流失した工事用道路復旧作業中。

R 6年2月時点 工事進捗状況：早川出張所

3.R 4 春木川流域砂防設備工事（施工者：井上建設株式会社）

場所：早川町赤沢地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.393572/138.376515/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.371704/138.381300/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 5年5月8日～R 6年3月25日



仲島工区 下流側上空より望む



大春木工区 下流側上空より望む

本工事は、早川右支の春木川筋に設置されている既設の仲島砂防堰堤について、流木災害を防止するために、流木捕捉工を設置する工事 及び早川右支川の春木川筋における既設の大春木床固群について、流路機能を維持向上させるため、改築を実施する工事です。現在、仲島工区は堰堤右岸側施工中。大春木工区は管理用道路が完了しました。

R6年2月時点 工事進捗状況：早川出張所

4. R5 塩島沢第二砂防堰堤工事（施工者：加藤建設株式会社）

場所：南巨摩郡早川町大原野地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.467224/138.343062/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1jOhOkOIuOtOzOrOsOmOf1>

工期：R5年 7月12日～R6年 3月 25日



上流側より施工箇所を望む



下流側より施工箇所を望む

本工事は、早川左支塩島沢において、土砂災害防止を目的とした砂防堰堤を施工する工事です。
現在、側壁工施工中。

R6年2月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

1. R4広河内工事用道路他工事（施工者：湯澤工業株式会社）

場所：山梨県南巨摩郡早川町奈良田地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.590048/138.283356/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>


<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.590031/138.299879/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R5年4月1日～R6年12月10日

【下流工区 堰堤整備箇所】



【下流側上空より施工箇所を望む】



【擁壁設置箇所 掘削状況】

継続中であった砂防堰堤の整備と、上流域の砂防堰堤を整備するための工事用道路を設置する工事を行っています。

工事用道路(ブロック積擁壁工)を施工しています。