

**国道20号八王子南バイパス・日野バイパス（延伸）連絡調整会議（第1回）
議事概要**

1. 日時：令和6年 5月23日（木） 9：30～
2. 場所：国土交通省関東地方整備局相武国道事務所 第1会議室（WEB併用）
3. 出席者
国土交通省 関東地方整備局 相武国道事務所 副所長、計画課長
東京都 南多摩西部建設事務所 副所長兼工事課長
八王子市 都市計画部 交通企画課長
日野市 まちづくり部 都市計画課長

4. 議事

(1) 挨拶：相武国道事務所 副所長

(2) 議事

(事業者より説明)

○日野バイパス（延伸）の進捗状況について

- ・調査設計、用地買収、埋蔵文化財調査を進めながら、改良工を実施中。

○日野バイパス（延伸）Ⅱ期の進捗状況について

- ・調査設計、用地買収を実施中。

○八王子南バイパスの進捗状況について

- ・調査設計、用地買収、埋蔵文化財調査を進めながら、改良工、橋梁上下部工、トンネル工を実施中。

○八王子南バイパス（八王子市大船町～館町）の工事状況について

- ・令和3年4月に防災・減災、国土強靱化に向けた道路の5か年対策プログラム（関東ブロック版）にて、八王子南バイパス（八王子市大船町～館町）を今後5か年程度の開通見通しとして公表し、改良工、橋梁上下部工、トンネル工を実施中。
- ・当該区間は、周辺に病院や学校、住居等があり、地域の意見・要望等を踏まえて周辺環境に配慮した施工を行っているところ。
- ・館第二トンネルの施工において、硬質な頁岩による作業効率の低下が発生。
- ・具体的な開通予定時期については、トンネル工の作業効率の低下に伴う工事の進捗状況を踏まえ、改めてお知らせする予定。
- ・引き続き、関係自治体の協力のもと、事業を推進するとともに、開通時期に関わる新たな課題等が発生した場合、連絡調整会議に速やかな情報共有を図る。

(国・東京都・八王子市・日野市)

- ・事業の必要性と、現在の状況を共有し、引き続き整備促進に向けて連携していくことを確認した。