



圏央道「目標宣言プロジェクト」平成18年度達成度 及び平成19年度事業目標の公表

～平成18年度は、20区間中18区間で順調に事業が進みました。～
記者発表資料

圏央道「目標宣言プロジェクト」

圏央道は平成17年11月に「目標宣言プロジェクト」に位置づけ、各区間の開通目標を公表し、徹底した事業進捗管理のもとで進めています。

今般、平成18年度事業目標の達成度と平成19年度事業目標をとりまとめましたので公表します。

平成18年度事業目標の達成度、評価(各区間の評価は別紙-1のとおり)

平成18年度事業目標の達成度

20区間のうち18区間で順調に事業が進みました。

西久保JCT～海老名北JCT間は平成18年度の事業目標である「用地買収完了」の目標が未達成です。平成22年度の開通を目標に用地難航物件等について、引き続き、平成19年度内の取得に向け努力します。なお、土地収用手続きに着手します。

八王子南IC～八王子JCT間は平成18年度の事業目標である「高尾山トンネル本坑掘削に必要な用地の確保」「高尾山トンネル本坑掘削着手」の目標が未達成です。(高尾山トンネルの掘削着手については平成19年5月21日に公表したところ)現在、当該用地については、対象となる2件のうち1件が未だご協力をいただけない状況です。引き続き、任意交渉・収用手続きを進め、出来るだけの早期の用地取得を目指すとともに、工事工程の見直しを行います。

平成19年度事業目標(各区間の事業目標は別紙-2のとおり)

平成19年度は、八王子JCT～あきる野IC(L=9.6km)が今年の6月23日に開通し、目標を達成しました。これにより、中央道と関越道がつながりました。

また、平成19年度内に**鶴ヶ島JCT～川島IC(L=7.7km)を開通**させます。

なお、西久保JCT～海老名北JCT間、菖蒲白岡IC～久喜白岡JCT間、つくばIC～つくばJCT間及び茂原長南IC～木更津東IC間の4区間は、目標年次達成に向け、任意で用地取得を進めるとともに、**事業認定申請準備を進めます。**

目標宣言プロジェクトの導入効果

開通目標を公表することで、圏央道の利活用の計画(企業の工業団地進出等)が立てやすくなります。

また、八王子南IC～八王子JCT間や鶴ヶ島JCT～川島IC間の工事の進捗の公表など事業状況の変化への速やかな対応・公表につながっています。

この取り組みに対して、国民の皆様から意見を頂き、改善点について対応をし、さらに圏央道事業展開の『見える化』を目指していきます。 未供用区間のIC・JCT名は仮称

平成19年10月18日

国土交通省 関東地方整備局

NEXCO東日本 関東支社、NEXCO中日本 横浜支社

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、横浜海事記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、八王子記者クラブ、立川市政記者クラブ、青梅・西多摩記者クラブ、埼玉県政記者クラブ、茨城県政記者クラブ、千葉県政記者会

お問い合わせ先

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-------|--------------|
| 全体 | 関東地方整備局道路部 特定道路工事対策官 | 其田 誠 | 048-600-1341 |
| 神奈川県(相模原IC以南) | 横浜国道事務所 副所長 | 中須賀 聡 | 045-311-2981 |
| 東京都・神奈川県(相模原IC以北) | 相武国道事務所 副所長 | 足立 賢一 | 042-643-2001 |
| 埼玉県(桶川市以西) | 大宮国道事務所 副所長 | 市川 広志 | 048-669-1200 |
| 埼玉県(菖蒲町以东)・茨城県(境IC以西) | 北首都国道事務所 副所長 | 菅野 和典 | 048-942-4041 |
| 茨城県(境IC以东)・千葉県(大栄JCT以北) | 常総国道事務所 副所長 | 石川 雄一 | 029-826-2040 |
| 千葉県(大栄JCT以南) | 千葉国道事務所 副所長 | 箕作 光一 | 043-285-0316 |
| NEXCO東日本 | 関東支社 総合調整部 広報課 | | 03-5828-8347 |
| NEXCO中日本 | 横浜支社 総務企画部 広報・CSチーム | | 045-475-9207 |