

もと
主水だより

第38号 平成28年11月29日発行

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所 松戸出張所
〒271-0042 松戸市主水新田102
TEL 047(343)3722

工事進捗状況(H27江戸川管内土砂改良工事)



H28. 11. 16日(水)工事現場の状況写真

平成28年11月22日(火)時点の工事進捗率は計画69%に対して、実施81%の状況です。11/22(火)現在生産土量は、48,000m³、引き続き土砂改良(混合)を継続して、目標生産土量の73,600m³を目指します。

また、吉川トックヤード(埼玉県吉川市)においては、引き続き建設発生土の搬入(受入)を行っています。

【現場の担当者から一言】

引き続き、現場環境の改善に取り組んでまいりますのでご協力お願い致します。

施工者：小川工業(株)【千葉・大竹】(048)554-4120

工事進捗状況(H27三輪野山上地区低水護岸工事)

平成28年11月22日(火)時点の工事進捗率は計画29%に対して、実施28%の状況です。11/22(火)現在は、工事用道路の整備並びに坂路の設置を終えて、11月上旬から既設構造物(袋詰根固め・護岸ブロック)の撤去作業並びに低水護岸の碎石盛土を実施し、11月下旬からは鋼矢板の打設(設置)を予定しています。

【現場の担当者から一言】

周辺環境に十分配慮しながら早期完成を目指し工事関係者一同安全第一で施工を進めてまいります。

施工者：小川工業(株)【巻島・高橋】(048)554-4120



H28. 11. 17日(木)工事現場の状況写真

工事進捗状況(H27三輪野山下地区低水護岸工事)



H28. 11. 16日(水)工事現場の状況写真

平成28年11月22日(火)時点の工事進捗率は計画15%に対して、実施8%の状況です。11/22(火)現在は、松戸市小山地区では法覆護岸工の掘削作業、流山市三輪野山地区では低水護岸の碎石盛土作業を実施し、12月中旬からは流山市三輪野山地区の鋼矢板打設(設置)を予定しています。

【現場の担当者から一言】

地域の皆様初めまして。11月より三輪野山・小山地区で工事を行っています。宜しくお願いします。

施工者：工建設(株)【渡部・吉野】(04)7157-0866

松戸支部11月期工事安全パトロールについて



11月22日(火)事務所の職員立会の下、松戸支部11月期工事安全パトロールを実施しました。今回対象となった、4工事(5現場)を安全巡視した結果、是正が必要となる状況は確認されませんでした。

出前講座(防災教育)について

11月5日(土)松戸市立六実小学校において、授業の一環として防災教育の中で、出前講座「北千葉導水路と松戸排水機場の役割について」を実施しました。六実小学校のHPにも掲載されています。



職場体験学習(児童の受入れ)について



11月9日(水)松戸出張所において、就業密着観察学習の一環として、松戸市立旭町小学校6学年の児童3名を受入れました。甲田出張所長案内のもと、河川パトロールの体験や河川工事の見学を行いました。

写真館



あとがき

左の写真は、平成28年度江戸川河川事務所工事等安全協議会安全標語の最優秀作品を受賞した小川工業(株)の三浦 未来さんです。応募総数124作品の最優秀を受賞した標語は、「まあいいか ゆるむ気持ちが落とし穴 心にしっかり 安全帯」
「主水だより編集責任者:管理第二係 庄司」