

<各構造物の平成28年度の点検実施状況>

道路施設	H28点検 計画数 (A)	H28点検 実施数 (B)	計画数と実施数との 差 (B-A)	点検実施率 B/A
橋梁	1,952	1,878	- 74	96.2 %
トンネル	56	59	3	105.4 %
道路附属物等	53	49	- 4	92.5 %

- ・ H28点検計画数 (A) は、平成28年度第1回道路メンテナンス会議での公表値。
- ・ H28点検実施数 (B) は、平成28年度点検完了見込みも含まれています。
- ・ 数値は各道路管理者の管理施設数ベース。

＜最優先で点検すべき橋梁の平成28年度の点検進捗状況＞

道路施設	H28点検 計画数 (A)	H28点検 実施数 (B)	計画数と実施数と の差 (B-A)	点検実施率 B/A
緊急輸送道路を 跨ぐ跨道橋	63	46	- 17	73.0 %
跨線橋 (歩道橋含む)	38	39	1	102.6 %
緊急輸送道路を 構成する橋梁	355	316	- 39	89.0 %

- ・ H28点検計画数 (A) は、平成28年度第1回道路メンテナンス会議での公表値。
- ・ H28点検実施数 (B) は、平成28年度点検完了見込みも含まれています。
- ・ 数値は各道路管理者の管理施設数ベース。