

1. 平成28年度点検実施状況について

＜各構造物の平成28年度の点検実施状況＞

道路施設	H28点検 計画数 (A)	H28点検 実施数 (B)	計画数と実施数との 差 (B-A)	点検実施率 B/A
橋梁	1,076	1,199	123	111.4 %
トンネル	30	16	-14	53.3 %
道路附属物等	581	424	-157	73.0 %

- ・ H28点検計画数 (A) は、平成28年度第1回道路メンテナンス会議での公表値。
- ・ H28点検実施数 (B) は、平成28年度点検完了見込みも含まれています。

＜最優先で点検すべき橋梁の平成28年度の点検進捗状況＞

道路施設	H28点検 計画数 (A)	H28点検 実施数 (B)	計画数と実施数と の差 (B-A)	点検実施率 B/A
緊急輸送道路を 跨ぐ跨道橋	68	53	-15	77.9 %
跨線橋 (歩道橋含む)	71	65	-6	91.5 %
緊急輸送道路を 構成する橋梁	152	131	-21	86.2 %

- ・ H28点検計画数 (A) は、平成28年度第1回道路メンテナンス会議での公表値。
- ・ H28点検実施数 (B) は、平成28年度点検完了見込みも含まれています。