

関東地方整備局(河川事業等)の事業進捗等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト削減や代替案等の可能性	更新年月日
ハツ場ダム建設事業	群馬県吾妻郡長野原町 群馬県吾妻郡東吾妻町	昭和42年度 ～平成31年度 (令和元年度)	5320億円(H28) 5320億円	・前回評価時点から、状況の変化はない。	平成28年11月 再評価(事業継続) ・付替鉄道・国道・県道:供用済(暫定供用含む) ・本体コンクリート打設:約10割 ・平成31年3月末までに事業費約5,032億円を投資。進捗率約は約95%(事業費ベース)。 ※平成31年3月末時点	令和元年度事業完了を目指す。	・本体、生活再建等の残工事にあたっては一層のコスト削減に努める。	2020.01.30
霞ヶ浦導水事業	茨城県稲敷市結佐地先 ～ 茨城県水戸市渡里地先	昭和51年度 ～平成35年度 (令和5年度)	1900億円(H27) 1900億円	・前回評価時点から、状況の変化はない。	平成28年2月 再評価(事業継続) ・利根導水路:完成 ・那珂導水路:約3割 ・平成31年3月末までに事業費約1544億円を投資。進捗率約は約81%(事業費ベース)。 ※平成31年3月末時点	令和5年度事業完了を目指す。	・近年の技術開発に伴う新工法の採用等による新たなコスト削減の可能性や事業手法、施設規模等の見直しの可能性を探るなど、引き続きコスト削減に努める。	2020.01.30