

工事報告【讓原地すべり対策（神流川流域）】

工事名 H30下久保集水井（WC-11）外工事
工期 平成30年10月24日～令和元年6月25日
受注者 田畑建設（株）
工事場所 群馬県藤岡市讓原地先
工事目的 讓原地区の地下水位を低減し、地すべりを抑制することを目的とします。
進捗率 計画 71.0% 実施 71.6%

施工状況写真

令和元年5月9日現在



