

関東地方整備局所管事業における進捗状況等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段: 前回評価時 下段: 現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
小石川地方合同庁舎	東京都文京区後楽 1-7-4, 1-7-9	事業採択 平成30年度 完了 令和5年度予定	30 35	事業採択時から現在まで、使用中の庁舎の老朽、耐震性能不足、狭あい等当該事業を巡る状況に大きな変化はない	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度 (H30.12~R3.9) 設計業務実施 令和4年度 既存建物解体完了 工事発注 (令和4年10月時点) 	令和7年度 完成予定	事業採択時から現在まで、技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性や事業手法、施設規模等の見直しの可能性は生じていない。
長野第1地方合同庁舎	長野県長野市旭町 1108番地外	事業採択 令和2年度 完了 令和10年度予定	57 57	事業採択時から現在まで、使用中の庁舎の老朽、耐震性能不足、狭あい等当該事業を巡る状況に大きな変化はない	<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度 (R2.9~R5.3) 設計業務実施 令和4年度 工事発注 (令和4年10月時点) 	令和11年度 完成予定	事業採択時から現在まで、技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性や事業手法、施設規模等の見直しの可能性は生じていない。