



令和6年3月13日  
国土交通省関東地方整備局  
常総国道事務所  
東日本高速道路株式会社関東支社  
つくば工事事務所  
坂東市

## 第6回坂東パーキングエリア調整会議の開催結果について

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）茨城県区間における坂東パーキングエリアの進捗状況等について、国土交通省関東地方整備局、茨城県、坂東市及び東日本高速道路株式会社関東支社の4者で意見交換及び確認を行いましたので、開催結果をお知らせします。

1. 開催日時：令和6年3月13日（水） 10時から11時
2. 会議形式：Web会議
3. 構成機関：国土交通省 関東地方整備局 道路部 計画調整課  
常総国道事務所  
茨城県 土木部 道路建設課  
坂東市 都市建設部  
東日本高速道路株式会社 関東支社 建設事業部 建設事業統括課  
つくば工事事務所
4. 議事概要：別添のとおり

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、さいたま市政記者クラブ、茨城県政記者クラブ、千葉県政記者会

<問い合わせ先>

国土交通省 関東地方整備局 常総国道事務所

電話：029-826-2040（代表） 副所長（技） 阿部 稔（あべ みのる）

東日本高速道路株式会社 関東支社 つくば工事事務所（平日 9:00～17:00）

電話：029-836-7755（代表） 副所長（技） 田中 映（たなか えい）

○ハイウェイ・オアシスについて

坂東市 都市建設部 都市整備課

電話：0297-35-2121（代表） P A 関連事業推進室 大塚 将司（おおつか まさし）

## 第6回 坂東パーキングエリア調整会議

令和6年3月13日（水）

### 〈議事〉

国土交通省関東地方整備局、茨城県、坂東市及び東日本高速道路（株）関東支社の4者は、今回の調整会議において、以下のとおり意見交換及び確認。

- 東日本高速道路（株）は、パーキングエリア（以下「PA」という。）内回りにおいて、令和5年4月より駐車場部の舗装・施設工事を実施していることを確認。PA外回りにおいては、令和5年12月までに地盤改良工事を完了し、盛土工事を実施していることを確認。
- 現在の工事状況を踏まえ、PA内回りは令和6年4月23日のオープンを予定。PA外回りについては、引き続き圏央道の4車線化に併せて早期供用を目指すことを確認。
- PAの名称について、「坂東パーキングエリア」に決定したことを報告。
- 坂東市は、令和5年10月に地域拠点整備事業（ハイウェイ・オアシス）の整備計画を決定し、ハイウェイ・オアシス売店設置運営事業者の公募により選定した優先交渉権者と協議していることを確認。

以 上

## 第6回 坂東パーキングエリア調整会議

### 概 要

#### 1. 日 時

令和6年3月13日（水） 10:00～11:00

#### 2. 会議形式

Web会議

#### 3. 出席者

国土交通省 関東地方整備局 道路部 計画調整課長 三條 憲一

国土交通省 関東地方整備局 常総国道事務所長 浜谷 恒平

茨城県 土木部 道路建設課長 矢内 勝浩

（代理出席：高速道路対策室長 坂本 泰敏）

坂東市 都市建設部長 掛巢 十志充

東日本高速道路（株）関東支社 建設事業部 建設事業統括課長 石田 慎治

東日本高速道路（株）関東支社 つくば工事事務所長 森脇 豊一

#### 4. 議 事

##### （1）挨拶

- ・関東地方整備局 常総国道事務所長

##### （2）議 事

- ・坂東パーキングエリア（内・外回り）整備の状況について
- ・名称決定について
- ・ハイウェイ・オアシス整備の状況について

以 上

# 坂東パーキングエリア（内回り）整備の状況について

資料1

- 東日本高速道路(株):
- 令和5年4月より駐車場部の舗装・施設工事を実施中
  - 現在の工事状況を踏まえ、令和6年4月23日のオープンを予定



# 坂東パーキングエリア（外回り）整備の状況について

資料1

- 東日本高速道路(株):
- 令和5年12月までに地盤改良工事を完了
  - 現在、盛土工事を実施中
  - 引き続き、圏央道の4車線化に併せて早期供用を目指す



R6. 3撮影

## ➤ 決定名称

「坂東パーキングエリア」

## ➤ 名称の考え方

- ・所在する市町村名を基本に名称を選定
- ・「坂東インターチェンジ」が存在するが、同様に「坂東」を用いる

## ➤ 名称決定までの経緯

本名称は、茨城県知事、坂東市長への意見照会を経て、(独)日本高速道路保有・債務返済機構による道路整備特別措置法第8条第1項第25号に基づく「標識の決定」手続きを令和5年8月31日に完了し、決定している。

# ハイウェイ・オアシス整備の状況について

資料3

- 坂東市：■ 令和5年10月に地域拠点整備事業(ハイウェイ・オアシス)の整備計画を決定  
■ 現在、ハイウェイ・オアシス売店設置運営事業者の公募により選定した優先交渉権者と協議中



「坂東PAハイウェイ・オアシス」イメージ図