

(再評価)

資料 3 - 3 - ②
関東地方整備局
事業評価監視委員会
(平成22年度第6回)

国道20号 大月バイパス

平成22年11月16日
国土交通省 関東地方整備局

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
国道20号	大月バイパス	L=3.2km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
12,500~14,900	2	関東地方整備局

① 費 用

	事業費	維持管理費	合 計
基 準 年	平成22年度		
単純合計	326億円	14億円	340億円
うち残事業分	64億円	6.6億円	70億円
基準年における 現在価値 (C)	417億円	5.1億円	422億円
うち残事業分	57億円	2.4億円	59億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	平成22年度			
供 用 年	平成27年度			
単年便益 (初年便益)	27億円	1.2億円	0.49億円	29億円
基準年における 現在価値 (B)	462億円	19億円	8.5億円	489億円
うち残事業分	145億円	18億円	4.5億円	167億円

③ 結 果

費用便益比（事業全体）	1.2
経済的純現在価値（事業全体）	67億円
経済的内部収益率（事業全体）	4.5%
費用便益比（残事業）	2.8
経済的純現在価値（残事業）	108億円
経済的内部収益率（残事業）	12.7%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （事業全体を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	12,500～14,900 （台／日）	±10%	1.1～1.2
事業費	326億円	±10%	1.1～1.3
事業期間	43年	±1年	1.1～1.2

感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	12,500～14,900 （台／日）	±10%	2.5～2.9
事業費	64億円	±10%	2.6～3.1
事業期間	5年	±1年	2.7～2.9

交通状況の変化

事業名：大月バイパス（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 ： 3.2km		交通量※ ¹	[台/日]	－	13,000
		走行時間※ ²	[分]	－	4
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	－	9.09
②主な周辺道路※ ⁴	国道20号： 3.0km	交通量	[台/日]	15,400	8,200
		走行時間	[分]	11	5
		走行時間費用	[億円/年]	36.15	7.41
	国道139号： 9.1km	交通量	[台/日]	12,300	10,500
		走行時間	[分]	16	15
		走行時間費用	[億円/年]	36.67	29.68
	四日市場上野原線： 6.1km	交通量	[台/日]	8,900	8,800
		走行時間	[分]	10	9
		走行時間費用	[億円/年]	18.39	17.93
③その他道路合計： 332.6km		走行時間費用	[億円/年]	670.28	671.14

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：354.0km	走行時間短縮便益	[億円/年]	761.49	735.25	26.24

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)



交通状況の変化

事業名：大月バイパス（残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 ： 3. 2km		交通量※ ¹	[台/日]	－	13, 000
		走行時間※ ²	[分]	－	4
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	4. 89	9. 09
②主な周 辺道路※ ⁴	国道20号： 3. 0km	交通量	[台/日]	11, 000	8, 200
		走行時間	[分]	6	5
		走行時間費用	[億円/年]	11. 68	7. 41
	国道139 号： 9. 1km	交通量	[台/日]	12, 900	10, 500
		走行時間	[分]	16	15
		走行時間費用	[億円/年]	38. 78	29. 68
	四日市場上 野原線： 6. 1km	交通量	[台/日]	8, 900	8, 800
		走行時間	[分]	9	9
		走行時間費用	[億円/年]	18. 13	17. 93
③その他道路合計： 332. 6km		走行時間費用	[億円/年]	669. 93	671. 14

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：354.0km	走行時間短縮便益	[億円/年]	743.41	735.25	8.16

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名:大月バイパス

(2)

項目		チェック欄			
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	☒			
	その他	☐			
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間			
	社会的割引率	4%			
	基準年次	平成22年度			
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☒ (H42)		
		複数時点での推計	☐		
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		☒	
		整備の有無のいずれかのみ推計		☐ 有 ☐ 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載		
	推計に用いた OD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)		☒ (H17センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)		☐	
		その他()		☐	
				☐	
	開発交通量の 考慮	無		☒	
		有		☐	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数)		() 台トリップ/日
			考慮した理由を記載		
	配分交通量の 推計手法	Q-V式を用いた配分		☐	
		転換率式を用いた配分		☐	
		Q-V式と転換率式の併用による配分		☒	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		☐	
		簡易手法		☐	
簡易手法の 採択理由		小規模事業である		☐	
		山間部海岸部で併行道路が少ない		☐	
		その他()			
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)					
速度設定の 考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定		☒		
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の 路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差 の生ずる「加重平均速度」を用いた。				
	最終配分の速度		☐		
	採用理由を記載				
	その他()		☐		

(3)

	項目	チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	☒	
		考慮する	☐	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	☐
			対象路線のみ考慮	☐
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	☒	
		考慮する	☐	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	☐
	冬期交通の影響	考慮しない	☒	
		考慮する	☐	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
			冬の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	☒	
		その他()	☐	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	☒		
	独自に設定した値を使用	☐		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	☒		
	独自に設定した値を使用	☐		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	☒		
	中央分離帯の有無を考慮しない	☐		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	☒		
	考慮する	☐		
	(考慮の場合、算出根拠を添付すること)			
その他				

事業名:大月バイパス

(4)

項目			チェック欄
費用 の 算 定	事業費	詳細事業計画による値を採用	☒
		標準投資パターンを採用	☐
		その他()	☐
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載	
		関東内陸ブロックにおける既存路線の実績を参考に設定	
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	☐
その他			
4. その他			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

費用の現在価値算定表

				維持管理費の単価の算出(消費税相当額含む)			
箇所名:大月バイパス (事業全体)				単価(億円)	延長(km)	単価(億円)	
				0.092	3.2	0.2944	
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単価(億円)	現在価値	単価(億円)	現在価値
-42年目	S 48	4.2681	52.4	0.17	1.26	0.00	0.00
-41年目	S 49	4.1039	62.5	0.17	1.02	0.00	0.00
-40年目	S 50	3.9461	66.1	0.17	0.93	0.00	0.00
-39年目	S 51	3.7943	71.7	0.17	0.82	0.00	0.00
-38年目	S 52	3.6484	76.0	0.17	0.75	0.00	0.00
-37年目	S 53	3.5081	79.2	0.17	0.69	0.00	0.00
-36年目	S 54	3.3731	81.3	0.17	0.64	0.00	0.00
-35年目	S 55	3.2434	86.4	0.17	0.58	0.00	0.00
-34年目	S 56	3.1187	88.6	0.20	0.64	0.00	0.00
-33年目	S 57	2.9987	89.6	0.20	0.61	0.00	0.00
-32年目	S 58	2.8834	90.5	0.25	0.73	0.00	0.00
-31年目	S 59	2.7725	92.3	0.70	1.92	0.00	0.00
-30年目	S 60	2.6658	93.0	0.90	2.36	0.00	0.00
-29年目	S 61	2.5633	94.6	1.28	3.17	0.00	0.00
-28年目	S 62	2.4647	94.4	2.46	5.86	0.00	0.00
-27年目	S 63	2.3699	94.9	1.01	2.30	0.00	0.00
-26年目	H 1	2.2788	97.4	3.12	6.66	0.00	0.00
-25年目	H 2	2.1911	99.6	0.49	0.98	0.00	0.00
-24年目	H 3	2.1068	102.0	7.38	13.92	0.00	0.00
-23年目	H 4	2.0258	103.4	8.21	14.69	0.00	0.00
-22年目	H 5	1.9479	103.7	13.07	22.41	0.00	0.00
-21年目	H 6	1.8730	103.6	8.83	14.57	0.00	0.00
-20年目	H 7	1.8009	103.0	13.04	20.81	0.00	0.00
-19年目	H 8	1.7317	102.4	10.58	16.34	0.00	0.00
-18年目	H 9	1.6651	103.4	8.16	12.00	0.00	0.00
-17年目	H 10	1.6010	102.8	9.71	13.80	0.00	0.00
-16年目	H 11	1.5395	101.3	14.02	19.45	0.00	0.00
-15年目	H 12	1.4802	99.7	9.90	13.43	0.00	0.00
-14年目	H 13	1.4233	98.4	18.82	24.86	0.00	0.00
-13年目	H 14	1.3686	96.6	21.87	28.29	0.00	0.00
-12年目	H 15	1.3159	95.4	20.06	25.27	0.00	0.00
-11年目	H 16	1.2653	94.4	17.33	21.21	0.00	0.00
-10年目	H 17	1.2167	93.2	17.71	21.11	0.00	0.00
-9年目	H 18	1.1699	92.5	14.75	17.04	0.00	0.00
-8年目	H 19	1.1249	91.7	10.22	11.44	0.00	0.00
-7年目	H 20	1.0816	91.3	10.49	11.35	0.00	0.00
-6年目	H 21	1.0400	91.3	10.82	11.25	0.00	0.00
-5年目	H 22	1.0000	91.3	5.73	5.73	0.00	0.00
-4年目	H 23	0.9615	91.3	4.31	4.14	0.00	0.00
-3年目	H 24	0.9246	91.3	18.21	16.84	0.00	0.00
-2年目	H 25	0.8890	91.3	21.01	18.68	0.00	0.00
-1年目	H 26	0.8548	91.3	20.25	17.31	0.00	0.00
供用開始年次	H 27	0.8219	91.3	0.00	0.00	0.28	0.23
1年目	H 28	0.7903	91.3	0.00	0.00	0.28	0.22
2年目	H 29	0.7599	91.3	0.00	0.00	0.28	0.21
3年目	H 30	0.7307	91.3	0.00	0.00	0.28	0.20
4年目	H 31	0.7026	91.3	0.00	0.00	0.28	0.20
5年目	H 32	0.6756	91.3	0.00	0.00	0.28	0.19
6年目	H 33	0.6496	91.3	0.00	0.00	0.28	0.18
7年目	H 34	0.6246	91.3	0.00	0.00	0.28	0.18
8年目	H 35	0.6006	91.3	0.00	0.00	0.28	0.17
9年目	H 36	0.5775	91.3	0.00	0.00	0.28	0.16
10年目	H 37	0.5553	91.3	0.00	0.00	0.28	0.16
11年目	H 38	0.5339	91.3	0.00	0.00	0.28	0.15
12年目	H 39	0.5134	91.3	0.00	0.00	0.28	0.14
13年目	H 40	0.4936	91.3	0.00	0.00	0.28	0.14
14年目	H 41	0.4746	91.3	0.00	0.00	0.28	0.13
15年目	H 42	0.4564	91.3	0.00	0.00	0.28	0.13
16年目	H 43	0.4388	91.3	0.00	0.00	0.28	0.12
17年目	H 44	0.4220	91.3	0.00	0.00	0.28	0.12
18年目	H 45	0.4057	91.3	0.00	0.00	0.28	0.11
19年目	H 46	0.3901	91.3	0.00	0.00	0.28	0.11
20年目	H 47	0.3751	91.3	0.00	0.00	0.28	0.11
21年目	H 48	0.3607	91.3	0.00	0.00	0.28	0.10
22年目	H 49	0.3468	91.3	0.00	0.00	0.28	0.10
23年目	H 50	0.3335	91.3	0.00	0.00	0.28	0.09
24年目	H 51	0.3207	91.3	0.00	0.00	0.28	0.09
25年目	H 52	0.3083	91.3	0.00	0.00	0.28	0.09
26年目	H 53	0.2965	91.3	0.00	0.00	0.28	0.08
27年目	H 54	0.2851	91.3	0.00	0.00	0.28	0.08
28年目	H 55	0.2741	91.3	0.00	0.00	0.28	0.08
29年目	H 56	0.2636	91.3	0.00	0.00	0.28	0.07
30年目	H 57	0.2534	91.3	0.00	0.00	0.28	0.07
31年目	H 58	0.2437	91.3	0.00	0.00	0.28	0.07
32年目	H 59	0.2343	91.3	0.00	0.00	0.28	0.07
33年目	H 60	0.2253	91.3	0.00	0.00	0.28	0.06
34年目	H 61	0.2166	91.3	0.00	0.00	0.28	0.06
35年目	H 62	0.2083	91.3	0.00	0.00	0.28	0.06
36年目	H 63	0.2003	91.3	0.00	0.00	0.28	0.06
37年目	H 64	0.1926	91.3	0.00	0.00	0.28	0.05
38年目	H 65	0.1852	91.3	0.00	0.00	0.28	0.05
39年目	H 66	0.1780	91.3	0.00	0.00	0.28	0.05
40年目	H 67	0.1712	91.3	0.00	0.00	0.28	0.05
41年目	H 68	0.1646	91.3	0.00	0.00	0.28	0.05
42年目	H 69	0.1583	91.3	0.00	0.00	0.28	0.04
43年目	H 70	0.1522	91.3	0.00	0.00	0.28	0.04
44年目	H 71	0.1463	91.3	0.00	0.00	0.28	0.04
45年目	H 72	0.1407	91.3	0.00	0.00	0.28	0.04
46年目	H 73	0.1353	91.3	0.00	0.00	0.28	0.04
47年目	H 74	0.1301	91.3	0.00	0.00	0.28	0.04
48年目	H 75	0.1251	91.3	0.00	0.00	0.28	0.04
49年目	H 76	0.1203	91.3	-91.09	-10.96	0.28	0.03
合 計				235.36	416.88	14.02	5.15
単純事業費計				326.45		14.02	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名:大月バイパス (残事業)				維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)			
				単価(億円)		延長(km)	
				0.092		1.5	
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単価単価	現在価値	単価単価	現在価値
-42年目	S 48	4.2681	52.4	0.00	0.00	0.00	0.00
-41年目	S 49	4.1039	62.5	0.00	0.00	0.00	0.00
-40年目	S 50	3.9461	66.1	0.00	0.00	0.00	0.00
-39年目	S 51	3.7943	71.7	0.00	0.00	0.00	0.00
-38年目	S 52	3.6484	76.0	0.00	0.00	0.00	0.00
-37年目	S 53	3.5081	79.2	0.00	0.00	0.00	0.00
-36年目	S 54	3.3731	81.3	0.00	0.00	0.00	0.00
-35年目	S 55	3.2434	86.4	0.00	0.00	0.00	0.00
-34年目	S 56	3.1187	88.6	0.00	0.00	0.00	0.00
-33年目	S 57	2.9987	89.6	0.00	0.00	0.00	0.00
-32年目	S 58	2.8834	90.5	0.00	0.00	0.00	0.00
-31年目	S 59	2.7725	92.3	0.00	0.00	0.00	0.00
-30年目	S 60	2.6658	93.0	0.00	0.00	0.00	0.00
-29年目	S 61	2.5633	94.6	0.00	0.00	0.00	0.00
-28年目	S 62	2.4647	94.4	0.00	0.00	0.00	0.00
-27年目	S 63	2.3699	94.9	0.00	0.00	0.00	0.00
-26年目	H 1	2.2788	97.4	0.00	0.00	0.00	0.00
-25年目	H 2	2.1911	99.6	0.00	0.00	0.00	0.00
-24年目	H 3	2.1068	102.0	0.00	0.00	0.00	0.00
-23年目	H 4	2.0258	103.4	0.00	0.00	0.00	0.00
-22年目	H 5	1.9479	103.7	0.00	0.00	0.00	0.00
-21年目	H 6	1.8730	103.6	0.00	0.00	0.00	0.00
-20年目	H 7	1.8009	103.0	0.00	0.00	0.00	0.00
-19年目	H 8	1.7317	102.4	0.00	0.00	0.00	0.00
-18年目	H 9	1.6651	103.4	0.00	0.00	0.00	0.00
-17年目	H 10	1.6010	102.8	0.00	0.00	0.00	0.00
-16年目	H 11	1.5395	101.3	0.00	0.00	0.00	0.00
-15年目	H 12	1.4802	99.7	0.00	0.00	0.00	0.00
-14年目	H 13	1.4233	98.4	0.00	0.00	0.00	0.00
-13年目	H 14	1.3686	96.6	0.00	0.00	0.00	0.00
-12年目	H 15	1.3159	95.4	0.00	0.00	0.00	0.00
-11年目	H 16	1.2653	94.4	0.00	0.00	0.00	0.00
-10年目	H 17	1.2167	93.2	0.00	0.00	0.00	0.00
-9年目	H 18	1.1699	92.5	0.00	0.00	0.00	0.00
-8年目	H 19	1.1249	91.7	0.00	0.00	0.00	0.00
-7年目	H 20	1.0816	91.3	0.00	0.00	0.00	0.00
-6年目	H 21	1.0400	91.3	0.00	0.00	0.00	0.00
-5年目	H 22	1.0000	91.3	0.00	0.00	0.00	0.00
-4年目	H 23	0.9615	91.3	4.31	4.14	0.00	0.00
-3年目	H 24	0.9246	91.3	18.21	16.84	0.00	0.00
-2年目	H 25	0.8890	91.3	21.01	18.68	0.00	0.00
-1年目	H 26	0.8548	91.3	20.25	17.31	0.00	0.00
供用開始年次	H 27	0.8219	91.3	0.00	0.00	0.13	0.11
1年目	H 28	0.7903	91.3	0.00	0.00	0.13	0.10
2年目	H 29	0.7599	91.3	0.00	0.00	0.13	0.10
3年目	H 30	0.7307	91.3	0.00	0.00	0.13	0.10
4年目	H 31	0.7026	91.3	0.00	0.00	0.13	0.09
5年目	H 32	0.6756	91.3	0.00	0.00	0.13	0.09
6年目	H 33	0.6496	91.3	0.00	0.00	0.13	0.09
7年目	H 34	0.6246	91.3	0.00	0.00	0.13	0.08
8年目	H 35	0.6006	91.3	0.00	0.00	0.13	0.08
9年目	H 36	0.5775	91.3	0.00	0.00	0.13	0.08
10年目	H 37	0.5553	91.3	0.00	0.00	0.13	0.07
11年目	H 38	0.5339	91.3	0.00	0.00	0.13	0.07
12年目	H 39	0.5134	91.3	0.00	0.00	0.13	0.07
13年目	H 40	0.4936	91.3	0.00	0.00	0.13	0.06
14年目	H 41	0.4746	91.3	0.00	0.00	0.13	0.06
15年目	H 42	0.4564	91.3	0.00	0.00	0.13	0.06
16年目	H 43	0.4388	91.3	0.00	0.00	0.13	0.06
17年目	H 44	0.4220	91.3	0.00	0.00	0.13	0.06
18年目	H 45	0.4057	91.3	0.00	0.00	0.13	0.05
19年目	H 46	0.3901	91.3	0.00	0.00	0.13	0.05
20年目	H 47	0.3751	91.3	0.00	0.00	0.13	0.05
21年目	H 48	0.3607	91.3	0.00	0.00	0.13	0.05
22年目	H 49	0.3468	91.3	0.00	0.00	0.13	0.05
23年目	H 50	0.3335	91.3	0.00	0.00	0.13	0.04
24年目	H 51	0.3207	91.3	0.00	0.00	0.13	0.04
25年目	H 52	0.3083	91.3	0.00	0.00	0.13	0.04
26年目	H 53	0.2965	91.3	0.00	0.00	0.13	0.04
27年目	H 54	0.2851	91.3	0.00	0.00	0.13	0.04
28年目	H 55	0.2741	91.3	0.00	0.00	0.13	0.04
29年目	H 56	0.2636	91.3	0.00	0.00	0.13	0.03
30年目	H 57	0.2534	91.3	0.00	0.00	0.13	0.03
31年目	H 58	0.2437	91.3	0.00	0.00	0.13	0.03
32年目	H 59	0.2343	91.3	0.00	0.00	0.13	0.03
33年目	H 60	0.2253	91.3	0.00	0.00	0.13	0.03
34年目	H 61	0.2166	91.3	0.00	0.00	0.13	0.03
35年目	H 62	0.2083	91.3	0.00	0.00	0.13	0.03
36年目	H 63	0.2003	91.3	0.00	0.00	0.13	0.03
37年目	H 64	0.1926	91.3	0.00	0.00	0.13	0.03
38年目	H 65	0.1852	91.3	0.00	0.00	0.13	0.02
39年目	H 66	0.1780	91.3	0.00	0.00	0.13	0.02
40年目	H 67	0.1712	91.3	0.00	0.00	0.13	0.02
41年目	H 68	0.1646	91.3	0.00	0.00	0.13	0.02
42年目	H 69	0.1583	91.3	0.00	0.00	0.13	0.02
43年目	H 70	0.1522	91.3	0.00	0.00	0.13	0.02
44年目	H 71	0.1463	91.3	0.00	0.00	0.13	0.02
45年目	H 72	0.1407	91.3	0.00	0.00	0.13	0.02
46年目	H 73	0.1353	91.3	0.00	0.00	0.13	0.02
47年目	H 74	0.1301	91.3	0.00	0.00	0.13	0.02
48年目	H 75	0.1251	91.3	0.00	0.00	0.13	0.02
49年目	H 76	0.1203	91.3	-3.80	-0.46	0.13	0.02
合 計				59.98	56.51	6.57	2.41
単純事業費計				63.78		6.57	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)
 注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

年度 (暦年)	総走行台+キロの年次引伸比率 (関東内陸7ブロック)			GDP デフレーター	割引率 (A)			走行時間短縮便益(億円)			現在価値 ①×(A)			走行経費減少便益(億円)				現在価値 (A)×②			事故減少便益(億円) ③×(A)			便益合計 (①~③) 割引率4%	合計 (億円)
	H22 供用開始年次	乗用車種	貨物車種		全車種	乗用車種	小型貨物	普通貨物	① 計	乗用車種	小型貨物	普通貨物	② 計	乗用車種	小型貨物	普通貨物	③	現在価値 ③×(A)							
H 27	28	0.99795	0.99837	0.99839	0.8219	91.3	21.62	4.03	1.21	26.87	22.08	1.57	0.19	-0.60	1.16	0.95	0.49	0.40	28.51	2343					
H 28	29	0.99795	0.99837	0.99839	0.7903	91.3	21.58	4.03	1.21	26.82	21.19	1.56	0.19	-0.60	1.15	0.91	0.49	0.39	28.46	2249					
H 29	30	0.99794	0.99837	0.99838	0.7599	91.3	21.54	4.03	1.21	26.77	20.34	1.56	0.19	-0.60	1.15	0.87	0.49	0.37	28.41	2159					
H 30	31	0.99794	0.99837	0.99838	0.7307	91.3	21.49	4.03	1.20	26.72	19.53	1.55	0.19	-0.60	1.15	0.84	0.49	0.36	28.36	2072					
H 31	32	0.99794	0.99837	0.99838	0.7026	91.3	21.45	4.02	1.20	26.68	18.74	1.55	0.19	-0.60	1.14	0.80	0.49	0.34	28.31	1989					
H 32	33	0.99798	1.00084	0.99887	0.6756	91.3	21.40	4.02	1.20	26.63	17.99	1.55	0.19	-0.60	1.14	0.77	0.49	0.33	28.26	1909					
H 33	34	0.99797	1.00084	0.99886	0.6496	91.3	21.36	4.02	1.20	26.59	17.27	1.55	0.19	-0.60	1.14	0.74	0.49	0.32	28.21	1833					
H 34	35	0.99797	1.00084	0.99886	0.6246	91.3	21.32	4.03	1.21	26.55	16.58	1.54	0.19	-0.60	1.13	0.71	0.49	0.30	28.17	1759					
H 35	36	0.99797	1.00084	0.99886	0.6006	91.3	21.27	4.03	1.21	26.51	15.92	1.54	0.19	-0.60	1.13	0.68	0.49	0.29	28.13	1689					
H 36	37	0.99796	1.00084	0.99886	0.5775	91.3	21.23	4.03	1.21	26.47	15.29	1.54	0.19	-0.60	1.13	0.65	0.49	0.28	28.08	1622					
H 37	38	0.99796	1.00084	0.99886	0.5553	91.3	21.19	4.04	1.21	26.43	14.68	1.53	0.19	-0.60	1.12	0.62	0.48	0.27	28.04	1557					
H 38	39	0.99795	1.00084	0.99886	0.5339	91.3	21.14	4.04	1.21	26.39	14.09	1.53	0.19	-0.60	1.12	0.60	0.48	0.26	28.00	1495					
H 39	40	0.99795	1.00084	0.99886	0.5134	91.3	21.10	4.04	1.21	26.36	13.53	1.53	0.19	-0.60	1.12	0.57	0.48	0.25	27.96	1435					
H 40	41	0.99795	1.00084	0.99886	0.4936	91.3	21.06	4.05	1.21	26.32	12.99	1.53	0.19	-0.60	1.11	0.55	0.48	0.24	27.91	1378					
H 41	42	0.99794	1.00084	0.99885	0.4746	91.3	21.01	4.05	1.21	26.28	12.47	1.52	0.19	-0.60	1.11	0.53	0.48	0.23	27.87	1323					
H 42	43	0.99023	1.00039	0.99344	0.4564	91.3	20.97	4.06	1.21	26.24	11.98	1.52	0.19	-0.60	1.11	0.50	0.48	0.22	27.83	1270					
H 43	44	0.99013	1.00039	0.99340	0.4388	91.3	20.77	4.06	1.21	26.04	11.43	1.50	0.19	-0.60	1.09	0.48	0.48	0.21	27.61	12.11					
H 44	45	0.99003	1.00039	0.99335	0.4220	91.3	20.56	4.06	1.21	25.83	10.90	1.49	0.19	-0.60	1.08	0.45	0.48	0.20	27.38	11.56					
H 45	46	0.98993	1.00039	0.99331	0.4057	91.3	20.36	4.06	1.21	25.63	10.40	1.47	0.19	-0.60	1.06	0.43	0.47	0.19	27.16	11.02					
H 46	47	0.98983	1.00039	0.99326	0.3901	91.3	20.15	4.06	1.22	25.43	9.92	1.46	0.19	-0.60	1.05	0.41	0.47	0.18	26.94	10.51					
H 47	48	0.98973	1.00039	0.99322	0.3751	91.3	19.95	4.06	1.22	25.22	9.46	1.44	0.19	-0.60	1.03	0.39	0.47	0.17	26.72	10.02					
H 48	49	0.98962	1.00039	0.99317	0.3607	91.3	19.74	4.06	1.22	25.02	9.03	1.43	0.19	-0.60	1.02	0.37	0.46	0.17	26.50	9.56					
H 49	50	0.98951	1.00039	0.99312	0.3468	91.3	19.54	4.07	1.22	24.82	8.61	1.42	0.19	-0.60	1.00	0.35	0.46	0.16	26.28	9.11					
H 50	51	0.98940	1.00039	0.99308	0.3335	91.3	19.33	4.07	1.22	24.62	8.21	1.40	0.19	-0.60	0.99	0.33	0.46	0.15	26.06	8.69					
H 51	52	0.98928	1.00039	0.99303	0.3207	91.3	19.13	4.07	1.22	24.41	7.83	1.39	0.19	-0.60	0.97	0.31	0.45	0.15	25.84	8.28					
H 52	53	0.98917	1.00039	0.99298	0.3083	91.3	18.92	4.07	1.22	24.21	7.46	1.37	0.19	-0.60	0.96	0.29	0.45	0.14	25.62	7.90					
H 53	54	0.98905	1.00039	0.99293	0.2965	91.3	18.72	4.07	1.22	24.01	7.12	1.36	0.19	-0.60	0.94	0.28	0.45	0.13	25.40	7.53					
H 54	55	0.98893	1.00039	0.99288	0.2851	91.3	18.51	4.07	1.22	23.80	6.79	1.34	0.19	-0.60	0.93	0.26	0.44	0.13	25.17	7.18					
H 55	56	0.98881	1.00039	0.99283	0.2741	91.3	18.31	4.08	1.22	23.60	6.47	1.33	0.19	-0.61	0.91	0.25	0.44	0.12	24.95	6.84					
H 56	57	0.98868	1.00039	0.99277	0.2636	91.3	18.10	4.08	1.22	23.40	6.17	1.31	0.19	-0.61	0.90	0.24	0.44	0.12	24.73	6.52					
H 57	58	0.98855	1.00039	0.99272	0.2534	91.3	17.90	4.08	1.22	23.20	5.88	1.30	0.19	-0.61	0.88	0.22	0.43	0.11	24.51	6.21					
H 58	59	0.98842	1.00039	0.99267	0.2437	91.3	17.69	4.08	1.22	22.99	5.60	1.28	0.19	-0.61	0.87	0.21	0.43	0.11	24.29	5.92					
H 59	60	0.98828	1.00039	0.99261	0.2343	91.3	17.49	4.08	1.22	22.79	5.34	1.27	0.19	-0.61	0.85	0.20	0.43	0.10	24.07	5.64					
H 60	61	0.98814	1.00039	0.99256	0.2253	91.3	17.28	4.08	1.22	22.59	5.09	1.25	0.19	-0.61	0.84	0.19	0.42	0.10	23.85	5.37					
H 61	62	0.98800	1.00039	0.99250	0.2166	91.3	17.08	4.09	1.22	22.38	4.85	1.24	0.19	-0.61	0.82	0.18	0.42	0.09	23.63	5.12					
H 62	63	0.98785	1.00039	0.99245	0.2083	91.3	16.87	4.09	1.22	22.18	4.62	1.22	0.19	-0.61	0.81	0.17	0.42	0.09	23.41	4.88					
H 63	64	0.98771	1.00039	0.99239	0.2003	91.3	16.67	4.09	1.22	21.98	4.40	1.21	0.19	-0.61	0.79	0.16	0.42	0.08	23.18	4.64					
H 64	65	0.98755	1.00039	0.99233	0.1926	91.3	16.46	4.09	1.22	21.78	4.19	1.19	0.19	-0.61	0.78	0.15	0.41	0.08	22.96	4.42					
H 65	66	0.98740	1.00039	0.99227	0.1852	91.3	16.26	4.09	1.22	21.57	3.99	1.18	0.19	-0.61	0.76	0.14	0.41	0.08	22.74	4.21					
H 66	67	0.98723	1.00039	0.99221	0.1780	91.3	16.05	4.09	1.22	21.37	3.80	1.16	0.19	-0.61	0.75	0.13	0.41	0.07	22.52	4.01					
H 67	68	0.98707	1.00039	0.99215	0.1712	91.3	15.85	4.09	1.23	21.17	3.62	1.15	0.19	-0.61	0.73	0.13	0.40	0.07	22.30	3.82					
H 68	69	0.98690	1.00039	0.99209	0.1646	91.3	15.64	4.10	1.23	20.96	3.45	1.13	0.19	-0.61	0.72	0.12	0.40	0.07	22.08	3.63					
H 69	70	0.98673	1.00039	0.99203	0.1583	91.3	15.44	4.10	1.23	20.76	3.29	1.12	0.19	-0.61	0.70	0.11	0.40	0.06	21.86	3.46					
H 70	71	0.98655	1.00039	0.99196	0.1522	91.3	15.23	4.10	1.23	20.56	3.13	1.10	0.19	-0.61	0.69	0.10	0.39	0.06	21.64	3.29					
H 71	72	0.98636	1.00039	0.99190	0.1463	91.3	15.03	4.10	1.23	20.36	2.98	1.09	0.19	-0.61	0.67	0.10	0.39	0.06	21.42	3.13					
H 72	73	0.98618	1.00039	0.99183	0.1407	91.3	14.82	4.10	1.23	20.15	2.84	1.07	0.19	-0.61	0.66	0.09	0.39	0.05	21.20	2.98					
H 73	74	0.98598	1.00039	0.99176	0.1353	91.3	14.62	4.10	1.23	19.95	2.70	1.06	0.19	-0.61	0.64	0.09	0.38	0.05	20.97	2.84					
H 74	75	0.98578	1.00039	0.99169	0.1301	91.3	14.41	4.11	1.23	19.75	2.57	1.04	0.19	-0.61	0.63	0.08	0.38	0.05	20.75	2.70					
H 75	76	0.98558	1.00039	0.99162	0.1251	91.3	14.21	4.11	1.23	19.54	2.44	1.03	0.19	-0.61	0.61	0.08	0.38	0.05	20.53	2.57					
H 76	77	0.98537	1.00039	0.99155	0.1203	91.3	14.00	4.11	1.23	19.34	2.33	1.01	0.19	-0.61	0.60	0.07	0.37	0.05	20.31	2.44					
合計							931.82	203.38	60.85	1,196.05	461.58	67.50	9.46	-30.20	46.76	18.84	22.28	8.53	1,265.09	486.95					

便益の現在価値算定表

箇所名: 大月バイパス (残事業)

年度 (基準年)	総走行台キロの年次伸び率 (関東内陸7ブロック)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)							
			乗用車	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②		③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	割引率4%			
供用開始年次	H 27	0.99795	0.99937	0.99839	0.8219	913	554	1.10	1.68	8.32	6.84	0.62	0.09	0.32	1.03	0.85	0.26	0.21	9.61	7.90
1年目	H 28	0.99795	0.99937	0.99839	0.7903	913	553	1.09	1.68	8.30	6.56	0.62	0.09	0.32	1.03	0.81	0.26	0.21	9.59	7.58
2年目	H 29	0.99794	0.99937	0.99838	0.7599	913	552	1.09	1.68	8.29	6.30	0.62	0.09	0.32	1.03	0.78	0.26	0.20	9.58	7.28
3年目	H 30	0.99794	0.99937	0.99838	0.7307	913	551	1.09	1.68	8.28	6.05	0.62	0.09	0.31	1.02	0.75	0.26	0.19	9.56	6.99
4年目	H 31	0.99794	0.99937	0.99838	0.7026	913	550	1.09	1.68	8.27	5.81	0.61	0.09	0.31	1.02	0.72	0.26	0.18	9.55	6.71
5年目	H 32	0.99798	1.00084	0.99887	0.6756	913	549	1.09	1.67	8.25	5.58	0.61	0.09	0.31	1.02	0.69	0.26	0.17	9.53	6.44
6年目	H 33	0.99797	1.00084	0.99886	0.6496	913	548	1.09	1.68	8.24	5.36	0.61	0.09	0.31	1.02	0.66	0.26	0.17	9.52	6.19
7年目	H 34	0.99797	1.00084	0.99886	0.6246	913	546	1.09	1.68	8.23	5.14	0.61	0.09	0.31	1.02	0.64	0.26	0.16	9.51	5.94
8年目	H 35	0.99797	1.00084	0.99886	0.6006	913	545	1.09	1.68	8.23	4.94	0.61	0.09	0.32	1.02	0.61	0.26	0.15	9.50	5.71
9年目	H 36	0.99796	1.00084	0.99886	0.5775	913	544	1.10	1.68	8.22	4.75	0.61	0.09	0.32	1.02	0.59	0.26	0.15	9.49	5.48
10年目	H 37	0.99796	1.00084	0.99886	0.5553	913	543	1.10	1.68	8.21	4.56	0.61	0.09	0.32	1.02	0.56	0.26	0.14	9.48	5.27
11年目	H 38	0.99795	1.00084	0.99886	0.5339	913	542	1.10	1.68	8.20	4.38	0.61	0.09	0.32	1.02	0.54	0.26	0.14	9.47	5.06
12年目	H 39	0.99795	1.00084	0.99886	0.5134	913	541	1.10	1.68	8.19	4.21	0.60	0.09	0.32	1.01	0.52	0.26	0.13	9.46	4.86
13年目	H 40	0.99795	1.00084	0.99886	0.4936	913	540	1.10	1.69	8.18	4.04	0.60	0.09	0.32	1.01	0.50	0.26	0.13	9.45	4.67
14年目	H 41	0.99794	1.00084	0.99885	0.4746	913	539	1.10	1.69	8.17	3.88	0.60	0.09	0.32	1.01	0.48	0.26	0.12	9.44	4.48
15年目	H 42	0.99023	1.00039	0.99344	0.4564	913	538	1.10	1.69	8.16	3.73	0.60	0.09	0.32	1.01	0.46	0.26	0.12	9.43	4.30
16年目	H 43	0.99013	1.00039	0.99340	0.4388	913	532	1.10	1.69	8.11	3.56	0.59	0.09	0.32	1.01	0.44	0.25	0.11	9.37	4.11
17年目	H 44	0.99003	1.00039	0.99335	0.4220	913	527	1.10	1.69	8.06	3.40	0.59	0.09	0.32	1.00	0.42	0.25	0.11	9.31	3.93
18年目	H 45	0.98993	1.00039	0.99331	0.4057	913	522	1.10	1.69	8.01	3.25	0.58	0.09	0.32	0.99	0.40	0.25	0.10	9.26	3.76
19年目	H 46	0.98983	1.00039	0.99326	0.3901	913	517	1.10	1.69	7.96	3.11	0.58	0.09	0.32	0.99	0.39	0.25	0.10	9.20	3.59
20年目	H 47	0.98973	1.00039	0.99322	0.3751	913	511	1.10	1.69	7.91	2.97	0.57	0.09	0.32	0.98	0.37	0.25	0.09	9.14	3.43
21年目	H 48	0.98962	1.00039	0.99317	0.3607	913	506	1.10	1.69	7.86	2.83	0.57	0.09	0.32	0.98	0.35	0.25	0.09	9.08	3.27
22年目	H 49	0.98951	1.00039	0.99312	0.3468	913	501	1.10	1.69	7.80	2.71	0.56	0.09	0.32	0.97	0.34	0.24	0.08	9.02	3.13
23年目	H 50	0.98940	1.00039	0.99308	0.3335	913	496	1.10	1.69	7.75	2.59	0.55	0.09	0.32	0.97	0.32	0.24	0.08	8.96	2.99
24年目	H 51	0.98928	1.00039	0.99303	0.3207	913	490	1.10	1.69	7.70	2.47	0.55	0.09	0.32	0.96	0.31	0.24	0.08	8.90	2.85
25年目	H 52	0.98917	1.00039	0.99298	0.3083	913	485	1.11	1.70	7.65	2.36	0.54	0.09	0.32	0.95	0.29	0.24	0.07	8.84	2.73
26年目	H 53	0.98905	1.00039	0.99293	0.2965	913	480	1.11	1.70	7.60	2.25	0.54	0.09	0.32	0.95	0.28	0.24	0.07	8.79	2.60
27年目	H 54	0.98893	1.00039	0.99288	0.2851	913	475	1.11	1.70	7.55	2.15	0.53	0.09	0.32	0.94	0.27	0.24	0.07	8.73	2.49
28年目	H 55	0.98881	1.00039	0.99283	0.2741	913	469	1.11	1.70	7.50	2.05	0.52	0.09	0.32	0.94	0.26	0.23	0.06	8.67	2.38
29年目	H 56	0.98868	1.00039	0.99277	0.2636	913	464	1.11	1.70	7.44	1.96	0.52	0.09	0.32	0.93	0.25	0.23	0.06	8.61	2.27
30年目	H 57	0.98855	1.00039	0.99272	0.2534	913	459	1.11	1.70	7.39	1.87	0.51	0.09	0.32	0.93	0.23	0.23	0.06	8.55	2.17
31年目	H 58	0.98842	1.00039	0.99267	0.2437	913	454	1.11	1.70	7.34	1.79	0.51	0.09	0.32	0.92	0.22	0.23	0.06	8.49	2.07
32年目	H 59	0.98828	1.00039	0.99261	0.2343	913	448	1.11	1.70	7.29	1.71	0.50	0.09	0.32	0.91	0.21	0.23	0.05	8.43	1.98
33年目	H 60	0.98814	1.00039	0.99256	0.2253	913	443	1.11	1.70	7.24	1.63	0.49	0.09	0.32	0.91	0.20	0.23	0.05	8.37	1.89
34年目	H 61	0.98800	1.00039	0.99250	0.2166	913	438	1.11	1.70	7.19	1.56	0.49	0.09	0.32	0.90	0.20	0.22	0.05	8.31	1.80
35年目	H 62	0.98785	1.00039	0.99245	0.2083	913	432	1.11	1.70	7.14	1.49	0.48	0.09	0.32	0.90	0.19	0.22	0.05	8.26	1.72
36年目	H 63	0.98771	1.00039	0.99239	0.2003	913	427	1.11	1.70	7.08	1.42	0.48	0.09	0.32	0.89	0.18	0.22	0.04	8.20	1.64
37年目	H 64	0.98755	1.00039	0.99233	0.1926	913	422	1.11	1.70	7.03	1.35	0.47	0.09	0.32	0.89	0.17	0.22	0.04	8.14	1.57
38年目	H 65	0.98740	1.00039	0.99227	0.1852	913	417	1.11	1.70	6.98	1.29	0.47	0.09	0.32	0.88	0.16	0.22	0.04	8.08	1.50
39年目	H 66	0.98723	1.00039	0.99221	0.1780	913	411	1.11	1.70	6.93	1.23	0.46	0.10	0.32	0.87	0.16	0.22	0.04	8.02	1.43
40年目	H 67	0.98707	1.00039	0.99215	0.1712	913	406	1.11	1.71	6.88	1.18	0.45	0.10	0.32	0.87	0.15	0.21	0.04	7.96	1.36
41年目	H 68	0.98690	1.00039	0.99209	0.1646	913	401	1.11	1.71	6.83	1.12	0.45	0.10	0.32	0.86	0.14	0.21	0.03	7.90	1.30
42年目	H 69	0.98673	1.00039	0.99203	0.1583	913	396	1.11	1.71	6.78	1.07	0.44	0.10	0.32	0.86	0.14	0.21	0.03	7.84	1.24
43年目	H 70	0.98655	1.00039	0.99196	0.1522	913	390	1.11	1.71	6.72	1.02	0.44	0.10	0.32	0.85	0.13	0.21	0.03	7.79	1.18
44年目	H 71	0.98636	1.00039	0.99190	0.1463	913	385	1.11	1.71	6.67	0.98	0.43	0.10	0.32	0.85	0.12	0.21	0.03	7.73	1.13
45年目	H 72	0.98618	1.00039	0.99183	0.1407	913	380	1.11	1.71	6.62	0.93	0.42	0.10	0.32	0.84	0.12	0.21	0.03	7.67	1.08
46年目	H 73	0.98598	1.00039	0.99176	0.1353	913	375	1.11	1.71	6.57	0.89	0.42	0.10	0.32	0.83	0.11	0.20	0.03	7.61	1.03
47年目	H 74	0.98578	1.00039	0.99169	0.1301	913	369	1.11	1.71	6.52	0.85	0.41	0.10	0.32	0.83	0.11	0.20	0.03	7.55	0.98
48年目	H 75	0.98558	1.00039	0.99162	0.1251	913	364	1.12	1.71	6.47	0.81	0.41	0.10	0.32	0.82	0.10	0.20	0.03	7.49	0.94
49年目	H 76	0.98537	1.00039	0.99155	0.1203	913	359	1.12	1.71	6.42	0.77	0.40	0.10	0.32	0.82	0.10	0.20	0.02	7.43	0.89
合計							23885	5522	84.69	378.76	144.73	26.68	4.72	15.90	17.99	11.83	4.53	437.89	167.25	

道 整 第 1536号


平成22年11月 5日

国土交通省関東地方整備局

局長 菊 川 滋 様

山梨県知事

横 内 正 明



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の
作成に係る意見照会について（回答）

平成22年10月26日付国関整企画第154号で照会のありました、河川
及び道路事業に対する山梨県の意見は別紙のとおりです。



(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	山梨県知事の意見
富士川直轄河川改修事業	継続	富士川、笛吹川は治水・利水・環境面から、本県にとって極めて重要な河川であります。このため、まず、河川整備計画レベルでの改修について、より早急に実現していただけるようお願いします。

※貴県の意見を踏まえ、関東地方整備局事業監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。

(再評価)
【道路事業】

回答様式

事業名	「対応方針（原案）」案	山梨県知事の意見
一般国道 20 号 大月バイパス	事業継続。 残区間における必要性、重要性は高く、早期の効果発現を図ることが適切である。	一般国道 20 号大月バイパスは、大月市街地の交通渋滞の緩和や交通安全の確保が図られ、周辺地域とのネットワーク強化に寄与することから、供用済みの 1 工区に引き続き、残区間の早期完成をお願いします。
一般国道 52 号 上石田改良	事業継続。 事業の必要性、重要性は高く、早期の効果発現を図ることが適切である。	一般国道 52 号上石田改良は、拡幅・線形改良と歩道設置により、甲府市街地の交通渋滞の緩和や交通安全の確保が図られるとともに、中心市街地へのアクセス強化、地域の活性化に寄与することから、早期の完成をお願いします。