資料2-3-① 関東地方整備局 事業評価監視委員会 (平成23年度第3回)

(再評価)

一般国道14号 両国拡幅

平成23年9月27日 国土交通省 関東地方整備局

目 次

1. 位置図••••••	1
2. 事業の目的と計画の概要・・・・・・	2
3. 事業進捗の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
4. 事業の必要性に関する視点・・・・・	6
5. 費用対効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
6. 事業進捗の見込みの視点・・・・・・	11
7. 今後の対応方針(原案)********	12

1. 位置図



2. 事業の目的と計画の概要

(1)目的

- 〇交通混雑の緩和
- 〇交通安全の確保
- 〇大規模震災時の緊急輸送道路の確保

2)計画の概要

とうきょうとちゅうおう くひがしに ほんばし

間:自)東京都中央区東日本橋二丁目

至)東京都墨田区緑四丁目

計画延長 : L=1.9km

員 : $W=29.3m\sim35.0m$

道路規格 : 第4種1級 設計速度 : 60km/h

車線数 : 6車線


: 平成10年度 事業化 事業費 :約250億円

計画交通量:52,700~55,100台/日


両国拡幅 L=1.9km 中央区東日本橋二丁目をゅうおうくひがしにほんばし 墨田区緑四丁目すみだくなどり 再評価対象区間 ■ 国道 (4 車線) ■■■■■ 両国拡幅区間 ******* 6/6事業中区間 首都高速 墨田区 「橋通り 新大橋通り 計画交通量(台/日)

《土工部》

現況断面図




標準断面図




《橋梁部(両国橋)》

現況断面図

平面図



標準断面図




2. 事業の目的と計画の概要

(3)国道14号の交通特性

- ・国道14号の利用交通は、周辺地域内に起終点のある内々交通が30%。
- ・周辺地域内に起終点のどちらかがある内外交通が40%、周辺地域を通過する外々交通が30% となっている。

■ 国道14号の主な利用OD(国道14号を利用する交通の結びつき)



3. 事業進捗の状況


(1)事業の経緯

昭和21年3月 都市計画決定

平成10年度 事業化

平成19年5月 事業計画説明会(計6回)

平成21年6月・7月 設計用地説明会 (墨田区緑一丁目交差点区間・計3回)



3. 事業進捗の状況

(2)周辺状況

- ・当該区間は、JR総武線、首都高速小松川線と並行しており、中央区、墨田区の人口集中 地域を通過している。
- ・また、路線の周辺には、商業、工業、住居地域が混在しており、商業施設、駅、病院などの 公共施設が多く立地する地域である。



4. 事業の必要性に関する視点

(1)国道14号の渋滞状況

- ・当該区間がボトルネック(6車線から4車線に車線減少)となり、交通渋滞が発生。
- ・当該区間の損失時間は332千人時間/年・kmであり、全国平均(26.3千人時間/年・km)の 約13倍。
- ・両国拡幅の整備により交通の円滑化が図られ、渋滞の緩和が見込まれる。

渋滞発生状況

両国拡幅区間損失時間:約332千人時間/年·km (全国平均 26.3千人時間/年・km)

墨田区 171千人時間/年・km ___<u>全国平均</u>___ 26.3千人時間/年・km 首都高速7号小松川線 写真位置 |緑一丁目| |清 緑三丁目 交差点 - 但 -新犬橋通り 中央区 江東区 6車線区間 6車線区間 4車線区間 出典: 平成21年度プローブ調査結果

写真① 両国橋付近の混雑状況



凡.例 ~5万人時間/年·km 5~10万人時間/年·km 10~20万人時間/年·km 20~ 万人時間/年·km

東京都平均

▮ 平面交差点


4. 事業の必要性に関する視点

(2) 国道14号の交通事故状況

- ・当該区間の死傷事故率は231.7件/億台・kmであり、全国平均(102.6件/億台・km)の約2倍。
- ・特に両国1丁目交差点では死傷事故率が433.6件/億台・kmであり全国平均の約4倍。
- ・4車線区間を6車線化することにより、交通の円滑化が図られ交通事故の減少が見込まれる。

死傷事故発生状況

両国拡幅区間平均 : 231.7件/億台・km (全国平均 102.6件/億台・km)



両国拡幅区間の事故発生状況




図 事故類型別事故発生状況

※出典;交通事故データ(H18~H21)

4. 事業の必要性に関する視点

(3)防災ネットワークの機能強化

- ・両国拡幅区間は、第一次緊急輸送道路に指定されており、地域間の支援活動としてネットワークされる主要路線として位置付けられている。
- ・拡幅により、震災等が発生した際に、緊急輸送道路として、消防車や救急車などが消火活動、救命活動を行うスペースと緊急輸送を円滑に行うための幅員を確保することができる。

東京都の第一次緊急輸送道路

埼玉県 環状7号號 新大橋通り 千葉県 大きいと想定される「東京湾北 部地震M7.3」では「震度6強」 と想定されている。 通行禁止区域 国道 交通確保 第一次第念 輸送道路

図 東京都の第一次緊急輸送道路 (出典:東京都地域防災計画)

平成23年9月1日防災訓練に伴う交通規制箇所図





緊急交通路案内標識



写真 防災訓練に伴う交通規制の 状況(H23.9/1 青戸)



写真 震災により通行できない道路 (神戸市中央区) {出典:神戸災害と戦災資料館(神戸市HP)}

5. 費用対効果(計算条件)

■総便益(B)

道路事業に関わる便益は、平成42年度の交通量を、整備の有無それぞれについて推計し、 「費用便益分析マニュアル」に基づき3便益を計上した。

【3便益:走行時間短縮便益、走行経費減少便益、交通事故減少便益】

■総費用(C)

当該事業に関わる建設費と維持管理費を計上した。

■計算条件 〔今回評価〕 〔参考:前回評価(H19)〕

• 基準年次 : 平成23年度 平成19年度

• 供用予定年次 : 平成33年度 平成30年度

• 分析対象期間 : 供用後50年間 : 供用後40年間

・基礎データ : 平成17年度道路交通センサス 平成11年度道路交通センサス

・交通量の推計時点 : 平成42年度 平成42年度

- 計画交通量 : 52,700~55,100 (台/日) 50,900~54,200 (台/日)

事業費 : 約250億円 約250億円

• B/C : 1.7

5. 費用対効果

■事業全体

便益(B)	走行時間 短縮便益									
	301億円	12億	意円	2.6億円	315億円	(B/C)				
弗田(へ)	事業費		維扎	诗管理費	総費用	1 7				
費用(C)	179億円	}	1	11億円	189億円	1.7				

■残事業

便益(B)	走行時間 短縮便益		経費 便益	交通事故 減少便益	総便益	費用便益比			
	301億円	12億	意円	2.6億円	315億円	(B/C)			
弗田(0)	事業費		維持	诗管理費	総費用	1.0			
費用(C) ·	165億円		1	1億円	175億円	1.8			

注1)費用及び便益額は整数止めとする。

基準年:平成23年度

注2)費用及び便益の合計額は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

注3) 便益・費用については、基準年における現在価値化後の値である。

6. 事業進捗の見込みの視点

- ・平成10年の事業化後、空中写真測量や道路予備設計を実施。
- ・平成19年5月に事業計画説明会を計6回開催し、平成21年6月、7月及び平成22年6月、7月 に設計用地説明会(墨田区緑1丁目交差点区間・計5回)を実施。
- ・今後、両国拡幅区間の用地取得をH23年度より着手予定であり、平成33年度には、全線 6車線開通を予定している。

■事業の計画から完成までの流れ

年	度	S21	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
都市計画	决定	都市計 画決定																							
事業化•有料事	業許可		事業化																						
測量·調査	設計			空中写 真測量	交通量 調査		既略設計 差点∙道		路線 測量	予備 (交差点	設計 (•道路)	路線 測量	予備修 正設計	用地測: 調査(網	量·物件 計丁目)	設計	設計 用地測量 (緑3)	設計 ·物件調査 丁目)	設計 用地測量 (両国)	設計 ·物件調査 2丁目)					
設計·用地	説明											事業 計画		設計 用地	設計 用地		設計 用地		設計 用地						
両国橋	工事																					工事 着手			完成
両国2丁目	用地																			用地 着手					
交差点区間	工事																						工事 着手		完成
緑1丁目	用地															用地 着手									
交差点区間	工事																			工事 着手		完成			
緑3丁目	用地																	用地 着手							
交差点区間	工事																				工事 着手		完成		

7. 今後の対応方針(原案)

(1)事業の必要性等に関する視点

- ・両国拡幅は、国道14号東京都内区間の中で、都市計画(6車線)の未整備区間として残っている区間である。
- ・両国拡幅区間の損失時間は332千人時間/年・kmであり、全国平均(26.3千人時間/年・km)の 約13倍。
- ・両国拡幅区間の死傷事故率は231.7件/億台・kmであり、全国平均(102.6件/億台・km)の約2倍。
- ・両国拡幅区間は、第一次緊急輸送道路に指定されており、消防車や救急車などが消火活動、 救命活動を行うスペースと円滑な緊急輸送を確保することができる。
- 費用対効果 (B/C) は、1.7である。

(2)事業進捗の見込みの視点

- ・平成19年5月に事業計画説明会を計6回開催し、平成21年6月、7月及び平成22年6月、7月に設計 用地説明会(墨田区緑1丁目交差点区間・計5回)を実施した。
- ・地元から事業に対する早期整備の要望も多く、今年度から用地着手していく予定である。

(3)都道府県・政令市からの意見

・必要な財源を確保し、早期完成に向け、事業を推進されたい。

(4)対応方針(原案)

- 事業継続。
- ・国道14号は、東京都中央区〜千葉県千葉市を連絡する主要幹線道路であり、交通渋滞の緩和や防災ネットワークの機能強化の観点から、事業の必要性・重要性は高く、早期の効果発現を図ることが適切である。