

参考資料－１

第２９回 荒川太郎右衛門自然再生協議会
2011年10月29日

事業費の予算と実績について

事業の実績と予定について

●荒川太郎右衛門自然再生事業は、平成23年度までに、環境調査、用地取得、導水路の整備、試験地の整備等を行いました。

年度		H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
項目																		
事業費 (百万円)		161	185	529	556	550	211	450	292	216	38	●	●	●	●	●	●	●
用地取得		●	●	●	●	●	●	●	●									
工事									3つの試験地	導水路・呑口		旧流路再生 湿地拡大 河畔林再生	●	●	●			
測量					●			●				●						
保全検討・設計		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
環境 調査 (*1)	太郎右衛門 地区全体(*2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	試験施工地									●		●	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
	整備地												●	●	●	●	●	●
諸費		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

なお、今年度の工事と業務については、以下の発注状況となっています。

- 工事名称：H22荒川太郎右衛門地区自然再生工事、期間：H23.2-H24.2、受注業者：(株)内田緑化興業、発注額：43,470,000円(税抜き)
- 業務名称：H23荒川太郎右衛門地区自然再生検討業務、期間：H23.4-H24.3、受注業者：(株)日水コン、発注額：24,300,000円(税抜き)

* 1 今後の環境調査については、生態系モニタリング専門委員会の議事を踏まえて設定することになります。

* 2 太郎右衛門地区全体については、別途、全国統一で実施されている「河川水辺の国勢調査」においても調査が行われています(荒川流域全体が対象)。