

中川下流だより

出張所だよりは江戸川河川事務所のホームページ
(<http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa>) に掲載しています。

国土交通省関東地方整備局
江戸川河川事務所
中川下流出張所発行
東京都葛飾区高砂1-3-15
電話(03)3694-2757
2012年5月7日【第13号】

H24年3月完成工事のお知らせ

■昭和排水樋管が完成 (H24. 3. 30)

昭和排水樋管は、八潮市八潮二丁目地先において平成23年11月に本格的に着工して鋭意、工事を進めてきました。地域のみなさまのご協力のもと平成24年3月30日に完成しました。ご協力ありがとうございました。

この工事の完成に伴い、中川右岸新堤防は約4.5km(右岸21.5km付近から右岸26km付近まで)の一連区間が完成となりました。

- 工事概要・・・樋管(断面形状:幅1.0m×高さ1.0m×長さ17.2m)
築堤延長125m(盛土量7,600m³)

■昭和排水樋管完成状況(平成24年3月30日)



■地盤改良完成時(平成23年11月)



■樋管本体完成時(平成24年1月)



H23年度からの継続工事の進捗状況

■三菱瓦斯樋管撤去工事（葛飾区新宿地先）

平成24年1月に着工して鋭意、工事を進めてきました。堤防道路の通行が5月1日に再開となりました。地域の皆様にはご協力ありがとうございました。今後、道路以外の一部作業を行い、全体工事を5月中旬までに完成させる予定です。

■入谷落樋管改築工事（八潮市八條地先）

平成24年1月に着工して現在、4月末までに樋管本体を完了しました。今後、築堤、護岸等の工事を進め、6月中旬に完了させる予定です。



■三菱瓦斯樋管撤去工事

樋管撤去施工状況（平成24年3月）



堤防かさ上げ盛土施工状況（平成24年4月）



■入谷落樋管改築工事

樋管本体施工状況（平成24年3月）



築堤施工状況（平成24年4月）



■中川下流管内の除草工事のお知らせ

中川下流管内の除草について5月の連休明けから工事に着手する予定です。

中川下流管内の除草については年間2回の除草作業及び集草1回を予定しています。

そのほか河川維持管理のため堤防、護岸の補修等を必要に応じて実施していく予定です。

あとがき

平成24年度が始まり、昨年度から継続している工事を安全で無事完成させるように進めていきたいと思っております。今後も「中川下流だより」の発刊を継続していく予定ですのでよろしくお願いいたします。

「中川下流だより」編集委員会

責任者 小林建吾