

## <各構造物の平成28年度の点検進捗状況>

(平成28年9月30日時点)

道路施設	H28点検 予定数 (A)	H28点検 実施済数 (B)	H28点検予定数 (C)	予定数との差 (C)-(A)	点検進捗 B/A
橋梁	1,952	250	1,936	-16	12.8 %
トンネル	56	7	56	0	12.5 %
道路附属物等	53	7	51	-2	13.2 %

- ・ H28点検予定数 (A) は、平成28年度第1回道路メンテナンス会議での公表値。
- ・ H28点検実施済数 (B) には、点検作業中のもの含まれています。

## ＜最優先で点検すべき橋梁の平成28年度の点検進捗状況＞

(平成28年9月30日時点)

道路施設	H28点検 予定数 (A)	H28点検 実施済数 (B)	H28点検予定数 (C)	予定数との差 (C)-(A)	点検進捗 B/A
緊急輸送道路を 跨ぐ跨道橋	63	6	63	0	9.5 %
跨線橋 (歩道橋含む)	38	10	39	+1	26.3 %
緊急輸送道路を 構成する橋梁	355	44	355	0	12.4 %

- ・ H28点検当初予定数 (A) は、平成28年度第1回道路メンテナンス会議での公表値。
- ・ H28点検実施済数 (B) には、点検作業中のもの含まれています。