

神奈川県内点検計画の見直し(中間報告)

資料②

- 神奈川県内では、平成26年度、平成27年度の橋梁点検進捗状況を踏まえ、平成26年メンテナンス年報で定めた点検計画を下記のとおり見直しました。
- 今後、鉄道事業者、河川管理者との関係機関協議結果を反映し、更なる点検計画の見直しを行い、平成30年度までの全数点検の実施を推進する予定です。

点検計画見直し後(橋梁)

()は管理施設数に対する割合、【 】はH26からの施設の増減数

管理者	管理施設数	H26点検 実施数	H27点検 実施数	H28点検 予定数	H29点検 予定数	H30点検 予定数	備考
国土交通省	403 78	72 (17.87%)	61 (15.14%)	81 (20.10%)	80 (19.85%)	109 (27.05%)	
高速道路会社	795 【+22】	52 (6.54%)	219 (27.55%)	140 (17.61%)	133 (16.73%)	229 (28.81%)	H27年に追加した22橋はH31年以降に点検予定
県・市町村 (公社含む)	8,149 【-23】	1,149 (14.10%)	1,064 (13.06%)	1,961 (24.06%)	2,250 (27.61%)	1,703 (20.90%)	管理施設数には撤去及び改築予定橋梁を含む
合計	9,347 【+77】	1,273 (13.62%)	1,344 (14.38%)	2,182 (23.34%)	2,463 (26.35%)	2,041 (21.84%)	

当初点検計画(平成26年メンテナンス年報より)

()は管理施設数に対する割合

管理者	管理施設数	H26点検 計画数	H27点検 計画数	H28点検 計画数	H29点検 計画数	H30点検 計画数	備考
国土交通省	325	74 (22.77%)	59 (18.15%)	61 (18.77%)	66 (20.31%)	65 (20.00%)	
高速道路会社	773	52 (6.73%)	219 (28.33%)	140 (18.11%)	133 (17.21%)	229 (29.62%)	
県・市町村 (公社含む)	8,172	1,151 (14.08%)	1,374 (16.81%)	1,998 (24.45%)	1,979 (24.22%)	1,670 (20.44%)	
合計	9,270	1,277 (13.78%)	1,652 (17.82%)	2,199 (23.72%)	2,178 (23.50%)	1,964 (21.19%)	

神奈川県内点検計画の見直し(中間報告)

資料②

- 神奈川県内では、平成26年度、平成27年度のトンネル点検進捗状況を踏まえ、平成26年メンテナンス年報で定めた点検計画を下記のとおり見直ししました。
- 今後、見直し後の計画を遂行させるべく体制を一層強化し、平成30年度までの全数点検を推進していきます。

点検計画見直し後(トンネル)

()は管理施設数に対する割合、【 】はH26からの施設の増減数

管理者	管理施設数	H26点検 実施数	H27点検 実施数	H28点検 予定数	H29点検 予定数	H30点検 予定数	備考
国土交通省	26 【+0】	1 (3.85%)	0 (0.00%)	14 (53.85%)	0 (0.00%)	11 (42.31%)	
高速道路会社	87 【+0】	9 (10.34%)	40 (45.98%)	21 (24.14%)	2 (2.30%)	15 (17.24%)	
県・市町村 (公社含む)	243 【+24】	46 (18.93%)	35 (14.40%)	36 (14.81%)	34 (13.99%)	84 (34.57%)	
合計	356 【+24】	56 (15.73%)	75 (21.07%)	71 (19.94%)	36 (10.11%)	110 (30.90%)	

当初点検計画(平成26年メンテナンス年報より)

()は管理施設数に対する割合

管理者	管理施設数	H26点検 計画数	H27点検 計画数	H28点検 計画数	H29点検 計画数	H30点検 計画数	備考
国土交通省	26	1 (3.85%)	1 (3.85%)	13 (50.00%)	0 (0.00%)	11 (42.31%)	
高速道路会社	87	10 (11.49%)	47 (54.02%)	9 (10.34%)	11 (12.64%)	10 (11.49%)	
県・市町村 (公社含む)	219	49 (22.37%)	36 (16.44%)	35 (15.98%)	19 (8.68%)	80 (36.53%)	
合計	332	60 (18.07%)	84 (25.30%)	57 (17.17%)	30 (9.04%)	101 (30.42%)	

神奈川県内点検計画の見直し(中間報告)

資料②

- 神奈川県内では、平成26年度、平成27年度の道路付属物等点検進捗状況を踏まえ、平成26年メンテナンス年報で定めた点検計画を下記のとおり見直しました。
- 今後、見直し後の計画を遂行させるべく体制を一層強化し、平成30年度までの全数点検を推進していきます。

点検計画見直し後(道路付属物等)

()は管理施設数に対する割合、【 】はH26からの施設の増減数

管理者	管理施設数	H26点検 実施数	H27点検 実施数	H28点検 予定数	H29点検 予定数	H30点検 予定数	備考
国土交通省	324 【+8】	20 (6.17%)	58 (17.90%)	92 (28.40%)	69 (21.30%)	85 (26.23%)	
高速道路会社	705 【-91】	182 (25.82%)	142 (20.14%)	140 (19.86%)	123 (17.45%)	118 (16.74%)	
県・市町村 (公社含む)	936 【-153】	287 (30.66%)	113 (12.07%)	86 (9.19%)	137 (14.64%)	313 (33.44%)	
合計	1,965 【-236】	489 (24.89%)	313 (15.93%)	318 (16.18%)	329 (16.74%)	516 (26.26%)	

当初点検計画(平成26年メンテナンス年報より)

()は管理施設数に対する割合

管理者	管理施設数	H26点検 計画数	H27点検 計画数	H28点検 計画数	H29点検 計画数	H30点検 計画数	備考
国土交通省	316	20 (6.33%)	116 (36.71%)	57 (18.04%)	40 (12.66%)	83 (26.27%)	
高速道路会社	796	197 (24.75%)	128 (16.08%)	133 (16.71%)	210 (26.38%)	128 (16.08%)	
県・市町村 (公社含む)	1,089	293 (26.91%)	141 (12.95%)	122 (11.20%)	183 (16.80%)	350 (32.14%)	
合計	2,201	510 (23.17%)	385 (17.49%)	312 (14.18%)	433 (19.67%)	561 (25.49%)	