

点検・修繕の進捗状況（中間報告）

<各構造物の平成28年度の点検進捗状況>

道路施設	H28点検 計画数 (A)	H28点検 実施済数 (B)	H28点検予定数 (C)	計画数との差 (C)-(A)	点検進捗 B/C
橋梁	2,131	720	2,182	51	33.00%
トンネル	79	36	71	-8	50.70%
道路附属物等	337	132	318	-19	41.51%

- ・ H28点検計画数 (A) は、平成28年度第1回道路メンテナンス会議での公表値。
- ・ H28点検実施済数 (B) には、点検作業中のもの含まれています。

<最優先で点検すべき橋梁の平成28年度の点検進捗状況>

道路施設	H28点検 計画数 (A)	H28点検 実施済数 (B)	H28点検予定数 (C)	計画数との差 (C)-(A)	点検進捗 B/C
緊急輸送道路を 跨ぐ跨道橋	118	54	111	-7	48.65%
跨線橋 (歩道橋含む)	155	40	148	-7	27.03%
緊急輸送道路を 構成する橋梁	559	160	565	6	28.32%

- ・ H28点検当初予定数 (A) は、平成28年度第1回道路メンテナンス会議での公表値。
- ・ H28点検実施済数 (B) には、点検作業中のもの含まれています。

<各構造物の平成28年度の修繕進捗状況>

道路施設	H28修繕 当初計画数 (A)	H28修繕 実施済数 (B)	H28修繕予定数
橋梁	20	7	11
トンネル	5	4	5
道路附属物等	14	5	11

- ・ H28修繕実施済数 (B) には、修繕工事中のものも含まれています。