

(2) 平成28年度点検実施状況

＜各構造物の平成28年度の点検実施状況＞

道路施設	H28点検 計画数 (A)	H28点検 実施数 (B)	計画数と実施数との 差 (B-A)	点検実施率 B/A
橋梁	2,131	2,168	37	101.7 %
トンネル	79	80	1	101.2 %
道路附属物等	337	339	2	100.6 %

- ・ H28点検計画数（A）は、平成28年度第1回道路メンテナンス会議での公表値。
- ・ H28点検実施数（B）は、平成28年度点検完了見込みも含まれています。
- ・ 数値は各道路管理者の管理施設数ベース。橋梁のうち、12橋は県外にある管理橋梁。

＜最優先で点検すべき橋梁の平成28年度の点検進捗状況＞

道路施設	H28点検 計画数 (A)	H28点検 実施数 (B)	計画数と実施数と の差 (B-A)	点検実施率 B/A
緊急輸送道路を 跨ぐ跨道橋	118	118	0	100.0 %
跨線橋 (歩道橋含む)	155	154	-1	99.4 %
緊急輸送道路を 構成する橋梁	559	572	13	102.3 %

- ・ H28点検計画数 (A) は、平成28年度第1回道路メンテナンス会議での公表値。
- ・ H28点検実施数 (B) は、平成28年度点検完了見込みも含まれています。
- ・ 数値は各道路管理者の管理施設数ベース。