

<各構造物の平成28年度の点検進捗状況>

| 道路施設 | H28点検 計画数 (A) | H28点検 実施済数 (B) | H28点検予定数 (C) | 計画数との差 (C)-(A) | 点検進捗 B/A |
|--------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 橋梁 | 1,044 | 77 | 1,076 | 32 | 7.4 % |
| トンネル | 21 | 0 | 30 | 9 | 0.0 % |
| 道路附属物等 | 594 | 60 | 581 | -13 | 10.1 % |

- ・ H28点検計画数 (A) は、平成28年度第1回道路メンテナンス会議での公表値。
- ・ 点検予定数は、点検予定数は、今後の点検状況等により見直すことがある。
- ・ 点検実施数は、平成28年9月末時点の速報値。

<最優先で点検すべき橋梁の平成28年度の点検進捗状況>

| 道路施設 | H28点検 計画数 (A) | H28点検 実施済数 (B) | H28点検予定数 (C) | 計画数との差 (C)-(A) | 点検進捗 B/A |
|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 緊急輸送道路を 跨ぐ跨道橋 | 38 | 13 | 68 | 30 | 34.2 % |
| 跨線橋 (歩道橋含む) | 59 | 12 | 71 | 12 | 20.3 % |
| 緊急輸送道路を 構成する橋梁 | 94 | 62 | 152 | 58 | 66.0 % |

- ・ H28点検計画数 (A) は、平成28年度第1回道路メンテナンス会議での公表値。
- ・ 点検予定数は、点検予定数は、今後の点検状況等により見直すことがある。
- ・ 点検実施数は、平成28年9月末時点の速報値。