

# 東京都の平成29年度の点検進捗状況(橋梁)<1/2>

## <橋梁の平成29年度点検予定>

道路管理者	管理施設数 (A)	H26～H28の 点検実績数 (B)	H29点検実施数 (C)	H29点検予定 (D)	H29点検 進捗割合 (C/D)	H29までの 点検見込み数 (E=B+D)	管理施設数に 対する点検割合 (E/A)	H30点検予定数 (F=A-E)	備考
国	263	175	44	47	93.62%	222	84.41%	41	
高速道路会社	333	155	22	55	40.00%	210	63.06%	123	
東京都	1,340	735	283	285	99.30%	1020	76.12%	320	
千代田区	24	24	0	0	-	24	100.00%	0	
中央区	29	17	6	6	100.00%	23	79.31%	6	
港区	35	33	0	2	0.00%	35	100.00%	0	
新宿区	55	55	0	0	-	55	100.00%	0	
文京区	9	9	0	0	-	9	100.00%	0	
台東区	2	0	0	0	-	0	0.00%	2	
墨田区	24	24	24	0	-	24	100.00%	0	
江東区	86	85	0	0	-	85	98.84%	1	
品川区	52	1	1	1	100.00%	2	3.85%	50	
目黒区	36	36	0	0	-	36	100.00%	0	
大田区	126	108	0	0	-	108	85.71%	18	
世田谷区	130	73	24	34	70.59%	107	82.31%	23	
渋谷区	48	48	0	0	-	48	100.00%	0	
中野区	97	2	90	90	100.00%	92	94.85%	5	
杉並区	111	3	0	0	-	3	2.70%	108	
豊島区	9	8	0	0	-	8	88.89%	1	
北区	26	11	9	9	100.00%	20	76.92%	6	
荒川区	2	2	0	0	-	2	100.00%	0	
板橋区	59	22	15	15	100.00%	37	62.71%	22	
練馬区	120	106	0	3	0.00%	109	90.83%	11	
足立区	52	46	1	1	100.00%	47	90.38%	5	
葛飾区	30	14	0	0	-	14	46.67%	16	
江戸川区	41	41	0	0	-	41	100.00%	0	
八王子市	547	292	143	143	100.00%	435	79.52%	112	
立川市	77	77	0	0	-	77	100.00%	0	
武蔵野市	36	22	9	9	100.00%	31	86.11%	5	
三鷹市	46	25	9	9	100.00%	34	73.91%	12	
青梅市	322	116	159	160	99.38%	276	85.71%	46	
府中市	21	21	0	0	-	21	100.00%	0	
昭島市	42	41	1	1	100.00%	42	100.00%	0	

・東京都の管理施設数のうち、3橋が埼玉県所在地である。  
 ・H29点検実施済数(C)には、点検作業中のものも含まれています。

## <橋梁の平成29年度点検予定>

道路管理者	管理施設数 (A)	H26～H28の 点検実績数 (B)	H29点検実施数 (C)	H29点検予定 (D)	H29点検 進捗割合 (C/D)	H29までの 点検見込み数 (E=B+D)	管理施設数に 対する点検割合 (E/A)	H30点検予定数 (F=A-E)	備考
調布市	75	51	23	23	100.00%	74	98.67%	1	
町田市	236	113	56	56	100.00%	169	71.61%	67	
小金井市	54	8	20	21	95.24%	29	53.70%	25	
小平市	44	0	0	0	-	0	0.00%	44	
日野市	174	84	7	44	15.91%	128	73.56%	46	
東村山市	104	0	0	49	0.00%	49	47.12%	55	
国分寺市	20	11	0	0	-	11	55.00%	9	
国立市	41	36	0	5	0.00%	41	100.00%	0	
福生市	19	0	0	0	-	0	0.00%	19	
狛江市	10	0	10	10	100.00%	10	100.00%	0	
東大和市	49	0	0	0	-	0	0.00%	49	
清瀬市	16	0	16	16	100.00%	16	100.00%	0	
東久留米市	55	54	0	0	-	54	98.18%	1	
武蔵村山市	60	0	0	0	-	0	0.00%	60	
多摩市	171	94	42	45	93.33%	139	81.29%	32	
稲城市	85	52	0	0	-	52	61.18%	33	
羽村市	7	0	3	3	100.00%	3	42.86%	4	
あきる野市	206	64	0	13	0.00%	77	37.38%	129	
西東京市	41	10	15	15	100.00%	25	60.98%	16	
瑞穂町	34	34	0	0	-	34	100.00%	0	
日の出町	90	35	21	21	100.00%	56	62.22%	34	
檜原村	49	20	0	28	0.00%	48	97.96%	1	
奥多摩町	161	71	21	21	100.00%	92	57.14%	69	
大島町	37	0	0	0	-	0	0.00%	37	
利島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
新島村	3	3	0	0	-	3	100.00%	0	
神津島村	5	5	5	0	-	5	100.00%	0	
三宅村	22	0	0	22	0.00%	22	100.00%	0	
御蔵島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
八丈町	42	0	0	0	-	0	0.00%	42	
青ヶ島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
小笠原村	18	18	0	0	-	18	100.00%	0	
計	6,158	3,190	1,079	1,262	85.50%	4,452	72.30%	1,706	

・東京都の管理施設数のうち、3橋が埼玉県所在地である。  
 ・H29点検実施済数(C)には、点検作業中のものも含まれています。

## <トンネルの平成29年度点検予定>

道路管理者	管理施設数 (A)	H26～H28の 点検実績数 (B)	H29点検実施数 (C)	H29点検予定 (D)	H29点検 進捗割合 (C/D)	H29までの 点検見込み数 (E=B+D)	管理施設数に 対する点検割合 (E/A)	H30点検予定数 (F=A-E)	備考
国	3	0	2	2	100.00%	2	66.67%	1	
高速道路会社	76	23	9	21	42.86%	44	57.89%	32	
東京都	68	0	34	30	113.33%	30	44.12%	38	
千代田区	0	0	0	0	-	0	-	0	
中央区	0	0	0	0	-	0	-	0	
港区	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
新宿区	0	0	0	0	-	0	-	0	
文京区	0	0	0	0	-	0	-	0	
台東区	0	0	0	0	-	0	-	0	
墨田区	0	0	0	0	-	0	-	0	
江東区	0	0	0	0	-	0	-	0	
品川区	0	0	0	0	-	0	-	0	
目黒区	0	0	0	0	-	0	-	0	
大田区	0	0	0	0	-	0	-	0	
世田谷区	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
渋谷区	3	1	0	0	-	1	33.33%	2	
中野区	0	0	0	0	-	0	-	0	
杉並区	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
豊島区	0	0	0	0	-	0	-	0	
北区	1	0	0	0	-	0	0.00%	1	
荒川区	0	0	0	0	-	0	-	0	
板橋区	0	0	0	0	-	0	-	0	
練馬区	0	0	0	0	-	0	-	0	
足立区	2	0	0	1	0.00%	1	50.00%	1	
葛飾区	0	0	0	0	-	0	-	0	
江戸川区	0	0	0	0	-	0	-	0	
八王子市	11	7	0	0	-	7	63.64%	4	
立川市	0	0	0	0	-	0	-	0	
武蔵野市	0	0	0	0	-	0	-	0	
三鷹市	0	0	0	0	-	0	-	0	
青梅市	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
府中市	0	0	0	0	-	0	-	0	
昭島市	0	0	0	0	-	0	-	0	

・東京都の管理施設数のうち、1トンネルが山梨県所在地である。  
 ・H29点検実施済数(C)には、点検作業中のものも含まれています。

## <トンネルの平成29年度点検予定>

道路管理者	管理施設数 (A)	H26~H28の 点検実績数 (B)	H29点検実施数 (C)	H29点検予定 (D)	H29点検 進捗割合 (C/D)	H29までの 点検見込み数 (E=B+D)	管理施設数に 対する点検割合 (E/A)	H30点検予定数 (F=A-E)	備考
調布市	0	0	0	0	-	0	-	0	
町田市	3	3	0	0	-	3	100.00%	0	
小金井市	0	0	0	0	-	0	-	0	
小平市	0	0	0	0	-	0	-	0	
日野市	0	0	0	0	-	0	-	0	
東村山市	0	0	0	0	-	0	-	0	
国分寺市	0	0	0	0	-	0	-	0	
国立市	0	0	0	0	-	0	-	0	
福生市	0	0	0	0	-	0	-	0	
狛江市	0	0	0	0	-	0	-	0	
東大和市	0	0	0	0	-	0	-	0	
清瀬市	0	0	0	0	-	0	-	0	
東久留米市	0	0	0	0	-	0	-	0	
武蔵村山市	4	0	4	0	-	0	0.00%	4	
多摩市	0	0	0	0	-	0	-	0	
稲城市	0	0	0	0	-	0	-	0	
羽村市	0	0	0	0	-	0	-	0	
あきる野市	0	0	0	0	-	0	-	0	
西東京市	0	0	0	0	-	0	-	0	
瑞穂町	0	0	0	0	-	0	-	0	
日の出町	0	0	0	0	-	0	-	0	
檜原村	0	0	0	0	-	0	-	0	
奥多摩町	4	0	0	0	-	0	0.00%	4	
大島町	3	0	0	0	-	0	0.00%	3	
利島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
新島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
神津島村	3	0	3	0	-	0	0.00%	3	
三宅村	0	0	0	0	-	0	-	0	
御蔵島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
八丈町	0	0	0	0	-	0	-	0	
青ヶ島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
小笠原村	2	2	0	0	-	2	100.00%	0	
計	187	40	52	54	96.30%	94	50.27%	93	

・東京都の管理施設数のうち、1トンネルが山梨県所在地である。  
 ・H29点検実施済数(C)には、点検作業中のものも含まれています。

## <道路附属物等の平成29年度点検予定>

道路管理者	管理施設数 (A)	H26~H28の 点検実績数 (B)	H29点検実施数 (C)	H29点検予定 (D)	H29点検 進捗割合 (C/D)	H29までの 点検見込み数 (E=B+D)	管理施設数に 対する点検割合 (E/A)	H30点検予定数 (F=A-E)	備考
国	500	288	22	107	20.56%	395	79.00%	105	
高速道路会社	899	488	121	137	88.32%	625	69.52%	274	
東京都	831	710	30	48	62.50%	758	91.22%	73	
千代田区	4	4	0	0	-	4	100.00%	0	
中央区	4	4	0	0	-	4	100.00%	0	
港区	7	7	0	0	-	7	100.00%	0	
新宿区	3	3	0	0	-	3	100.00%	0	
文京区	2	2	0	0	-	2	100.00%	0	
台東区	4	0	0	0	-	0	0.00%	4	
墨田区	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
江東区	5	5	0	0	-	5	100.00%	0	
品川区	15	0	1	1	100.00%	1	6.67%	14	
目黒区	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
大田区	7	7	0	0	-	7	100.00%	0	
世田谷区	4	4	0	0	-	4	100.00%	0	
渋谷区	9	9	0	0	-	9	100.00%	0	
中野区	0	0	0	0	-	0	-	0	
杉並区	1	0	0	0	-	0	0.00%	1	
豊島区	4	4	0	0	-	4	100.00%	0	
北区	5	4	0	0	-	4	80.00%	1	
荒川区	0	0	0	0	-	0	-	0	
板橋区	17	4	10	10	100.00%	14	82.35%	3	
練馬区	4	2	0	0	-	2	50.00%	2	
足立区	9	9	0	0	-	9	100.00%	0	
葛飾区	3	0	0	0	-	0	0.00%	3	
江戸川区	8	8	0	0	-	8	100.00%	0	
八王子市	25	2	0	0	-	2	8.00%	23	
立川市	8	8	0	0	-	8	100.00%	0	
武蔵野市	0	0	0	0	-	0	-	0	
三鷹市	6	5	0	0	-	5	83.33%	1	
青梅市	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
府中市	14	14	0	0	-	14	100.00%	0	
昭島市	5	5	0	0	-	5	100.00%	0	

- ・道路附属物等とは、大型カルバート、シェッド、横断歩道橋、門型標識等
- ・東京都の管理施設数のうち、2施設が千葉県所在地である。
- ・H29点検実施済数(C)には、点検作業中のものも含まれています。

【H29.10現在 速報値】

## <道路附属物等の平成29年度点検予定>

道路管理者	管理施設数 (A)	H26~H28の 点検実績数 (B)	H29点検実施数 (C)	H29点検予定 (D)	H29点検 進捗割合 (C/D)	H29までの 点検見込み数 (E=B+D)	管理施設数に 対する点検割合 (E/A)	H30点検予定数 (F=A-E)	備考
調布市	3	1	0	0	-	1	33.33%	2	
町田市	30	13	0	4	0.00%	17	56.67%	13	
小金井市	2	2	0	0	-	2	100.00%	0	
小平市	0	0	0	0	-	0	-	0	
日野市	3	2	0	0	-	2	66.67%	1	
東村山市	5	0	0	0	-	0	0.00%	5	
国分寺市	0	0	0	0	-	0	-	0	
国立市	0	0	0	0	-	0	-	0	
福生市	8	6	0	0	-	6	75.00%	2	
狛江市	0	0	0	0	-	0	-	0	
東大和市	1	0	0	0	-	0	0.00%	1	
清瀬市	0	0	0	0	-	0	-	0	
東久留米市	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
武蔵村山市	0	0	0	0	-	0	-	0	
多摩市	0	0	0	0	-	0	-	0	
稲城市	0	0	0	0	-	0	-	0	
羽村市	4	4	0	0	-	4	100.00%	0	
あきる野市	0	0	0	0	-	0	-	0	
西東京市	0	0	0	0	-	0	-	0	
瑞穂町	0	0	0	0	-	0	-	0	
日の出町	0	0	0	0	-	0	-	0	
檜原村	0	0	0	0	-	0	-	0	
奥多摩町	1	0	0	1	0.00%	1	100.00%	0	
大島町	0	0	0	0	-	0	-	0	
利島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
新島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
神津島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
三宅村	0	0	0	0	-	0	-	0	
御蔵島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
八丈町	0	0	0	0	-	0	-	0	
青ヶ島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
小笠原村	0	0	0	0	-	0	-	0	
計	2,464	1,628	184	308	59.74%	1,936	78.57%	528	

- ・道路附属物等とは、大型カルバート、シェッド、横断歩道橋、門型標識等
- ・東京都の管理施設数のうち、2施設が千葉県所在地である。
- ・H29点検実施済数(C)には、点検作業中のものも含まれています。

【H29.10現在 速報値】

<緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋の平成29年度点検予定>

道路管理者	管理施設数 (A)	H26~H28の 点検実績数 (B)	H29点検実施数 (C)	H29点検予定 (D)	H29点検 進捗割合 (C/D)	H29までの 点検見込み数 (E=B+D)	管理施設数に 対する点検割合 (E/A)	H30点検予定数 (F=A-E)	備考
国	70	58	3	3	100.00%	61	87.14%	9	
高速道路会社	121	58	15	28	53.57%	86	71.07%	35	
東京都	103	28	56	56	100.00%	84	81.55%	19	
千代田区	0	0	0	0	-	0	-	0	
中央区	14	8	4	4	100.00%	12	85.71%	2	
港区	0	0	0	0	-	0	-	0	
新宿区	0	0	0	0	-	0	-	0	
文京区	0	0	0	0	-	0	-	0	
台東区	0	0	0	0	-	0	-	0	
墨田区	0	0	0	0	-	0	-	0	
江東区	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
品川区	2	0	1	1	100.00%	1	50.00%	1	
目黒区	0	0	0	0	-	0	-	0	
大田区	2	2	0	0	-	2	100.00%	0	
世田谷区	6	3	0	0	-	3	50.00%	3	
渋谷区	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
中野区	2	0	1	2	50.00%	2	100.00%	0	
杉並区	0	0	0	0	-	0	-	0	
豊島区	0	0	0	0	-	0	-	0	
北区	2	0	2	2	100.00%	2	100.00%	0	
荒川区	0	0	0	0	-	0	-	0	
板橋区	0	0	0	0	-	0	-	0	
練馬区	9	7	0	1	0.00%	8	88.89%	1	
足立区	0	0	0	0	-	0	-	0	
葛飾区	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
江戸川区	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
八王子市	24	15	5	5	100.00%	20	83.33%	4	
立川市	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
武蔵野市	0	0	0	0	-	0	-	0	
三鷹市	0	0	0	0	-	0	-	0	
青梅市	4	4	0	0	-	4	100.00%	0	
府中市	0	0	0	0	-	0	-	0	
昭島市	0	0	0	0	-	0	-	0	

・ H29点検実施済数 (C) には、点検作業中のものも含まれています。

【H29.10現在 速報値】

<緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋の平成29年度点検予定>

道路管理者	管理施設数 (A)	H26~H28の 点検実績数 (B)	H29点検実施数 (C)	H29点検予定 (D)	H29点検 進捗割合 (C/D)	H29までの 点検見込み数 (E=B+D)	管理施設数に 対する点検割合 (E/A)	H30点検予定数 (F=A-E)	備考
調布市	7	0	7	7	100.00%	7	100.00%	0	
町田市	3	1	2	2	100.00%	3	100.00%	0	
小金井市	0	0	0	0	-	0	-	0	
小平市	0	0	0	0	-	0	-	0	
日野市	9	1	7	5	140.00%	6	66.67%	3	
東村山市	1	0	0	1	0.00%	1	100.00%	0	
国分寺市	0	0	0	0	-	0	-	0	
国立市	0	0	0	0	-	0	-	0	
福生市	0	0	0	0	-	0	-	0	
狛江市	0	0	0	0	-	0	-	0	
東大和市	0	0	0	0	-	0	-	0	
清瀬市	2	0	2	2	100.00%	2	100.00%	0	
東久留米市	0	0	0	0	-	0	-	0	
武蔵村山市	0	0	0	0	-	0	-	0	
多摩市	17	11	1	2	50.00%	13	76.47%	4	
稲城市	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
羽村市	0	0	0	0	-	0	-	0	
あきる野市	0	0	0	0	-	0	-	0	
西東京市	0	0	0	0	-	0	-	0	
瑞穂町	0	0	0	0	-	0	-	0	
日の出町	0	0	0	0	-	0	-	0	
檜原村	0	0	0	0	-	0	-	0	
奥多摩町	0	0	0	0	-	0	-	0	
大島町	0	0	0	0	-	0	-	0	
利島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
新島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
神津島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
三宅村	0	0	0	0	-	0	-	0	
御蔵島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
八丈町	0	0	0	0	-	0	-	0	
青ヶ島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
小笠原村	0	0	0	0	-	0	-	0	
計	404	202	106	121	87.60%	323	79.95%	81	

・H29点検実施済数(C)には、点検作業中のものも含まれています。



<跨線橋（歩道橋含む）の平成29年度点検予定>

道路管理者	管理施設数 (A)	H26～H28の 点検実績数 (B)	H29点検実施数 (C)	H29点検予定 (D)	H29点検 進捗割合 (C/D)	H29までの 点検見込み数 (E=B+D)	管理施設数に 対する点検割合 (E/A)	H30点検予定数 (F=A-E)	備考
国	25	12	3	12	25.00%	24	96.00%	1	
高速道路会社	42	22	1	3	33.33%	25	59.52%	17	
東京都	76	20	56	39	143.59%	59	77.63%	17	
千代田区	4	4	0	0	-	4	100.00%	0	
中央区	0	0	4	0	-	0	-	0	
港区	0	0	0	0	-	0	-	0	
新宿区	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
文京区	2	2	0	0	-	2	100.00%	0	
台東区	2	0	0	0	-	0	0.00%	2	
墨田区	0	0	0	0	-	0	-	0	
江東区	0	0	0	0	-	0	-	0	
品川区	17	1	1	1	100.00%	2	11.76%	15	
目黒区	6	6	0	0	-	6	100.00%	0	
大田区	32	15	0	2	0.00%	17	53.13%	15	
世田谷区	12	9	0	0	-	9	75.00%	3	
渋谷区	5	5	0	0	-	5	100.00%	0	
中野区	2	2	1	0	-	2	100.00%	0	
杉並区	3	3	0	0	-	3	100.00%	0	
豊島区	7	6	0	0	-	6	85.71%	1	
北区	12	5	2	5	40.00%	10	83.33%	2	
荒川区	2	2	0	0	-	2	100.00%	0	
板橋区	1	0	0	1	0.00%	1	100.00%	0	
練馬区	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
足立区	1	0	0	1	0.00%	1	100.00%	0	
葛飾区	2	1	0	0	-	1	50.00%	1	
江戸川区	0	0	0	0	-	0	-	0	
八王子市	19	12	5	3	166.67%	15	78.95%	4	
立川市	2	2	0	0	-	2	100.00%	0	
武蔵野市	0	0	0	0	-	0	-	0	
三鷹市	0	0	0	0	-	0	-	0	
青梅市	6	0	0	0	-	0	0.00%	6	
府中市	3	3	0	0	-	3	100.00%	0	
昭島市	1	0	0	1	0.00%	1	100.00%	0	

・H29点検実施済数(C)には、点検作業中のものも含まれています。

【H29.10現在 速報値】

<跨線橋（歩道橋含む）の平成29年度点検予定>

道路管理者	管理施設数 (A)	H26~H28の 点検実績数 (B)	H29点検実施数 (C)	H29点検予定 (D)	H29点検 進捗割合 (C/D)	H29までの 点検見込み数 (E=B+D)	管理施設数に 対する点検割合 (E/A)	H30点検予定数 (F=A-E)	備考
調布市	4	0	7	4	175.00%	4	100.00%	0	
町田市	13	1	2	1	200.00%	2	15.38%	11	
小金井市	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
小平市	0	0	0	0	-	0	-	0	
日野市	5	5	7	1	700.00%	6	120.00%	-1	
東村山市	7	0	0	6	0.00%	6	85.71%	1	
国分寺市	6	6	0	0	-	6	100.00%	0	
国立市	0	0	0	0	-	0	-	0	
福生市	0	0	0	0	-	0	-	0	
狛江市	0	0	0	0	-	0	-	0	
東大和市	0	0	0	0	-	0	-	0	
清瀬市	0	0	2	0	-	0	-	0	
東久留米市	0	0	0	0	-	0	-	0	
武蔵村山市	0	0	0	0	-	0	-	0	
多摩市	4	0	1	4	25.00%	4	100.00%	0	
稲城市	4	4	0	0	-	4	100.00%	0	
羽村市	1	0	0	0	-	0	0.00%	1	
あきる野市	2	0	0	2	0.00%	2	100.00%	0	
西東京市	0	0	0	0	-	0	-	0	
瑞穂町	0	0	0	0	-	0	-	0	
日の出町	0	0	0	0	-	0	-	0	
檜原村	0	0	0	0	-	0	-	0	
奥多摩町	1	0	0	0	-	0	0.00%	1	
大島町	0	0	0	0	-	0	-	0	
利島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
新島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
神津島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
三宅村	0	0	0	0	-	0	-	0	
御蔵島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
八丈町	0	0	0	0	-	0	-	0	
青ヶ島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
小笠原村	0	0	0	0	-	0	-	0	
計	334	151	92	86	106.98%	237	70.96%	97	

・H29点検実施済数(C)には、点検作業中のものも含まれています。

<緊急輸送道路を構成する橋梁の平成29年度点検予定>

道路管理者	管理施設数 (A)	H26~H28の 点検実績数 (B)	H29点検実施数 (C)	H29点検予定 (D)	H29点検 進捗割合 (C/D)	H29までの 点検見込み数 (E=B+D)	管理施設数に 対する点検割合 (E/A)	H30点検予定数 (F=A-E)	備考
国	236	156	43	46	93.48%	202	85.59%	34	
高速道路会社	333	155	22	55	40.00%	210	63.06%	123	
東京都	635	227	230	230	100.00%	457	71.97%	178	
千代田区	2	2	0	0	-	2	100.00%	0	
中央区	2	1	0	0	-	1	50.00%	1	
港区	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
新宿区	0	0	0	0	-	0	-	0	
文京区	0	0	0	0	-	0	-	0	
台東区	0	0	0	0	-	0	-	0	
墨田区	0	0	0	0	-	0	-	0	
江東区	4	4	0	0	-	4	100.00%	0	
品川区	1	0	0	0	-	0	0.00%	1	
目黒区	0	0	0	0	-	0	-	0	
大田区	15	14	0	0	-	14	93.33%	1	
世田谷区	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
渋谷区	2	2	0	0	-	2	100.00%	0	
中野区	0	0	0	0	-	0	-	0	
杉並区	0	0	0	0	-	0	-	0	
豊島区	0	0	0	0	-	0	-	0	
北区	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
荒川区	0	0	0	0	-	0	-	0	
板橋区	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
練馬区	2	0	0	0	-	0	0.00%	2	
足立区	0	0	0	0	-	0	-	0	
葛飾区	0	0	0	0	-	0	-	0	
江戸川区	0	0	0	0	-	0	-	0	
八王子市	4	1	2	2	100.00%	3	75.00%	1	
立川市	2	2	0	0	-	2	100.00%	0	
武蔵野市	1	0	1	1	100.00%	1	100.00%	0	
三鷹市	0	0	0	0	-	0	-	0	
青梅市	0	0	0	0	-	0	-	0	
府中市	0	0	0	0	-	0	-	0	
昭島市	0	0	0	0	-	0	-	0	

・H29点検実施済数(C)には、点検作業中のものも含まれています。

【H29.10現在 速報値】

<緊急輸送道路を構成する橋梁の平成29年度点検予定>

道路管理者	管理施設数 (A)	H26~H28の 点検実績数 (B)	H29点検実施数 (C)	H29点検予定 (D)	H29点検 進捗割合 (C/D)	H29までの 点検見込み数 (E=B+D)	管理施設数に 対する点検割合 (E/A)	H30点検予定数 (F=A-E)	備考
調布市	0	0	0	0	-	0	-	0	
町田市	0	0	0	0	-	0	-	0	
小金井市	0	0	0	0	-	0	-	0	
小平市	0	0	0	0	-	0	-	0	
日野市	0	0	0	0	-	0	-	0	
東村山市	1	0	0	1	0.00%	1	100.00%	0	
国分寺市	0	0	0	0	-	0	-	0	
国立市	0	0	0	0	-	0	-	0	
福生市	0	0	0	0	-	0	-	0	
狛江市	0	0	0	0	-	0	-	0	
東大和市	0	0	0	0	-	0	-	0	
清瀬市	0	0	0	0	-	0	-	0	
東久留米市	0	0	0	0	-	0	-	0	
武蔵村山市	0	0	0	0	-	0	-	0	
多摩市	0	0	0	0	-	0	-	0	
稲城市	0	0	0	0	-	0	-	0	
羽村市	0	0	0	0	-	0	-	0	
あきる野市	0	0	0	0	-	0	-	0	
西東京市	1	0	1	1	100.00%	1	100.00%	0	
瑞穂町	1	1	0	0	-	1	100.00%	0	
日の出町	0	0	0	0	-	0	-	0	
檜原村	0	0	0	0	-	0	-	0	
奥多摩町	0	0	0	0	-	0	-	0	
大島町	0	0	0	0	-	0	-	0	
利島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
新島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
神津島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
三宅村	0	0	0	0	-	0	-	0	
御蔵島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
八丈町	0	0	0	0	-	0	-	0	
青ヶ島村	0	0	0	0	-	0	-	0	
小笠原村	0	0	0	0	-	0	-	0	
計	1,246	569	299	336	88.99%	905	72.63%	341	

・H29点検実施済数(C)には、点検作業中のものも含まれています。