

荒川水系河川整備計画の点検について

令和元年 12月10日

国土交通省 関東地方整備局


目次

1. 事業の概要	2
(1)流域の概要	
(2)過去の主な災害	
(3)令和元年10月台風19号の概要及び被災状況	
1)降雨の概要	
2)被害状況	
3)緊急復旧の状況	
4)堤防決壊の原因	
(4)事業の目的と計画の概要	
1)治水計画の経緯	
2)河川整備計画の概要	
3)河川整備計画の治水における目標	
4)河川整備計画の概要	
2. 事業の進捗	20
3. 河川整備に関する新たな視点	22
今回洪水(令和元年10月洪水)と現行整備計画目標洪水(S22.9・H11.8)との比較	
4. 点検結果	23

1.事業の概要


(1)流域の概要【1／2】

- 我が国の政治・経済の中核機能を有する首都東京を貫流している。
- 流域の土地利用の約3割が市街地であり、流域の資産は188兆円に及んでいる。
- 河口から22k区間は、明治時代に整備着手し、昭和5年に完成した人工放水路である。





- ◆流域及び氾濫域の諸元
- 流域面積(集水面積): 約2,940km²
- 幹川流路延長: 約173km (放水路延長: 約22km)
- 浸水想定区域面積: 約1,100km²
- 浸水想定区域人口: 約540万人
- 流域内人口: 約976万人
- 流域人口密度: 約3,300人/km²
- 流域内市区町村: 77市区町村



- 土地利用
- ◆流域の土地利用は44%が森林であり、市街地が33%を占める
 - ◆流域内の資産は約188兆円(関東地方全体の約33%)に上る(※関東地方全体の資産額は約564兆)



- 地形特性
- ◆流域の43%は山地、36%は台地・丘陵、21%は低地
 - ◆寄居付近を扇頂部とする扇状地が熊谷市付近まで広がる
 - ◆北側に位置する大宮台地と南側に位置する武蔵野台地の間を縫うように沖積地が広がる



- 河道特性
- ◆荒川本川は、中流部に大きな高水敷を有し、最大で2.5kmの川幅。22kから下流の放水路区間は約0.5kの川幅
 - ◆寄居までの上流部では、1/10～1/400の急勾配、寄居から秋ヶ瀬までの中流部では1/400～1/5,000、秋ヶ瀬から河口までの下流部(感潮域)では1/5,000～1/10,000




1.事業の概要

(1)流域の概要 【2／2】

- 首都東京を貫流し、沿川の土地利用は高密度に進展しており、また下流沿川はゼロメートル地帯が広範囲に広がっていることから、氾濫した場合の被害は甚大となる。
- また、荒川下流区間には、水害に対して脆弱な地下空間が多数存在している。

放水路完成後に都市化が進む荒川下流域





荒川が破堤した場合、被害は甚大

◆洪水浸水想定区域(想定最大規模)に含まれる自治体の数は56市区町にのぼり、浸水が想定される区域の面積は、約966km²となります。




ゼロメートル地帯




※ A.P(Arakawa Peil)とは、荒川工事基準面のことで、標高(T.P)0mのとき、A.P.+1.134mとなる。

- ◆江東地区では、地盤高が満潮時の平均海面高より低い土地である、ゼロメートル地帯が広く存在
- ◆地下水のくみ上げ等が原因で昭和20年代頃から地盤沈下が顕在化(現在では、地下水の汲み上げ規制により収束化傾向)
- ◆最も沈下した地域では沈下量4.5mを記録



地下空間の被害

- ◆荒川が氾濫すると、地下鉄網の半分が浸水する等、被害は甚大
- ◆足立区北千住付近で堤防決壊を想定してシミュレーションを行うと、北千住駅で地下鉄内に流入した氾濫水は約3時間で東京駅周辺に到達









1.事業の概要

(3) 令和元年10月台風19号の概要及び被災状況

1) 降雨の概要 【1／2】


■ 台風本体の発達した雨雲や台風周辺の湿った空気の影響で、静岡県や関東甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で記録的な大雨となった。その結果、多くの雨量観測地点で既往最高に迫る雨量となり、横瀬雨量観測所、三峰雨量観測所では観測史上最高雨量を観測した。



(3) 令和元年10月台風19号の概要及び被災状況

1) 降雨の概要 【2／2】

■ 台風本体の発達した雨雲や台風周辺の湿った空気の影響で、静岡県や関東甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で記録的な大雨となった。その結果、多くの雨量観測地点で既往最高に迫る雨量となり、横瀬雨量観測所、三峰雨量観測所、ときがわ観測所では観測史上最高雨量を観測した。




1.事業の概要

(3) 令和元年10月台風19号の概要及び被災状況

2) 被害状況 【2／4】

- 荒川本川では、上尾市平方(床上28戸、床下7戸)、畔吉(床上1戸、床下3戸)、領家(床上10戸、床下10戸)で49戸、桶川市川田谷地区(床上15戸、床下15戸)で30戸の浸水被害が発生。原因は無堤部からの溢水と推定。



※さいたま市桜区の戸数については、現在調査中のため計上していない。

堤防決壊箇所(越辺川 左岸7.6k、都幾川 右岸0.4k)



堤防決壊箇所(越辺川 右岸0.0k)



1.事業の概要

(4) 令和元年10月台風19号の概要及び被災状況

3) 緊急復旧の状況 【1／3】

①越辺川左岸7.6k付近(埼玉県東松山市正代地先)
■ 堤防決壊を確認した当日の10月13日(日)から緊急復旧工事に着手し、10月19日(土)に緊急復旧工事が完了。

緊急復旧工事の経緯	
10月13日 06:00頃	堤防決壊を確認
10月13日 22:30	緊急復旧工事着手
10月17日 20:15	盛土工完了
10月19日 21:20	緊急復旧工事完了



2019.10.13 7時20分時点



2019.10.13 17時30分時点
被災状況



2019.10.17 8時00分時点
堤防盛土



2019.10.19 8時00分時点
大型連節ブロック張施工中



2019.10.19 21時20分時点
緊急復旧工事完了

1.事業の概要

(4) 令和元年10月台風19号の概要及び被災状況

3) 緊急復旧の状況 【2／3】

②都幾川右岸0.4k付近(埼玉県東松山市早俣地先)
■ 堤防決壊を確認した翌日の10月14日(月)から緊急復旧工事に着手し、11月8日(金)に緊急復旧工事が完了。

緊急復旧工事の経緯	
10月13日 07:15頃	堤防決壊を確認
10月14日 08:30	緊急復旧工事着手
10月19日 01:00	盛土工完了
11月 8日 13:00	緊急復旧工事完了



2019.10.13 8時00分時点



2019.10.14 12時00分時点
被災状況



2019.10.20 8時00分時点
堤防盛土



2019.10.24 8時00分時点
大型連結ブロック施工完了



2019.11.8 13時00分時点
緊急復旧工事完了

1.事業の概要

(4) 令和元年10月台風19号の概要及び被災状況

3) 緊急復旧の状況 【3／3】

③越辺川右岸0.0k付近(埼玉県川越市平塚新田地先)
■ 堤防決壊を確認した翌日の10月14日(月)から緊急復旧工事に着手し、10月24日(木)に緊急復旧工事が完了。

緊急復旧工事の経緯	
10月13日 05:25頃	堤防決壊を確認
10月14日 08:30	緊急復旧工事着手
10月20日 18:00	盛土工完了
10月24日 20:10	緊急復旧工事完了



2019.10.13 12時10分時点




2019.10.14 9時20分時点
被災状況



2019.10.20 8時00分時点
堤防盛土



2019.10.22 8時00分時点
連節ブロック張施工中



2019.10.24 20時10分時点
緊急復旧工事完了


1.事業の概要

(3) 令和元年10月台風19号の概要及び被災状況

3) 堤防決壊の原因

■ 関東地方整備局では、堤防の決壊に対する被災原因の特定及び復旧工法の検討を行うため、「荒川水系越辺川・都幾川堤防調査委員会」を設置し、今回発生した堤防の決壊は「越水」によるものとした。

2. 決壊原因の特定



第3回荒川水系越辺川・都幾川堤防調査委員会資料
(令和元年12月2日)

	越辺川右岸0.0k	越辺川左岸7.6k	都幾川右岸0.4k
越水	- 川裏堤防洗掘、川裏側への植生、フェンスの倒壊が確認された。 - 痕跡水位及び現地の状況より、越水範囲を推定し、痕跡水位は現況堤防高よりも高いことが確認された。 - これらより越水が決壊の要因になったと推定される。	- 川裏部の植生の堤内側への倒伏、フェンスの倒壊が確認された。 - 痕跡水位及び現地の状況より、越水範囲を推定し、痕跡水位は現況堤防高よりも高いことが確認された。 - これらより越水が決壊の要因になったと推定される。	- 川裏堤防洗掘が確認された。 - 決壊箇所上流の天端に漂流物が確認された。 - 倒木が堤内地側に倒れている。 - 痕跡水位及び現地の状況より、越水範囲を推定し、痕跡水位は現況堤防高よりも高いことが確認された。 - これらより越水が決壊の要因になったと推定される。
影響程度	○	○	○
浸透	- 上下流の近傍も含めて噴砂や漏水が確認されていない。 - 堤体は粘性土やシルト、基礎地盤は厚い粘性土が分布している。 - 土質調査に基づく解析の結果、裏法すべりやパイピングに対する基準値を満足している。 - これらより、浸透が決壊の要因になった可能性は低いと推定される。	- 上下流の近傍も含めて噴砂や漏水が確認されていない。 - 堤体は粘性土やシルト、基礎地盤は厚い粘性土が分布している。 - 土質調査に基づく解析の結果、裏法すべりやパイピングに対する基準値を満足している。 - これらより、浸透が決壊の要因になった可能性は低いと推定される。	- 上下流の近傍も含めて噴砂や漏水が確認されていない。 - 堤体は粘性土やシルト、基礎地盤は厚い粘性土が分布している。 - 土質調査に基づく解析の結果、裏法すべりやパイピングに対する基準値を満足している。 - これらより、浸透が決壊の要因になった可能性は低いと推定される。
影響程度	×	×	×
侵食	- 決壊箇所の上下流とも川表法面の侵食の痕跡は確認できない。 - 高水敷の侵食の痕跡は確認できない。 - これらより、侵食が決壊の要因になった可能性は低いと推定される。	- 決壊箇所の上下流とも川表法面の侵食の痕跡は確認できない。 - 高水敷の侵食の痕跡は確認できない。 - これらより、侵食が決壊の要因になった可能性は低いと推定される。	- 決壊箇所の上下流とも川表法面の侵食の痕跡は確認できない。 - 高水敷の侵食の痕跡は確認できない。 - これらより、侵食が決壊の要因になった可能性は低いと推定される。
影響程度	×	×	×
構造物周辺	—	越辺川の逆流防止のために水門を閉鎖し、九十九川の水位が上昇、九十九川水門との堤防隅角部に洪水が集中し、洗掘が発生、決壊したと推定される。	- 樋管周りの堤体は決壊後も残存しており、樋管本体の周辺に水ミチは確認できない。 - これより、樋管が決壊の要因になった可能性は低いと推定される。
影響程度	—	×	×

1.事業の概要

(4)事業の目的と計画の概要

1)治水計画の経緯

- 明治43年の大水害を契機として、明治44年に「荒川改修計画」を策定し荒川河川改修に着手した。
- 昭和40年に工事実施基本計画を策定し、昭和48年に改訂した。
- 平成9年の河川法改正を受け、平成19年に荒川水系河川整備基本方針を策定した。
- 平成28年3月に荒川水系河川整備計画(大臣管理区間)を策定した。

治水計画の経緯

・ 明治43年8月 台風による被災

明治44年 荒川改修計画

計画高水流量 : 4,170m³/s(岩淵)

荒川放水路事業着手

大正7年 荒川上流改修計画

計画高水流量 : 5,570m³/s(寄居)、4,170m³/s(岩淵)

昭和5年 荒川放水路完成

・ 昭和22年9月 カスリーン台風による被災

・ 昭和33年9月 狩野川台風による被災

昭和36年12月 二瀬ダム完成

昭和39年 新河川法制定

昭和40年 荒川水系工事実施基本計画

計画高水流量 : 5,570m³/s(寄居)、4,170m³/s(岩淵)

昭和48年 荒川水系工事実施基本計画改訂

基本高水のピーク流量 : 14,800m³/s(岩淵)

計画高水流量 : 7,000m³/s(岩淵)

・ 昭和57年9月 台風18号による被災

平成9年 河川法改正

平成11年 浦山ダム完成

・ 平成11年8月 熱帯低気圧による被災

平成16年 荒川第一調節池完成

平成19年3月 荒川水系河川整備基本方針

<本川>

基本高水のピーク流量 : 14,800m³/s(岩淵)

計画高水流量 : 7,000m³/s(岩淵)

<支川>

計画高水流量 : 4,500m³/s(菅間)

平成23年 滝沢ダム完成

平成28年3月 荒川水系河川整備計画

<本川:戦後最大の洪水(S22.9カスリーン台風)と同規模を目標>

整備計画目標流量 : 11,900m³/s(岩淵)

河道目標流量 : 6,200m³/s(岩淵)

<支川:近年洪水で大規模な浸水被害をもたらしたH11.8洪水と同規模を目標>

河道目標流量 : 3,300m³/s(菅間)

(4)事業の目的と計画の概要


2)河川整備計画の概要【2／2】

■荒川水系河川整備計画(大臣管理区間)の計画対象区間は、埼玉県深谷市から河口までの荒川92.2km区間及び派川の隅田川、支川の入間川、越辺川、都幾川、高麗川、小畔川、大洞川とする。

■河川整備計画の計画対象期間は、概ね30 年間とする。

<支川・派川>

河川名	区間		延長 (km)
	上流端	下流端	
隅田川	荒川からの分派点	東京都北区志茂三丁目地先	0.3
入間川	埼玉県川越市大字的場字弁天1127番7地先の関越自動車道入間川橋上流端	荒川への合流点	16.1
越辺川	左岸 埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼天神下57番の2地先 右岸 埼玉県入間郡毛呂山町大字苦林字清水338番地先	入間川への合流点	17.4
都幾川	左岸 埼玉県東松山市大字石橋字川原毛山4番の1地先 右岸 埼玉県東松山市大字下唐子字榎町154番の1地先	越辺川への合流点	6.6
高麗川	左岸 埼玉県坂戸市大字森戸字赤城847番地先 右岸 埼玉県坂戸市大字森戸字上河原1146番地先	越辺川への合流点	6.4
小畔川	左岸 埼玉県川越市大字小堤字春日144番地先 右岸 埼玉県川越市大字吉田字西原1499番地先	越辺川への合流点	5.3
大洞川	左岸 埼玉県秩父市大字大滝字大洞川西谷6225番1地先 右岸 埼玉県秩父市大字大滝字大洞川東谷6224番2地先	荒川への合流点	8.9




計画対象区間(支川・派川)

1.事業の概要


(4)事業の目的と計画の概要

3)河川整備計画の治水における目標

- 荒川では戦後最大洪水(昭和22年9月カスリーン台風)と同規模の洪水による災害の発生を防止します。
- 支川入間川については、近年の洪水で大規模な浸水被害をもたらした平成11年8月洪水による災害の発生を防止します。
- 伊勢湾台風と同規模の台風が東京湾に最も被害をもたらすコースを進んだ場合に発生すると想定される高潮による災害の発生を防止します。
- 計画規模を上回る洪水や整備途上において施設能力を上回る洪水等が発生した場合においても、人命・資産・社会経済の被害をできる限り軽減するよう努めます。
- 必要な対策を実施することにより地震、津波による災害の発生防止または軽減を図ります。



荒川整備計画流量図




入間川整備計画流量図

1.事業の概要


(4)事業の目的と計画の概要

4)河川整備計画の概要




2.事業の進捗 <荒川上流部、入間川等支川>

整備計画策定後(H28.3)以降の整備状況



2.事業の進捗 <荒川下流部>

整備計画策定後(H28.3)以降の整備状況




3.河川整備に関する新たな視点

今回洪水(令和元年10月洪水)と現行整備計画目標洪水(S22.9・H11.8)との比較

- 支川入間川の菅間地点においては、今回の洪水で3日雨量(流域平均)417mmを記録し、H11.8洪水同等の雨量となった。さらに、菅間地点における流量は約4,100m³/sを記録し、H11.8洪水を上回った。
- 荒川本川の岩淵(笹目橋)地点においては、今回洪水で3日雨量(流域平均)は446mmを記録し、S22.9洪水(カスリーン台風)以上の雨量となったが、流量はS22.9洪水を下回った。

※令和元年10月洪水に関する数値は速報値であり、今後の精査により変更する可能性があります。



※岩淵(笹目橋)地点流量は、内水参加量を見込んでいない。

※流量は、施設なし・壁立てでの計算流量。

平成28年3月 荒川水系河川整備計画 策定

令和元年12月 荒川水系河川整備計画 点検(今回)

社会情勢の変化(近年の洪水等による災害の発生の状況等)

- 今回洪水において、荒川水系入間川の菅間地点(主要地点)では、現行整備計画目標洪水(H11.8)における流量を上回った。
 - 今回洪水では3日雨量(流域平均)417mmを記録し、H11.8洪水における418mmと同等規模の降雨量であった。
 - また、最大流量は約4,100m³/sを記録し、H11.8洪水における約3,300m³/sを上回った。

河川整備の進捗・実施状況

- 河川改修事業を継続して実施中である。

- ・ 令和元年10月台風19号の被害状況等を踏まえ、河川整備計画目標流量を上回った支川入間川流域における新しい治水計画検討の必要がある。
- ・ 荒川本川においては、整備計画に定められた河川整備を継続して実施する必要がある。