

令和3年度 第2回京成本線荒川橋梁架替に係る事業調整協議会 議事概要

日 時：令和3年（2021年）9月10日（金）10：00～11：00

場 所：荒川下流河川事務所アモアホール（web会議）

1. 開会挨拶

①国土交通省 関東地方整備局 河川部長

本協議会は、早期の架替事業の着手、円滑な事業推進等を目的としている。近年、毎年のように全国各地で水害が発生している。荒川においても一昨年の東日本台風の際には京成本線荒川橋梁の桁下まで1.2mと非常に危険な状況となった。関係区長においては、架替工事の早期着手、早期完成について多くの要望をいただいている。沿川地域の安心安全確保のために、早期の架替工事着手を目指す。

②葛飾区長

パラペットの工事について、台風前に設置いただき感謝している。本架替工事は長期に及ぶが、連携しながら進めていくことにより、いざという時に意義があると考えている。地元説明会等で多くの方々から期待の声が上がっている。着実に進展するよう区として努力していく所存であり、協力いただきたい。

2. 資料説明（荒川下流河川事務所）

①京成本線荒川橋梁架替事業における用地買収の進捗状況

・用地契約の進捗率は令和2年4月1日で約3%、令和3年9月1日で約26%。

②京成本線荒川橋梁周辺部の堤防切り欠き部の対策

・堤防切欠き部の対策としてパラペットを施工中。

・荒川右岸（足立区側）は、令和3年8月25日に据付完了。荒川左岸（葛飾区側）は、令和3年9月12日据付完了予定。

3. 今後のスケジュール（荒川下流河川事務所）

・各種調整が整い次第共有する。

4. 意見交換

①葛飾区

架替が完了するまで毎年水防訓練を行う予定としており、実際の場面に備えた。関係機関には協力いただきたい。

②足立区

パラペット据え付け完了後の手順書の見直しについては早急に進められるよう協力いただきたい。