(再評価)

新和7年度第2回引東地方整備局事地方整備局事業評価監視委員会

# 一般国道14号 亀戸小松川立体

令和7年9月16日 国土交通省 関東地方整備局

# 目 次

1.	事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2.	事業の進捗状況と見込み等	2
3.	事業の投資効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
4.	コスト縮減等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
5.	関連自治体等の意見	17
6.	今後の対応方針(原案)	18

# 1. 事業の概要

### (1) 事業の目的と計画概要

・本事業により、慢性的な交通渋滞の緩和、交通事故の削減、良好な沿道環境及び大規模震災時の緊急輸送路の確保などが見込まれる。

#### 目的

- ・慢性的な交通渋滞の緩和
- ·交通事故の削減
- ・良好な沿道環境の確保
- ・大規模震災時の緊急輸送路の確保

#### 計画概要

区

こうとう かめいど

間:自)東京都江東区亀戸9丁目

至)東京都江戸川区大杉1丁目

計画延長·幅員 :2.5km · 33.0~50.0m

車線数:4~6車線

計画交通量:37,900~60,400台/日

事 業 化 : 亀戸地区 昭和60年度(1985年度)


小松川地区 平成元年度(1989年度)

全体事業費:約456億円※(前回評価:約417億円)

※電線共同溝を除いた全体事業費は約437億円







### (1) 事業の進捗状況

# 1) 事業の経緯


■亀戸地区		■小松川地区	
	昭和21年3月26日 都市計画決定(当初:単	战災復興院告示第3号)	
昭和31年度(1956年度)	都市計画変更	昭和40年度(1965年度)	都市計画変更
昭和38年度(1963年度)	都市計画変更(亀戸9丁目交差点立体化)		(東小松川交差点と中央2丁目交差
昭和50年度(1975年度)	市街地再開発事業 都市計画決定		点をそれぞれ立体化)
昭和60年度(1985年度)	事業化	平成 元年度(1989年度)	事業化
昭和62年度(1987年度)	用地買収着手	平成 3年度(1991年度)	都市計画変更
平成11年度(1999年度)	工事着手		(東小松川交差点と中央2丁目交差
平成19年度(2007年度)	6車線完成		点を連続立体化に変更)
	(亀戸9丁目歩道橋交差点~中川新橋交差点)延長約0.7km	平成14年度(2002年度)	I期区間の用地買収着手
平成22年度(2010年度)	6車線完成	平成27年度(2015年度)	境川橋架替工事着手
	(中川新橋交差点~小松川4丁目地先)延長約0.6km	令和 3年度(2021年度)	東小松川交差点(上り線)左折専用
	(17) 柳柳风之杰 1871111227/是民间((((()))		車線運用開始



### (1) 事業の進捗状況

# 2) 前回事業評価以降の主な整備状況

- 亀戸地区(延長1.3km)は、平成22年度に現道拡幅(6車線)が開通。
- ・小松川地区は、I 期区間の用地取得を推進中。事業全体の用地取得率は約46%(令和7年3月末現在)。 平成27年度に境川橋の架け替え工事着手。



#### ①東小松川交差点付近



令和7年3月 撮影

#### ②境川橋付近




令和7年1月 撮影

### (1) 事業の進捗状況


### 前回事業評価以降の主な整備状況


- ・令和3年度(2021年度)に、用地取得地を活用して東小松川交差点(上り線)の左折専用車線を先行整備し運用開始。
- ・渋滞長の短縮及び左折・直進・右折ともに速度向上が確認され、早期効果発現。
- ・更なる混雑緩和に向け残る区間の道路拡幅工事を引き続き実施。



#### 東小松川交差点(上り)の整備状況









令和7年6月 撮影⊿

# (2) 社会情勢の変化

# 1) 国道14号の交通状況等

- ・国道14号には、「首都圏渋滞ボトルネック対策協議会」により主要渋滞箇所と特定された東小松川交差点が存在しており、慢性的な速度低下が顕著。
- また、死傷事故率が東京都平均を上回る区間が多く、渋滞起因と思われる追突事故など、車両間事故が多い。
- ・亀戸小松川立体の整備により、交通の円滑化が図られ、交通渋滞の緩和及び交通事故の減少に期待。
- ・事業の効果や必要性、周辺環境に大きな変化は見られない。



# (3) 事業の見込み等

# 1) 事業費増加の要因

①電線共同溝の追加·····約15億円 増額 ②材料単価·労務費の上昇·····約24億円 増額

項目		事業費増加の要因			
1	電線共同溝の 追加	・H28年に施行された無電柱化の推進に関する法律に基づき、R3年1月に「電線共同溝の整備計画」を策定。 ・計画に基づく占用予定企業者との協議を踏まえ、設計が整い事業費の見通しが立った。	約1	5億円	
2	材料単価・労務 費の上昇	・原材料費やエネルギーコストの高騰等に伴い、令和2年度に比べて材料単価・労務費が上昇。 ・今後も上昇が継続する場合、更なる費用増加の可能性がある。	約2	4億円	
		合 計	約3	9億円	


# (3) 事業の見込み等

# 2) 事業費変更の内容①

- ・H28年に施行された「無電柱化の推進に関する法律」に基づき、R3年1月に「電線共同溝の整備計画」を策定。
- 計画に基づく占用予定企業者との協議を踏まえ、設計が整い事業費の見通しが立った。



#### 電線共同溝(イメージ)



#### 電線共同溝の整備効果

①道路の防災性の向上 ②通行空間の安全性・快適性の確保



令和元年台風15号による 電柱倒壊状況




歩道上のすれ違いを 阻害している電柱

# 令和7年8月 撮影

③景観の向上

小松川地区の 電柱・電線の状況




国土交通省ホームページより引用

# (3) 事業の見込み等

3) 事業費変更の内容②

②材料単価・労務費の上昇・・・・ (約24億円増額)

- ・原材料費やエネルギーコストの高騰等に伴い、令和2年度に比べて材料単価・労務費が上昇。
- ・今後も上昇が継続する場合、更なる費用増加の可能性がある。



# (3) 事業の見込み等

# 4) 事業進捗の見込みの視点

- 全体用地取得率は46%(令和7年3月末時点)。
- ・電線共同溝の追加により整備に時間を要する見込みであるが、早期開通に向けて引き続き、調査設計、用地買収及 び工事の推進を図る。
- 現在、道路拡幅工事を実施し、早期整備を目指す。









約4割向

整備後

20.0

10.0

0.0

現況

# (1) 交通混雑の緩和・交通安全の確保

- ・亀戸小松川立体の整備により、「旅行速度」が向上し、所要時間の短縮が期待される。
- ・死傷事故率も減少することが見込まれ、交通安全の確保が図られることが期待される。



約3分短縮

整備後

<sup>令和7年6月</sup> 撮影 10

現況

4.0

2.0

0.0

### (2) 良好な沿道環境の確保

- ・未整備区間である小松川地区 I 期においては、自転車・歩行者事故件数が整備済区間である亀戸地区の約4倍と高く、当該区間を整備することで安全性の向上が図られる。
- ・無電柱化により歩行者通行空間を確保し、安全性・快適性に加え、景観向上にも寄与する。

#### 「自転車事故」「歩行者事故」の発生状況

#### (件/km) 25 「自転車事故」「歩行者事故」は 20 小松川地区I期が最も多く 20 亀戸地区の約4倍 15 11 10 出典: イタルダデータ(R2~R5) ※交差点を除く「単路部」での事故 亀戸地区 小松川地区 小松川地区 I期 Ⅱ期

#### 亀戸地区における現在の沿道環境(完成区間)

#### ■亀戸地区(完成区間)の状況



小松川4丁目交差点付近 (令和7年1月)




中川新橋交差点付近 (令和7年1月)

《歩道者と自転車との分離、支障物のない良好な沿道環境》

小松川地区における現在の沿道環境(未整備区間)

#### 歩行者・自転車道空間の整備



#### ■小松川地区の状況

《占用物の支障状況》



令和7年1月 撮影



令和7年1月 撮影

《電柱・電線が損なう景観》




令和7年8月 撮影

### (3) 防災ネットワークの機能強化


- ・当該路線は、第一次緊急輸送道路に指定されている。
- ・関東地方整備局では、首都直下地震が発生した際、八方向毎に優先啓開ルートを設定する八方向作戦を計画して おり、当該路線は、北東方向の道路啓開候補路線に選定している。
- ・震災等が発生した際は、緊急輸送道路として消火、救命活動を行うスペース、緊急輸送や一時避難施設への 移動を円滑に行うための幅員が確保される。
- ・無電柱化により、緊急輸送道路における電柱倒壊による交通阻害を防ぎ、速やかな道路啓開が可能となる。


#### 八方向作戦の道路啓開候補路線

都心23区内で震度6弱以上の地震が発生した場合に、全国各方面からのアクセスが可能となるよう、放射方向の道路を活用し、都心に向けた八方向(八方位)毎に優先啓開ルートを設定して、郊外から一斉に進行する作戦。



#### 災害時に発揮する機能







令和元年台風15号による電柱倒壊状況

資料)首都直下地震道路啓開計画(八方向作戦) (国土交通省関東地方整備局HP)

電柱が倒壊すると 道路啓開作業に 支障となるため 無電柱化を推進

### (4) 費用便益分析

### ■総便益(B)

道路事業に関わる便益は、令和22年度の交通量を、整備の有無それぞれについて推計し、「費用便益分析マニュアル」に基づき3便益を計上

【3便益:走行時間短縮便益、走行経費減少便益、交通事故減少便益】

### ■総費用(C)

当該事業に関わる建設費と維持管理費を計上 改築事業と併せて施工される電線共同溝の事業費は含まない

#### 1)計算条件

#### [今回]

・基準年 : 令和7年度・分析対象期間 : 開通後50年間・算出マニュアル : 令和7年8月

・基礎データ: 平成27年度全国道路・街路交通情勢調査

・交通量の推計年次 : 令和22(2040)年度・計画交通量 : 37,900~60,400台/日

- 事業費: 約456億円

·総便益(B) : 約730億円[約2,143億円]

・総費用(C) : 約633億円[約453億円](電線共同溝を除く)

•費用便益比(B/C):1.2

#### 〔前回〕

基準年 : 令和2年度分析対象期間 : 開通後50年間・算出マニュアル : 平成30年2月

・基礎データ: 平成22年度全国道路・街路交通情勢調査

・交通量の推計年次 : 令和12(2030)年度・計画交通量 : 41,200~69,500台/日

·事業費 : 約417億円

・総便益(B) : 約684億円[約2,006億円] ・総費用(C) : 約523億円[約431億円]

•費用便益比(B/C):1.3

#### 【参考】

費用便益比(B/C):1.9(社会的割引率2%) 注1)便益・費用について、[]内の値は基準年次における現在価値化前を示す。

費用便益比(B/C): 2.5(社会的割引率1%) 注2)費用便益分析(B/C)等による評価を実施しない電線共同溝事業(無電柱化推進のために 改築事業と併せて施工されるもの)の工事費(約19億円)については、費用便益分析の費用に含めない。

### 2)事業全体

便益	走行時間 短縮便益		経費 便益	交通事故 減少便益	総便益	費用便益比
(B)	666億円 61億		意円	3.2億円	730億円 (2,143億円)	(B/C)
費用	事業費維		維	持管理費	総費用	
(C)	619億F	9	•	14億円	633億円 (453億円)	1.2

<b>感度分析</b> (B/C)	-10% (-20%)	+10% (+20%)
交通量	1.1	1.4
事業費	1.2	1.1
事業期間	(1.2)	(1.1)

### 3)残事業

便益	走行時間 短縮便益	走行 減少		交通事故 減少便益	総便益	費用便益比
(B)	361億円 37億		意円	5.5億円	403億円 (1,184億円)	(B/C)
費用 (C)	事業費		維	持管理費	総費用	
	177億F	9	11億円		188億円 (254億円)	2.1

感度分析 (B/C)	-10% (-20%)	+10% (+20%)
交通量	2.1	2.3
事業費	2.4	2.0
事業期間	(2.2)	(2.0)

注1) 便益・費用については、令和7年度を基準年度とし、社会的割引率を4%として現在価値化した値、()内の値は基準年次における現在価値化前を示す値である。

注2) 費用便益比算定上設定した完成年度は令和14(2032)年度(前回:令和9(2027)年度)である。

注3)費用及び便益の合計額は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

注4) 感度分析については、交通量・事業費は±10%、事業期間は±20%としている。

コスト縮減

工法変更により約0.2億円縮減

# (5) 事業の投資効果のまとめ

	項目	事業全体	残事業
	事業費	619億円	177億円
費用	維持管理費	14億円	11億円
	総費用(C)	633億円	188億円
	走行時間短縮便益	666億円	361億円
/ <del>m ++</del>	走行経費減少便益	61億円	37億円
便益	交通事故減少便益	3.2億円	5.5億円
	総便益(B)	730億円	403億円
	B/C	1.2	2.1


	時間信頼性向上便益	走行時間のばらつきが縮小(193億)
	CO2排出量削減便益	  走行速度が改善し、CO2排出量が削減(2.8億)
	NOx排出量削減便益	走行速度が改善し、NOx排出量が削減(20億)
<b>→</b> <i>t</i> >	騒音低減便益	周辺地区の騒音が低減(22億)
主な その他の効果	慢性的な交通渋滞の緩和 及び交通事故の削減	道路拡幅・立体化による慢性的な交通渋滞の緩和及び交通事故の削減
	電線共同溝の整備効果	道路の防災性の向上、通行空間の安全性・快適性の確保、景観の向上
	大規模震災時の 緊急輸送道路の確保	救命活動を行うスペースと緊急輸送を円滑に行うための幅員確保により、 緊急輸送道路ネットワーク強化

15

# 4. コスト縮減等


# (1) コスト縮減の取り組み

#### 当初



- 国道と園路との射角により、プレキャストボックスカルバート構造での施工が不可
- 両端は現場打ちでの施工を計画

#### 変更



- 関係機関による園路の線形変更により、全 区間プレキャストボックスカルバート構造での 施工が可能
- 当初計画より施工日数の短縮等が可能となりコスト縮減を実施

# 5. 関連自治体等の意見

### (1) 東京都からの意見

#### 〈東京都知事からの意見〉

- ・本事業は、主要渋滞箇所となっている東小松川交差点付近をはじめとした交通渋滞の緩和、事故減少、また災害時に首都の中枢機能を堅持するための緊急輸送道路の確保の観点から、事業の必要性は極めて高い。
- ・このため、必要な財源を確保し、早期完成に向けて事業を推進されたい。用地取得に重点的に取り組みながら、橋梁工事に引き続き、現在実施中の道路拡幅工事についても推進されたい。
- ・さらに、事業実施にあたってはコスト縮減を図るなど、より効率的な事業推進に努めること。

# 6. 今後の対応方針(原案)

# (1) 事業の必要性等に関する視点

- ・当該区間の整備により、交通の円滑化が図られ、渋滞の緩和や交通事故の減少が見込まれる。
- ・首都直下地震対策啓開ルート及び緊急輸送道路に指定されており、当該地区の整備により、緊急車両の通行、災害 物資輸送のための防災ネットワークの機能強化が図られる。
- •費用便益比(B/C)は1.2である。

## (2) 事業進捗の見込みの視点

- ・亀戸地区は昭和60年度・小松川地区は平成元年度に事業化し、亀戸地区は昭和62年度・小松川地区は平成14年から用地取得・工事に着手。
- ・用地取得率は約46%(令和7年3月)。
- 早期開通に向けて引き続き、調査設計、用地買収及び工事の推進を図る。

### (3) コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

・工法を変更することで約0.2億円のコスト縮減を実施。

## (4) 対応方針(原案)

- •事業継続とする。
- ・本事業は、交通渋滞の緩和、交通安全の確保、良好な沿道環境の確保及び大規模震災時における緊急輸送道路の確保の観点から、事業の必要性・重要度は高く、早期の効果発現を図ることが妥当と考える。