

○令和7年度は、堤防整備や河道掘削等の改良復旧、霞堤の保全と整備、越水・決壊検知機器の活用による情報提供の迅速化、講習会等によるマイ・タイムライン普及促進などを進めていきます。**※なお、堤防決壊箇所の災害復旧関係は全て完了済**



地固記号	地 区	測量・設計		設計内容 の説明	用地調査	用地補償	工事
		地元説明	測量作業				
権 限 代 行 区 間	① 岩崎・小貴南	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	② 小貴北	●	●	●	●	○	○ 第1 第4
	③ 山方	●	●	●	●	○	○ 第1 第4
	④ 西野内	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑤ 舟生	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑥ 家和楽	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑦ 盛金	●	●	●	●	○	○ 第2第4
	⑧ 西金	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑨ 磯藤南	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑩ 磯藤北[右岸]	●	●	●	●	○	○
	磯藤北[左岸]	●	●	●	●	○	○ 第3
	⑪ 下津原	●	●	●	●	○	○ 第3
	袋田	●	●	●	●	○	○ 第1
	⑫ 南田氣	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑬ 久野瀬	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑭ 北田氣	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑮ 木子	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
⑯ 矢田・川山	●	●	●	○ 第1	○ 第1	○ 第1 第2第4	
⑰ 大野宮	●	●	●	●	○	○	

国 管 理 区 間	① 岩崎・小貴南	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	② 小貴北	●	●	●	●	○	○ 第1 第4
	③ 山方	●	●	●	●	○	○ 第1 第4
	④ 西野内	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑤ 舟生	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑥ 家和楽	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑦ 盛金	●	●	●	●	○	○ 第2第4
	⑧ 西金	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑨ 磯藤南	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑩ 磯藤北[右岸]	●	●	●	●	○	○
	磯藤北[左岸]	●	●	●	●	○	○ 第3
	⑪ 下津原	●	●	●	●	○	○ 第3
	袋田	●	●	●	●	○	○ 第1
	⑫ 南田氣	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑬ 久野瀬	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑭ 北田氣	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
	⑮ 木子	●	●	●	●	○	○ 第1 第2第4
⑯ 矢田・川山	●	●	●	○ 第1	○ 第1	○ 第1 第2第4	
⑰ 大野宮	●	●	●	●	○	○	

河道掘削関係							
地図記号	地 区	測量・設計		設計内容の説明	用地調査	用地補償	工事
		測量作業	設計作業				
②	神田町・堅磐鉾	●	●	●	●	○	○※1
②	本米崎	●	●	●	●	●	●
②	額田	●	●	●	●	○	○※1
②	宇留野・富岡	●	●	●	●	●	●
②	高渡	●	●	●	●	○	○
⑦	上大賀	●	●	●	●	○	○※1
②	塩原・辰ノ口	●	●	●	●	○	○※1

久慈川緊急治水対策プロジェクトの進捗状況（２）

【R7.11月末時点】

○令和元年東日本台風により甚大な被害が発生した久慈川水系において、国、県、市町村が連携し、「久慈川緊急治水対策プロジェクト」を進めています。

○国、県、市町村が連携し、以下の取り組みを実施していくことで、社会経済被害の最小化を目指します。

①多重防御治水の推進【河道・流域における対策】

②減災に向けた更なる取組の推進【ソフト施策】

○令和7年度は、堤防整備や河道掘削等の改良復旧、霞堤の保全と整備、越水・決壊検知機器の活用による情報提供の迅速化、講習会等によるマイ・タイムライン普及促進などを進めていきます。 ※なお、堤防決壊箇所の災害復旧関係は全て完了済



※事業進捗率は、緊急治水対策プロジェクト実施前からの継続内容が含まれています。また、今後の調査、検討の結果によっては、変更となる場合があります。